


2025年2月 工事進捗報告




南側から

- ・ 建物の杭工事が完了し、本格的な基礎工事が始まりました。
- ・ 建物東側から掘削・配筋・型枠工事を開始しました。



東側（上空）


- ・ 基礎、鉄筋、型枠工事を施工中です。



北側（上空）

- ・ 雨水貯留槽の設置に向け、掘削が完了しました。
- ・ 捨てコンクリートの打設（基礎を作る前に地盤の上に薄いコンクリート層を敷く作業）が完了しました。

2025年2月 工事進捗報告



西側から

- ・仮設の迂回水路の施工が完了しました。
- ・新設する水路の地盤改良を開始しました。



場内①（水路）

- ・新設水路のボックスカルバートを設置するため、地盤柱状改良（軟弱地盤を強化するために、地中に柱状の補強体を入れる作業）を開始しました。



場内②（建屋）

- ・建物の基礎配筋工事を実施しています。