

2025年3月 工事進捗報告



南側から

- ・建物北側の一部については、基礎コンクリート打設が完了し、4月からの鉄骨工事に向けて埋戻し作業中です。
- ・南側については、引き続き基礎工事作業中です。



東側（上空）

- ・基礎コンクリート打設が完了しました。
- ・埋戻し作業中です。



北側（上空）

- ・雨水貯留槽の設置に向け、耐圧盤コンクリート打設が完了し、コンクリート構造物の垂直部分（立ち上がり部分）の型枠を組み立て中です。

2025年3月 工事進捗報告



西側から

- ・新設水路用のボックスカルバートの敷設作業中です。



場内①（水路）

- ・100 t クレーンによるボックスカルバートの敷設作業中です。



場内②（建屋）

- ・基礎の埋戻し作業中です。