

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和04年03月18日

計画の名称	木更津市における下水道整備による良好な環境の実現													
計画の期間	令和02年度 ~ 令和02年度 (1年間)								重点配分対象の該当					
交付対象	木更津市													
計画の目標	下水道整備を行い、安全・安心、快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。													
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)		5	A	5	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (R2当初)	中間目標値	最終目標値 (R2末)
1	金田西汚水中継ポンプ場に係る場内整備工進捗率を、0%から100%に増加させる。 金田西汚水中継ポンプ場に係る場内整備工進捗率 場内整備工に係る事業費(円) / 場内整備工に係る総事業費(円)	0%	%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-001	下水道	一般	木更津市	直接	-	ポンプ場	新設	金田西汚水中継ポンプ場 整備(未普及解消)	場内整備(舗装、屋外灯等)	木更津市						5	-	-
											小計						5		
											合計						5		

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

木更津市下水道事業の社会資本整備総合交付金評価実施要綱により実施

事後評価の実施時期

令和4年3月

公表の方法

木更津市のホームページ

事業効果の発現状況

定量的指標に関連する  
交付対象事業の効果の発現状況

・下水道処理人口普及の向上に伴う、維持管理業務の負担増加の問題解消に寄与した。

定量的指標以外の交付対象事業の  
効果の発現状況（必要に応じて記述）

特記事項（今後の方針等）


・今後も木更津処理区の未普及解消及び普及率の向上に呼応した、維持管理負担の解消に努めます。

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	場内整備工に係る事業費（円） / 場内整備工に係る総事業費（円）	
	最終目標値	100%
	最終実績値	32%
	自家発電施設の設置工事を同時に実施予定であったが、建屋外に追加工事が発生し、そちらを優先し場内整備計画を延伸した為、達成に至らなかった。	

(参考図面) 社会資本総合整備計画

計画の名称	1 木更津市における下水道整備による良好な環境の実現	
計画の期間	令和2年度 (1年間)	交付対象 木更津市

No.1木更津処理区計画図



A07-001  
金田西汚水中継ポンプ場整備

- 凡 例
- 下水道法による事業計画区域
  - 既設幹線
  - 新設汚水幹線
  - 既設汚水ポンプ場
  - 金田西汚水中継ポンプ場整備