

基本計画事業の進行管理結果一覧

No.	事業名	所属	事業概要	平成27年度				今後の方向性	進行管理結果
				*進捗度	取組状況	当初予算額 (千円)	決算額 (千円)		
(1)安心・安全でいきいきとした暮らしづくり						115,852	84,749		
1	同報系無線デジタル化整備事業費	総務部 総務課	既存施設の老朽化や国のデジタル化推進等を踏まえ、長期的な防災基盤の安定化を図るため、主に防災及び災害情報の伝達手段として使用する同報系防災行政無線のデジタル化の整備を実施します。	AAA	実施設計に係る業務委託を実施しました。	12,000	8,447	社会資本整備交付金を活用し、平成29年度・平成30年度の2か年で、統制台(親局)、遠隔制御装置、子局の整備工事を実施する予定です。	今後の方向性のとおり、事業の推進を図ること。なお、特定財源の確保に努めること。
2	移動系無線デジタル化整備事業費	総務部 総務課	防災行政無線のデジタル化整備において、災害時において、現地の被害状況の報告や災害対策の指示・命令等を伝達するため移動系(車載型・携帯型)無線の整備を実施します。	AAA	【平成27年度で事業終了】 実施設計を行った結果、移動系無線は山間部等では利用できない箇所があることが判明したことから、代替としてIP無線システム等を導入することとし、事業を中止しました。	2,600	2,645		
3	再生可能エネルギー等導入推進事業費	総務部 総務課	地震や台風等による大規模災害時に電力供給が遮断された際に、避難所施設において必要とされる最低限の機能を維持するため、金田中学屋内運動場耐震補強工事に併せ、太陽光発電・蓄電池設備の設置を行います。	AAA	【平成27年度で事業終了】 平成27年6月24日付けで契約を締結し、平成28年3月14日に事業が完了しました。なお、今後、他の避難所施設において、改修工事等を実施する場合は、財源の確保を含め、太陽光発電・蓄電池設備の設置について検討します。	29,452	30,102		
4	消防本部庁舎建設整備事業	消防本部 消防総務課	近年、大規模災害等の発生が懸念される中、昭和47年建設の消防本部庁舎を、防災拠点として老朽化や狭隘化を含め防災機能の充実を図るため「新消防本部庁舎」を整備します。	AAA	整備に向けた基本設計業務委託を実施しました。	20,000	19,440	平成28年度に実施設計業務・地盤調査業務・測量業務に係る委託を実施し、平成29年度、平成30年度の2か年で建設工事を実施する予定です。	今後の方向性のとおり、事業の推進を図ること。なお、特定財源の確保に努めること。
5	指揮車購入事業	消防本部 消防総務課	火災・救助等の災害現場で、態様に応じた組織的・効果的な指揮統制を行うため、指揮隊用の指揮車を新規に整備するとともに、消防本部用の指揮車を更新します。	AAA	【平成27年度で事業終了】 火災・救助等の災害現場で、態様に応じた組織的・効果的な指揮統制を行うため、指揮隊用の指揮車を新規に整備するとともに、本部用の指揮車を更新しました。	18,000	16,988		
6	木更津市金田駐車場関係費(施設整備事業費)	都市整備部 市街地整備課	平成27年度に供用開始予定の「金田総合高速バスターミナル」の利用者の利便性向上を図るため、金田西地区で稼働中の「木更津市金田第1駐車場」を継続運営するため、拡張を行い、用地を引き続き借用いたします。	AA	当初平成27年12月頃に予定していた木更津金田バスターミナルの供用開始が、平成28年6月となったため、駐車場拡張工事に伴う測量委託のみ実施しました。	26,800	286	平成28年6月の供用開始後、駐車場拡張工事を実施しており、平成28年度をもって整備事業は完了となります。	平成28年度をもって完了
7	市道122号線歩道改良事業	都市整備部 土木課	歩行者の安全を確保するとともに、排水機能の向上により周辺地域の良好な環境の確保を図ります。	AAA	歩道改良工事(L=64m)を実施しました。	7,000	6,841	引き続き、歩道改良工事を計画的に進めます。	今後の方向性のとおり、事業の推進を図ること。
(2)子どもを育む環境づくり						2,283,571	2,098,307		
8	特定不妊治療費給付事業費	市民部 健康推進課	医療保険対象外であり高額な治療費がかかる不妊治療に対し、経済的負担の軽減を図るため、治療費に係る費用の一部を助成します。	AAA	木更津市特定不妊治療費助成規則を制定し、平成28年度の制度開始に向けて体制づくりを行いました。	-	-	千葉県助成を受ける本市在住者が年々増加している中、本市の助成制度が開始されたことにより、不妊治療を開始しようとする方が増えることが予想されます。今後も安心して治療を受けられる体制を継続するため、予算の確保に努めるとともに、周知を図っていきます。	今後の方向性のとおり、事業の推進を図ること。
9	祇園小学校屋内運動場及びプール改築工事費	教育部 施設課	学校施設の安全を確保し小学校の教育環境の充実を図るため、耐震強度が不足している祇園小学校屋内運動場について改築工事を実施します。また、既存屋内運動場とプールを解体した後、擁壁の改修工事及びプール建設工事を実施します。	AAA	屋内運動場改築工事(二期)、擁壁改修工事設計業務委託を実施しました。	140,171	361,891	平成28年度に、既存屋内運動場の解体工事と擁壁改修工事を実施し、平成29年度にプール建設工事を実施する予定としています。なお、プールの解体工事が国の交付金事業として不採択となったことから、保留としています。	財源の確保に努めるとともに、プール設置の必要性について、改めて検討すること。

基本計画事業の進行管理結果一覧

No.	事業名	所属	事業概要	平成27年度				今後の方向性	進行管理結果
				*進捗度	取組状況	当初予算額 (千円)	決算額 (千円)		
10	中学校耐震対策事業費	教育部 施設課	中学校施設の安全を確保し教育環境の充実を図るため、耐震強度が不足している中学校校舎・屋内運動場について耐震補強工事を実施します。	AAA	【平成27年度で事業終了】 当初の予定どおり、①畑沢中学校校舎 ②第二中学校屋内運動場③第三中学校 屋内運動場④岩根中学校屋内運動 場⑤金田中学校屋内運動場⑥第一中 学校武道場の耐震補強及び改修工事 を実施し、中郷中学校を除く中学校施 設の耐震対策事業は終了となりました。	1,303,480	1,154,001		
11	小学校耐震対策事業費	教育部 施設課	小学校施設の安全を確保し教育環境の充実を図るため、耐震強度が不足している小学校校舎・屋内運動場について耐震補強工事を実施します。	AAA	【平成27年度で事業終了】 当初の予定どおり、①富岡小学校校舎 ②八幡台小学校校舎③畑沢小学校屋 内運動場④請西小学校屋内運動場の 耐震補強及び改修工事を実施し、中郷 小学校を除く小学校施設の耐震対策 事業は終了となりました。	675,920	546,699		
12	中郷小学校施設整備事業費	教育部 施設課	中郷小学校の教育環境の改善を図るため、校舎・屋内運動場の建て替え工事を実施します。	AA	屋内運動場解体工事(1期)を実施し、 校舎、屋内運動場の基本設計を実施し ました。	164,000	35,716	平成28・29年度中に中郷小学校校舎・屋内運動場を建設し、中郷中学校に移転している小学校を元に戻す予定でしたが、平成28年度工事について交付金対象事業に採択されなかったため工事保留としております。また、交付金に関しては引き続き要望してまいります。	今後の方向性のとおり、事業の推進を図ること。
13	学校給食を活用した地域活性化事業	教育部 学校給食課	地元農家のオーガニック野菜等を学校給食の食材として購入し、その残渣を生ごみ処理機により肥料とし、生産者に還元することにより、食物の循環を通じた児童生徒への食育を推進します。	AAA	鎌足小・中学校で、平成27年9月から 地元産オーガニック野菜であるにんじ んを給食食材として購入しました。な お、購入費は既存予算の中で対応しま した。	—	—	給食食材として使用する地元産オーガニック野菜等の種類を増やし、生ごみ処理機による給食残渣の肥料化を行い、その肥料を地元生産者へ還元します。この食物の循環を児童・生徒の食育に活かします。また、事業実施地域(学校数)の拡大を目指してまいります。	今後の方向性のとおり、事業の推進を図ること。
(3)まちを支える人づくり						43,144	7,656		
14	全国大会等出場奨励金事業	市民部 スポーツ 振興課	スポーツの振興を図るため、平成27年度に全国大会等出場奨励金事業の制度設計等を行い、平成28年度からスポーツの全国大会や国際大会に出場する市民等に対して奨励金を交付します。	AAA	スポーツの全国大会等に出場するアマ チュアスポーツ選手に奨励金を交付す るため、全国大会等出場奨励金交付 要綱を検討し、平成28年4月に制定し ました。	—	—	引き続き、予算の範囲内で奨励金を交付し、スポーツ振興を図ります。	今後の方向性のとおり、事業の推進を図ること。
15	ちばアクアラインマラソン事業	市民部 スポーツ 振興課	県とともに「ちばアクアラインマラソン2016大会」を開催し、スポーツの振興と市の魅力発信を図ります。	AAA	ちばアクアラインマラソンの会場とし て様々な取組を実施し、大会を盛り上 げることを目的とするちばアクアライ ンマラソン木更津市実行委員会に負担 金を支出し、ちばアクアラインマラソ ン2016の大会周知を図りました。	1,100	1,100	平成28年度は、ちばアクアラインマラソン2016開催年のため、ちばアクアラインマラソン実行委員会に運営協力金を、またちばアクアラインマラソン木更津市実行委員会に交付金を支出し、スポーツの振興と木更津市の魅力発信を行います。今後、継続開催が決定した場合には引き続き、大会を通じスポーツの振興と本市の魅力発信を行います。	今後の方向性のとおり、事業の推進を図ること。
16	江川総合運動場拡張整備事業	市民部 スポーツ 振興課	江川総合運動場の拡充のため、国が行う「木更津飛行場周辺に所在する周辺財産の利活用」による公園的施設整備にあわせ運動場機能を付与します。	AA	基本設計、実施設計に係る業務委託 を実施する予定としていましたが、国 の行う公園的施設整備事業の進捗状 況から、基本設計のみ実施しました。	42,044	6,556	国の行う公園的施設整備事業の進捗状況に合せ運動場機能を付与するため、平成29年度に実施設計業務を実施し、平成30年度からは各競技施設・付帯施設の建設工事を実施する予定です。	今後の方向性のとおり、事業の推進を図ること。なお、特定財源の確保に努めること。

基本計画事業の進行管理結果一覧

No.	事業名	所属	事業概要	平成27年度				今後の方向性	進行管理結果
				*進捗度	取組状況	当初予算額 (千円)	決算額 (千円)		
(4)まちなぎわい・活力づくり						305,197	349,013		
17	漁場改良事業費	経済部 農林水産課	本市の伝統的な水産業である貝類生産を振興するため、漁業協同組合が行う漁場環境の改善に向けた取り組みに対し、県と連携し補助を実施します。	AAA	【平成27年度で事業終了】 木更津漁業協同組合が行った漁場環境の改善に向けた取り組みに対し、補助を実施しました。本事業は終了しましたが、今後、漁業協同組合から要望があった場合は、事業の実施について検討します。	7,050	5,965		
18	二枚貝増産体制促進事業費	経済部 農林水産課	本市の伝統的な水産業である貝類生産を将来にわたり振興していくため、漁業協同組合が行うアサリやハマグリ等の資源増進・安定供給に向けた取り組みに対し、県と連携し計画的に補助を実施します。	AAA	牛込・金田・久津間・江川・中里漁業協同組合が千葉県漁業協同組合連合会と契約を結び行った事業に対し、補助を実施しました。	14,750	14,750	本市の伝統的な水産業である貝類生産を将来にわたり振興していくため、今後も千葉県と連携し計画的に補助を実施していきます。	
19	水産多面的機能発揮対策事業費	経済部 農林水産課	水産資源の増進、水産物の安定供給を図るため、干潟における漁場環境の向上や生態系の保全に向けたカイヤドリウミグモ駆除等の活動に対し、国・県と連携して支援を行います。	AAA	活動グループが行った干潟の環境・生態系を保全する活動に対し、支援しました。	14,142	14,125	漁業者及び漁業協同組合の危機的な経営状況からの回復や水産資源の増進、水産物の安定供給を図るため、今後も国、県、市で連携して補助を実施していきます。	
20	共同利用施設設置事業費	経済部 農林水産課	ノリの品質向上、また海上作業の効率化により生産規模の拡大を図るため、漁業協同組合が行う共同利用施設設置の取り組みに対し、県と連携し補助を実施します。	AAA	【平成27年度で事業終了】 牛込・金田漁業協同組合が行った共同利用施設設置に対し、補助を実施しました。本事業は終了しましたが、今後、漁業協同組合から要望があった場合は、事業の実施について検討します。	14,080	14,080		
21	海難予防施設設置事業費	経済部 農林水産課	船舶や組合員の操業安全のために必要な標識灯等の設置に対し、県と連携し補助を実施します。	AAA	牛込・金田漁業協同組合が行った海難予防施設設置に対し、補助を実施しました。	1,595	1,595	本市の伝統的な水産業である海苔生産等を振興するため、引き続き千葉県と連携し補助を実施していきます。	
22	流通改善施設整備事業費	経済部 農林水産課	水産物の付加価値を高めるために必要な流通施設の設置に対し、県と連携し補助を実施します。	AAA	金田漁業協同組合が行った流通施設の設置に対し、補助を実施しました。	594	594	平成30年度に金田漁業協同組合が行うバラ海苔加工施設(1基)の更新に対する補助を予定しています。	
23	のり漁場油濁監視事業費	経済部 農林水産課	のり漁場への油濁による漁業被害を未然に防止するため、選任された漁業協同組合が船舶を使用してのり漁場の油濁汚染等を監視する取り組みに対し、県が補助を実施します。	AAA	県、金田漁業協同組合とともにスケジュールを確認し、関係者と協議して補助を実施しました。	1,623	1,623	引き続き県と連携し事業を実施していきます。	
24	漁村環境・地域資源活用施設整備事業費	経済部 農林水産課	地域特性を踏まえた漁村づくり等を推進するため、漁業協同組合が行う都市住民との交流促進の拠点となる施設整備の取り組みに対し、県と連携し補助を実施します。	AAA	金田漁業協同組合が行った施設整備に対し、補助を実施しました。	26,400	24,100	平成28年度は、金田漁業協同組合の潮干狩り場の休憩施設設置事業に対する補助を予定しています。その後は、漁業協同組合から要望があった場合は、事業の実施について検討します。	
25	(仮称)産業・創業支援センター整備事業費	経済部 産業振興課	地元産業の育成・振興等を総合的に支援するため、木更津市内に創業や出店をめざす個人や新規事業の計画または経営上の課題を有する様々な企業・団体を対象とした相談業務・情報提供等を通じて支援する「木更津市産業・創業支援センター」を設置します。	AAA	【平成27年度で事業終了】 平成27年10月4日に木更津市産業・創業支援センターを開所しました。整備事業は平成27年度で終了しました。	6,634	3,262		

基本計画事業の進行管理結果一覧

No.	事業名	所属	事業概要	平成27年度				今後の方向性	進行管理結果
				*進捗度	取組状況	当初予算額 (千円)	決算額 (千円)		
26	(仮称)産業・創業支援センター管理運営費	経済部産業振興課	地元産業の育成・振興等を総合的に支援するため、木更津市内に創業や出店をめざす個人や新規事業の計画または経営上の課題を有する様々な企業・団体を対象とした相談業務・情報提供等を通じて支援する「木更津市産業・創業支援センター」を管理運営します。	AAA	平成27年10月4日に木更津市産業・創業支援センターを開所し、その後の半年間で、157件の相談を受け、4件の創業に対し支援することができました。また、平成28年1月には、産業競争力強化法に基づく、地域における創業の促進を目的とする創業支援事業計画の認定を受けました。	19,736	17,605	引き続き、産業・創業支援センターの認知度の向上を図るとともに、創業支援の拠点として、管理運営を行います。また、創業支援事業計画による特定創業支援事業(ワンストップ窓口、木更津創業塾)を産業・創業支援センターを拠点として実施していきます。これらの支援を通じて、地域産業の活性化を図ります。	今後は管理運営に係る経費のみとなることから、基本計画事業から削除する。
27	映像支援事業	経済部観光振興課	映像制作活動の誘致及び支援を通じ、地域振興及び地域経済の活性化を図るため、木更津ロケーションサービスを立ち上げ撮影が円滑に行われる環境を整備します。	AAA	平成27年12月12日に木更津ロケーションサービスを設立し、観光に繋がるような映像作品の誘致や受入体制の整備を行いました。	3,933	3,276	観光として活用できる撮影をより多く誘致し、現在検討しているロケツurisムやロケ地マップ作成のために素材を集めていきます。また、専用ホームページの内容の充実や更新頻度を高めていくことで、より目に入りやすくなるホームページ作りを続けていきます。	今後の方向性のとおり、事業の推進を図ること。
28	金田総合高速バスターミナル整備事業費	都市整備部都市政策課	高速バスネットワークの拠点として、現在の金田暫定高速バスターミナルを本格的なバスターミナルとして拡充整備します。	AAA	バスターミナルの完成に向けた整備を実施し、平成27年3月に工事が完了しました。	166,060	247,649	整備事業は平成27年度で終了しましたが、供用開始を平成28年6月に延期したため、一部事業費を繰越し、オープニングセレモニーを6月に実施しました。	今後の方向性のとおり、事業の推進を図ること。
29	道の駅等交流拠点整備事業費	経済部農林水産課	首都圏中央連絡自動車道木更津東インターチェンジと国道410号バイパスが接続する交通利便性の優れた事業対象地において、良質で付加価値の高い休憩機能を提供するとともに、農業振興や観光振興等、地域の活性化に貢献するため、新たな交流拠点となる「道の駅」を整備します。	AA	事業手法をDBO方式(デザイン・ビルド・オペレート)とすることを決定するとともに、平成27年10月に実施方針を公表し、12月の事業説明会の開催を経て、平成28年2月に事業者の募集を行いました。なお、事業手法をDBO方式としたことから、当初予定していた実施設計については、平成28年度に繰越しして実施することとしました。	28,600	389	平成28年度は、選定した事業者(グループ)と基本協定書を締結するとともに、実施設計業務を行い整備に着手し、平成29年秋の開業を目指し事業を推進していきます。	今後の方向性のとおり、事業の推進を図ること。なお、平成29年度以降は、管理運営に係る経費のみとなることから、基本計画事業から削除する。
(5)まちなかの快適・うるおい空間づくり						1,101,225	875,314		
30	金田西特定土地区画整理事業負担金	都市整備部都市政策課	多様な都市機能の集積と良好な居住環境を有する住宅地の形成を図るため、県が施行する金田西特定土地区画整理事業に対し負担金を支出します。	AAA	県が実施した都市計画道路築造、区画道路築造、造成盛土工事、移転補償等に対し負担金を支出しました。	534,525	521,225	平成31年度の事業完了をめざし、県が行う土地区画整理事業に対し、負担金を支出していきます。	今後の方向性のとおり、事業の推進を図ること。
31	金田地区地域生活基盤施設整備事業費	都市整備部都市政策課	土地区画整理事業により千葉県の新たな玄関口にふさわしい街づくりが行われている金田地区において、公共施設の整備充実を図り、交通安全の向上、地域生活に必要な防犯や防災機能を充実させることによって、交流人口の増加や定住促進を図ります。	AAA	金田地区の地域生活基盤施設等を整備するとともに、地域生活の保護に資する環境監視調査を行いました。	10,300	7,035	引き続き、環境監視調査を行います。	今後の方向性のとおり、事業の推進を図ること。
32	請西千束台特定土地区画整理事業補助負担金	都市整備部市街地整備課	請西千束台特定土地区画整理事業による市街地整備を進めるため、負担金を支出します。本事業により、約23.4haの優良な住宅地が供給されるとともに、かずさアカデミアパーク地区と直結する草敷潮見線の整備が促進されます。	AAA	請西千束台土地区画整理組合が実施した区画道路築造工事及び整地工事に対し、負担金を支出しました。	12,800	12,555	平成31年度の請西千束台特定土地区画整理事業の完了に向け、負担金を支出し、事業を推進していきます。	今後の方向性のとおり、事業の推進を図ること。
33	街なか居住マンション建設補助事業	都市整備部市街地整備課	市街地の環境の整備改善及び、良好な市街地住宅の供給等に資するため、土地利用の共同化、高度化及び定住促進に寄与する事業を施行する民間事業者に対し、補助金を交付します。	AAA	平成27年7月1日に木更津市街なか居住マンション建設補助事業補助交付金要綱を策定しました。	—	—	平成28年度は国からの補助金の交付について、事業者や関係機関との調整を行います。平成29年度は、木更津市街なか居住マンション建設補助事業補助金交付要綱に基づき、マンションを建設する民間事業者に対し、補助金の交付を行う予定です。	今後の方向性のとおり、事業の推進を図ること。

基本計画事業の進行管理結果一覧

No.	事業名	所属	事業概要	平成27年度				今後の方向性	進行管理結果
				*進捗度	取組状況	当初予算額 (千円)	決算額 (千円)		
34	公園整備事業費	都市整備部市街地整備課	土地区画整理事業により移管を受けた公園用地について、整備を実施し供用開始を図ります。	AAA	平成26年度に引き続き、小浜中央公園の整備を実施するとともに、小浜2号公園、田中田公園の整備工事を実施しました。	35,200	42,180	平成28年度は、金田東2号公園、金田東5号公園等の整備を実施します。平成29年度以降は、引き続き区画整理区域内の公園整備を実施する予定です。	今後の方向性のとおり、事業の推進を図ること。
35	都市公園安全・安心対策事業費	都市整備部市街地整備課	子どもや高齢者をはじめ誰もが安全で安心して利用できる都市公園の整備を推進するため、公園施設長寿命化計画に基づき、都市公園における総合的な安全・安心対策を計画的に実施します。	AAA	公園施設更新工事と富士見公園便所の改修工事を実施しました。	44,000	36,979	平成28年度は、公園施設点検業務、公園施設更新工事、公園便所改修工事を実施します。平成29年度以降も公園施設更新工事、公園便所改修工事を実施する予定です。	今後の方向性のとおり、事業の推進を図ること。
36	市営住宅長寿命化計画整備事業費	都市整備部住宅課	老朽化が進行している市営住宅のライフサイクルコストの縮減等を図るため、市営住宅長寿命化計画に基づき、5団地(住吉・長須賀・東清・真里谷・江川)について、計画的に施設の改善を図り、政策空家の用途廃止も含め行います。	AAA	2団地9棟36戸の建具改修を行いました。	32,400	23,976	引き続き、市営住宅長寿命化計画に基づき、計画的な改修・修繕を行います。	今後の方向性のとおり、事業の推進を図ること。
37	橋りょう長寿命化修繕事業	都市整備部土木課	橋りょうの損傷が大きくなるまえに、橋りょう長寿命化修繕計画に基づき、橋りょうごとに計画的な修繕工事を行うことで、健全な状態を維持し、事故を未然に防止すると同時に、補修費を抑制します。	AAA	橋りょう定期点検業務委託、橋りょう修繕実施設計業務委託、橋りょう修繕工事を実施しました。	73,000	57,311	引き続き、「橋りょう長寿命化修繕計画」に基づき、橋りょうの定期点検及び修繕工事を行います。	今後の方向性のとおり、事業の推進を図ること。
38	中野畑沢線整備事業(桜井工区)	都市整備部土木課	本路線は、金田地区から中心市街地を通り畑沢地区まで木更津市を南北に縦断する重要な幹線道路として整備促進が図られています。本工区については、未整備のため、早急に整備を進め国道16号に接続することにより、地域経済の活性化に寄与します。	AAA	墳墓移転、用地取得、文化財調査のための環境整備を実施しました。	100,000	80,983	早期の工事着手に向け、用地取得に取り組めます。	今後の方向性のとおり、事業の推進を図ること。
39	草敷潮見線整備事業(請西工区)	都市整備部土木課	本路線は、国道16号及び127号から、かずさアカデミアパークまでの主要幹線道路として整備することにより、交通アクセスの向上を図り企業誘致を推進するとともに、請西地区の良好な市街地環境の形成を促進します。	AA	平成27年度は用地測量業務に着手しましたが、道路の構造等に関する関係機関との協議に時間を要したことから、平成28年度に繰越しました。その他、地元事業説明会を実施しました。	8,000	0	平成28年度は、前年度から繰越した用地測量業務を完了させるとともに、橋りょうの詳細設計を実施します。その後については、県の整備事業の推進のため、用地取得業務に係る支援を行います。	今後の方向性のとおり、事業の推進を図ること。
40	市道101-2号線道路改良事業(畔戸工区)	都市整備部土木課	金田ICや金田地区開発事業による各施設を結ぶ道路網を強化し、併せて集落間(牛込～畔戸)のさらなる活性化を図るため、既存道路網の拡幅整備を実施します。	AA	当初、平成27年度で事業を完了する予定でしたが、用地取得や電柱等の支障物件の移設に時間を要したことから、道路整備については、一部、平成28年度に繰越して実施することとしました。	167,500	44,929	平成28年6月に工事を完了しました。	平成28年度をもって完了
41	市道101-2号線道路改良事業費(中島工区)	都市整備部土木課	木更津金田バスターミナル(チバスタアクア金田)や商業施設の進出により増加が見込まれる交通量に適切に対応するため、金田ICの東京方面への進入路の改良工事を実施します。	AA	平成27年度で現況路線測量、道路詳細設計を完了する予定でしたが、NEXCOとの基本方針の協議完了に時間を要したことから、全額を減額補正しました。	14,000	0	平成28年度は、現況路線測量、道路詳細設計を完了させるとともに、用地取得を実施し、平成29年度の供用開始を目指します。	今後の方向性のとおり、事業の推進を図ること。
42	江川総合運動場周辺市道整備事業	都市整備部土木課	江川総合運動場拡張整備事業に伴い、周辺の市道が狭隘で中野畑沢線から運動場までのアクセスに支障が予想されることから、歩行者の安全確保と車両の円滑な通行を図るため、周辺市道の整備を行います。	AAA	現況路線測量、道路詳細設計を実施しました。	40,000	28,382	平成28年度は、用地測量及び物件補償・用地取得を行い、早期に工事着手します。	今後の方向性のとおり、事業の推進を図ること。
43	道路ストック総点検事業費	都市整備部土木課	道路施設(舗装、法面、大型標識、道路照明)の健全な状態を維持し、道路利用者及び第三者被害を防止するため、道路施設の点検を行います。	AAA	【平成27年度で事業終了】道路法面、道路照明の点検、舗装調査を実施しました。なお、今後は、定期点検と点検結果に基づく修繕工事に移行します。	15,000	8,099		

基本計画事業の進行管理結果一覧

No.	事業名	所属	事業概要	平成27年度				今後の方向性	進行管理結果
				*進捗度	取組状況	当初予算額 (千円)	決算額 (千円)		
44	市道6431号線道路改良事業	都市整備部土木課	笹子地区の幹線道路である本路線は、道路幅員が狭隘で一般車両のすれ違いが困難であることから、歩行者の安全確保と車両の円滑な通行を図るため、拡幅整備を実施します。	AAA	拡幅整備に向けた用地測量等を実施しました。	10,000	8,744	平成28年度は、引き続き境界確定業務を行うとともに用地取得に着手し、早期に工事着手します。	今後の方向性のとおり、事業の推進を図ること。
45	(仮称)木更津市火葬場整備運営事業費	環境部火葬場建設準備室	昭和42年に供用開始した本市火葬場は、施設及び設備の老朽化が懸念されていることに加え、高齢化社会の到来による死亡件数の増加が見込まれるため、木更津市火葬場の更新事業として施設整備を進めます。	AAA	平成27年9月29日に袖ヶ浦市を除く3市間で、翌年1月29日に4市間で共同建設に係る覚書を締結しました。また、11月から1月にかけて、波岡地区を対象に市主催の住民説明会を7回実施し、地元住民の理解を得られるよう努めました。	—	—	基本構想の策定やPFI導入可能性調査等を実施し、火葬場整備における課題の整理や機能及び規模の検討、また整備手法の検討等を行い、火葬場整備に向けた動きをより具体的なものにしていきます。また、事業に進展があったときなど、適切なタイミングで住民説明会を実施し、地元住民に対し丁寧に説明を行っていくことで、地元理解の醸成に努めていきます。	今後の方向性のとおり、事業の推進を図ること。
46	環境基本計画改定事業	環境部環境管理課	市民や事業者、市が互いに連携しながら環境にやさしいまちづくりを進めるため、環境の保全と創造に向けた行動指針となる環境基本計画を改定します。	AAA	【平成27年度で事業終了】当初の計画どおり、平成28年3月に環境基本計画を改定しました。本事業は平成27年度で終了しました。	4,500	2,916		
(6)構想の実現に向けて						1,123,809	1,241,191		
47	(仮称)市民活動支援センター整備事業費	市民部市民活動支援課	市民活動を支援するため、市民活動団体の情報収集や交流の場として、また、コーディネート支援や相談業務を通じ、市民活動の拠点となる市民活動支援センターを整備します。	AAA	【平成27年度で事業終了】平成27年10月1日、両総通運ビル内に木更津市民活動支援センターを開設し、本事業は平成27年度で終了しました。なお、今後登録団体等の増加に伴い会議室利用者が増加した場合は、会議室の借り増しについて検討を行う予定です。	8,200	7,920		
48	(仮称)市民活動支援センター管理運営費	市民部市民活動支援課	市民活動を支援するため、市民活動団体の情報収集や交流の場として、また、コーディネート支援や相談業務を通じ、市民活動の拠点となる市民活動支援センターを管理運営します。	AAA	平成27年10月1日に開設した木更津市民活動支援センターの管理運営を図りました。なお、開館時間が当初の想定より長くなったことから、補正予算で事業費を増額しました。	8,958	9,963	市民活動の拠点として、引き続き、適正に管理運営を図っていきます。	今後は管理運営に係る経費のみとなることから、基本計画事業から削除する。
49	(仮称)金田地域交流センター整備事業	市民部市民活動支援課	地域環境が大きく変貌している金田地区において、地域のつながりをさらに強化し、本市のめざす市民力・地域力の醸成を図るため、従来の公民館が担ってきた生涯学習機能を併せ持つ、(仮称)金田地域交流センターを整備します。	AAA	平成30年度の開設に向け、基本設計業務委託及び地質調査を行いました。	27,000	17,744	平成28年度に実施設計を実施し、平成29年度から30年度にかけて工事を行い施設整備を図ります。	今後の方向性のとおり、事業の推進を図ること。なお、特定財源の確保に努めること。
50	土地開発公社経営健全化計画に伴う土地購入費	総務部管財課	第4次土地開発公社経営健全化計画に基づき、計画的に土地の買い戻しを進め、簿価総額の縮減を行います。第4次計画終了年度の平成29年度末の債務総額約20億円(見込み)、簿価総額27億円(見込み)。また、第4次終了後も次期計画の策定も含め、引き続き、債務総額及び簿価価格の縮減に努めます。	AAA	第4次経営健全化計画に基づき、計画どおり買い戻しを実施しました。	200,000	199,998	平成24年度から平成29年度までを計画期間とする第4次経営健全化計画に基づき、計画的な買い戻しを進めます。平成30年度以降については、次期経営健全化計画を策定し、引き続き計画的に買い戻しを進める予定です。	今後の方向性のとおり、事業の推進を図ること。
51	庁舎整備事業	総務部管財課	平成27年度に仮庁舎への移転が終了したことから、本年度は耐震性が不足する旧庁舎及び第2庁舎の解体工事(2か年継続事業)を実施します。なお、平成32年以降に新庁舎建設事業の再開を予定しており、新庁舎の完成・移転までは仮庁舎の賃貸契約を継続します。	AAA	民間の2施設を借り上げ、平成27年9月24日に駅前庁舎及び朝日庁舎として、仮庁舎での業務を開始しました。	413,466	564,169	平成28年度は、耐震性能が不足する旧本庁舎及び第2庁舎の解体を、2か年継続事業として実施します。その後は、平成32年以降に新庁舎建設事業の実施を予定しています。	今後の方向性のとおり、事業の推進を図ること。

基本計画事業の進行管理結果一覧

No.	事業名	所属	事業概要	平成27年度				今後の方向性	進行管理結果
				*進捗度	取組状況	当初予算額 (千円)	決算額 (千円)		
52	公共施設等総合管理計画策定事業費	総務部 行政改革推進室	長期的な視点をもって、公共施設の更新・統廃合・長寿命化などを計画的に行うことにより、財政負担の軽減・平準化とともに、公共施設等の最適な配置を図るため、公共施設等の総合管理計画を策定します。	AAA	公共施設等総合管理計画策定業務委託を公募型のプロポーザル方式にて実施し、8月に契約を締結しました。その後、2月に公共施設等総合管理計画素案を作成しました。	12,000	9,057	平成28年5月に公共施設等総合管理計画を策定し、その後、管理計画に基づき、公共建築物を対象に統廃合、複合化及びPPP等の民間活力の導入等を示す再配置計画を平成29年3月までに策定します。平成29年度以降は、実行に向けた詳細な実施計画を作成する予定です。	中止・休止
53	庁舎建設基金積立金	総務部 管財課	新庁舎建設事業の再開に備え、庁舎建設基金の計画的な積み立てを行います。	AAA	基金の積み立てを行いました。	200,438	201,429	新庁舎建設までの間、継続して積み立てを行います。	今後の方向性のとおり、事業の推進を図ること。
54	番号制度導入事業	総務部 行政改革推進室	マイナンバー制度への対応に必要なシステム整備等を実施します。また、マイナンバーカード発行等業務委任に係る経費等を負担します。	AAA	国が示す要件定義に沿ったシステム改修(整備)を実施するとともに、庁内における事務整理等を実施しました。	244,347	221,623	平成29年7月の情報連携開始に向け、引続きシステム環境の整備及び事務対応の進行を図ります。	今後の方向性のとおり、事業の推進を図ること。
55	健康管理タブレット端末事業費	市民部 健康推進課	市民の健康増進を図るため、保健指導訪問時等において個人データに基づく健診結果の説明や指導等きめ細かな保健指導を目指し、健康管理システムと連動させたタブレット端末導入整備、運用を実施します。	AAA	タブレット端末については、平成28年3月15日に構築・改修作業が終了し、平成28年4月1日から本格運用を開始しました。	9,400	9,288	引き続き、訪問時等にタブレット端末を利用し、データに基づく分かりやすい保健指導を実施していきます。また、これまで紙ベースで持参していた各種資料について、端末上に格納しておくことで、より多くの資料を携帯し、提示していきます。さらに、各種教室等の会場で受付入力業務をすることにより、健診後の事務の簡素化を図っていきます。	今後の方向性のとおり、事業の推進を図ること。
合計						4,972,798	4,656,230		