

基本計画事業の進行管理結果一覧

No.	事業名	担当課	事業概要	平成30年度			平成30年度取組結果を踏まえた第2次基本計画へと継続する今後の取組について	進行管理結果		
				*進捗度	取組結果及び成果・課題等	当初予算額(千円)			最終予算額(千円)	決算見込額(千円)
(1)安心・安全でいきいきとした暮らしづくり						1,648,433	1,905,002	758,611		
1	同報系無線デジタル化整備事業	総務部危機管理課	既存施設の老朽化や国のデジタル化推進等を踏まえ、長期的な防災基盤の安定化を図るため、主に防災及び災害情報の伝達手段として使用する同報系防災行政無線のデジタル化の整備を実施します。	A	同報系防災行政無線のデジタル化整備工事を継続費として実施し、機器の一部を製作しました。	59,439	70,162	62,695	令和元年度は金田及び岩根地区の一部の計52局の設置を行います。 また、令和4年度までに同報系防災行政無線のデジタル化整備を完了する予定です。(整備予定数:屋外子局158局、戸別受信機162台)	今後の取組についてのとおり、事業の進捗を図ること。なお、特定財源の確保に努めること。
2	消防本部庁舎建設事業	消防本部消防総務課	昭和47年建設の消防本部庁舎は、老朽化が激しく建物狭隘なため、有事の際に防災拠点としての機能を果たせなくなることが予想されます。これらの課題を解消し、市民の安心・安全を確保するため、「新消防本部庁舎」を整備します。	B	平成29年度に引き続き消防本部庁舎新築工事を実施し、工事進捗率にあっては平成31年3月末現在、建築57.7%、電気設備29.8%、機械設備50%となっています。なお、建築工事において、台風24号の襲来により、庁舎棟南側外部足場が傾倒し、柱主筋に足場が接触し大きく変形した影響で工期が延長したことにより、工事請負変更契約を締結しました。	1,505,504	1,496,504	359,940	令和元年6月末の完成、9月の運用開始に向けて関係機関と密に連携を取り実施します。	次期基本計画において基本計画事業としての位置づけはないものの、今後の取組についてのとおり、事業の進捗を図ること。なお、特定財源の確保に努めること。
3	ちば消防共同指令センター機器更新事業	消防本部消防総務課	ちば消防共同指令センター指令管制システムの寿命(磨耗故障等)に伴うシステム停止等の重大な障害を回避するとともに、システムの長期的な安定稼働を実現するため、部分的な機器更新を平成30年・31年の2カ年の継続事業で実施します。	A	平成30年7月11日付けで千葉市と指令管制システム部分更新事業に関する協定を締結し、平成30年度は予定どおり部分的な機器更新を実施しました。	7,490	7,490	6,755	令和元年度中の機器更新に向け、関係機関と密に連携を取り実施します。	次期基本計画において基本計画事業としての位置づけはないものの、今後の取組についてのとおり、事業の進捗を図ること。
4	40m級はしご付消防自動車購入事業	消防本部警防課	中高層建築物における火災等の災害発生時に、消化・救助活動をより安全、かつ迅速に行うため、老朽化した40m級はしご付消防自動車を更新します。	A	【平成30年度で事業終了】 中高層建築物における火災等の災害発生時に、消火・救助活動をより安全、かつ迅速に行うため、老朽化した40m級はしご付消防自動車を平成31年3月に更新整備し、消防力の充実強化を図りました。	0	222,480	222,480		
5	小型動力ポンプ付積載車購入事業	消防本部警防課	消防団の充実強化を図るため、老朽化した消防団の車両を救助資器材搭載の小型動力ポンプ付積載車に更新整備します。	A	消防団の充実強化を図るため、平成31年2月に2台の老朽化した消防団の車両を救助資器材搭載の小型動力ポンプ付積載車に更新整備しました。	18,000	17,820	17,820	消防団の充実強化を図るため、継続的に救助資器材搭載の小型動力ポンプ付積載車を更新していく予定です。 なお、令和元年度は、第4分団第2部及び第5分団第2部の更新を行います。	今後の取組についてのとおり、事業の進捗を図ること。なお、特定財源の確保に努めること。
6	水槽付消防ポンプ自動車購入事業	消防本部警防課	市民が安心して生活できる地域社会を創るために、老朽化した水槽付消防ポンプ自動車を最新型的水槽付消防ポンプ自動車に更新し、消防力の充実強化を図ります。	A	【平成30年度で事業終了】 市民が安心して生活できる地域社会を創るために、平成31年2月に老朽化した水槽付消防ポンプ自動車を最新型的水槽付消防ポンプ自動車に更新し、消防力の充実強化を図りました。	45,000	44,280	44,280		
7	消防団新基準活動服等整備事業	消防本部警防課	消防団員に対して、法及び規則に基づく「消防団員服制基準」に準じた新基準活動服等を貸与し、消防団員の活動時の安全と充実を図ります。	A	消防団員に対して、法及び規則に基づく「消防団員服制基準」に準じた新基準活動服等を534名分整備・貸与し、消防団員の活動時の安全と充実を図りました。	0	10,266	10,266	消防団員の装備の改善を図るため、継続的に消防団員に対して、法及び規則に基づく新基準活動服等を整備していく予定です。	今後の取組についてのとおり、事業の進捗を図ること。

基本計画事業の進行管理結果一覧

No.	事業名	担当課	事業概要	平成30年度			平成30年度取組結果を踏まえた 第2次基本計画へと継続する今後の取組について	進行管理結果		
				*進捗度	取組結果及び成果・課題等	当初予算額 (千円)			最終予算額 (千円)	決算見込額 (千円)
8	市道122号線歩道改良事業	都市整備部 土木課	歩行者の安全を確保するとともに、排水機能の向上と周辺地域の良好な環境の確保を図るため、歩道内(清見台の頂上の交差点を東西に走る道路)に設置されている開渠の排水路を有蓋に敷設替えします。	A	開渠の排水路に蓋を掛けて歩行者の安全を確保する工事を継続して実施し、歩行者の安全確保を図りました。	13,000	13,000	12,593	引き続き計画的に歩道改良工事を実施し、歩行者の安全確保に努めます。	今後の取組についてのとおり、事業の進捗を図ること。なお、特定財源の確保に努めること。
9	第二館山街道踏切改良事業	都市整備部 土木課	第二館山街道踏切の南側に設置されている歩道については、老朽化に伴う段差や車道との隙間が生じています。通学児童・生徒や一般利用者の安全を確保するため、歩道空間を整備します。	A	【平成30年度で事業終了】 老朽化に伴う段差や車道との隙間を解消し、歩行者の安全確保を図りました。	0	23,000	21,782		
(2)子どもを育む環境づくり						792,172	2,028,880	1,333,350		
10	子育て世代包括支援センター事業	健康子ども部 子育て支援課	妊娠期から子育て期にわたる切れ目ない支援をするため、「木更津市子育て世代包括支援センター(きさらづネウボラ)」を平成30年4月に設置します。「きさらづネウボラ」では、母子保健・子育て支援に加えて、発達相談の機能をもたせ、関係各課と連携した支援体制を構築します。	A	子育て世代包括支援センターにおける、母子保健・子育て支援事業と発達相談事業が稼働したことで、母子健康手帳の交付から産前・産後サポート事業、新生児・産婦訪問指導、産後ケア事業と、妊娠期から出産後の切れ目ない支援の充実が図られました。また、発達相談事業については、発達相談員の配置と相談窓口の明確化とともに周知が図られたことにより、発達相談の相談者数が増加し、早期に適切な支援が可能になってきていること、また、保育園や幼稚園をはじめとした関係機関との連携体制の構築が図られつつあります。	6,221	8,392	6,441	妊娠期から子育て期におけるワンストップ相談窓口である「きさらづネウボラ」の市民の認知度を向上させるとともに、相談機能体制の充実や強化に努めます。	次期基本計画において基本計画事業としての位置づけはないものの、今後の取組についてのとおり、事業の進捗を図ること。なお、特定財源の確保に努めること。
11	民間保育園等施設整備費補助	健康子ども部 子ども保育課	保育所等の新設、修理、改造又は整備に要する経費の一部に対して補助を行うことで、本市における待機児童解消を加速化するものです。	A	社会福祉法人木更津大正会の乳児棟増築に対して、補助を実施しました。これにより、待機児童数(年度当初時点)が83人から69人に減少しました。 また、上記とは別に保育所のない地域への新規開園に向け、民間事業者と事前協議を実施しました。	33,232	59,046	59,046	待機児童解消を加速させるため、今後も民間の保育園等の整備補助を実施します。 令和元年度は、幼保連携型認定こども園岩根保育園の改築、(仮称)金田保育園及び(仮称)小規模保育園畑沢保育所の新設に係る整備補助を実施します。	今後の取組についてのとおり、事業の進捗を図ること。なお、特定財源の確保に努めること。
12	特定不妊治療費給付事業	健康子ども部 健康推進課	医療保険対象外であり高額な治療費がかかる不妊治療に対し、経済的負担の軽減を図るため、治療費に係る費用の一部を助成します。	A	不妊症のため、特定不妊治療を受けた夫婦に対し、治療に要した費用の一部を助成しました。 平成30年度は120件の申請に対し、8,574千円を助成しました。	7,500	9,587	8,574	特定不妊治療は医療保険対象外であり、高額な治療費がかかることから、経済的負担の軽減を図るため、引き続き支援を実施します。	次期基本計画において基本計画事業としての位置づけはないものの、今後の取組についてのとおり、事業の進捗を図ること。
13	市内小・中学校仮想シンククライアントシステム整備事業	教育部教育総務課	学校運営の効率化、校務の情報化を推進するため、市内の小中学校及び木更津市教育委員会に仮想シンククライアントシステムの導入を行います。	A	校務支援システムを導入したパイロット校3校について、同システムの検証と改善を行い、その検証内容を基に、木更津市版の通知表の原案を作成しました。また、パイロット校の全職員を対象に、校務支援システムの各機能とその運用の成果と課題について、アンケート調査を実施しました。	4,994	4,994	4,994	令和2年4月から市内全校で運用開始ができるよう、令和2年3月1日より契約を締結します。また、事前準備として各小中学校の教職員への研修、支援体制の確立を図ります。	次期基本計画において基本計画事業としての位置づけはないものの、今後の取組についてのとおり、事業の進捗を図ること。

基本計画事業の進行管理結果一覧

No.	事業名	担当課	事業概要	平成30年度			平成30年度取組結果を踏まえた 第2次基本計画へと継続する今後の取組について	進行管理結果		
				*進捗度	取組結果及び成果・課題等	当初予算額 (千円)			最終予算額 (千円)	決算見込額 (千円)
14	中郷・真舟小学校教育環境整備事業	教育部教育総務課	中郷小学校の新校舎・屋内運動場及び真舟小学校の増築校舎の供用開始に向けて、必要となる備品等の整備を行います。	A	【平成30年度で事業終了】 各小学校の要望を踏まえ、児童用の机・椅子、会議用テーブルをはじめとした備品の整備を行いました。	22,402	19,750	19,647		
15	実用英語検定補助	教育部学校教育課	英語力の向上や、社会のグローバル化に対応できるコミュニケーション力向上のため、英語検定3級程度の英語力をもつ中学3年生の生徒を増やすことを目的として、英語検定を受検する中学3年生の保護者に対し、検定料を助成します。	A	中学校3年生が英検3級以上を受験した場合、その保護者に対し、年1回に限り検定料の全額補助を実施しました。その結果、平成29年度の在籍生徒の英検受験率は28.5%でしたが、平成30年度は32.2%と3.7%増加しました。	0	1,544	1,539	英検の受験機会の拡大を目指すとともに、生徒の英語力及び学習意欲の向上を図るため、英語検定料補助金交付事業を継続します。	次期基本計画において基本計画事業としての位置づけはないものの、今後の取組についてのとおり、事業の進捗を図ること。
16	祇園小学校屋内運動場及びプール改築工事	総務部資産管理課	学校施設の安全を確保し小学校の教育環境の充実を図るため、耐震強度が不足している祇園小学校屋内運動場の改築工事、擁壁の改修工事を実施します。また、擁壁完成後にプールを解体、プール建設工事を実施します。	A	【平成30年度で事業終了】 祇園小学校プール改築工事を予定どおり実施しました。	180,000	155,316	155,316		
17	中郷小学校建設事業	総務部資産管理課	中郷小学校の教育環境の改善を図るため、校舎・屋内運動場の建て替え工事を実施します。	A	【平成30年度で事業終了】 中郷小学校建設工事(校舎、屋内運動場)を予定どおり実施しました。	284,773	212,820	700,371		
18	真舟小学校校舎増築事業	総務部資産管理課	真舟小学校の児童数増加による教室不足に対応するため、平成29・30年度に校舎増築工事を行い、平成30年11月の完成を目指します。	A	【平成30年度で事業終了】 真舟小学校校舎増築工事を予定どおり実施しました。	192,050	94,484	321,484		
19	畑沢中学校屋内運動場屋根改修工事	総務部資産管理課	老朽化し雨漏りが著しい畑沢中学校の屋内運動場の改修工事を行うことにより、教育環境の改善を図ります。	A	【平成30年度で事業終了】 畑沢中学校屋内運動場屋根改修工事を予定どおり実施しました。	58,500	50,220	50,220		
20	中学校駐輪場設置工事	総務部資産管理課	生徒数増に伴う駐輪場不足を解消するため、駐輪場の設置工事を実施します。	A	【平成30年度で事業終了】 木更津第三中学校駐輪場設置工事を予定どおり実施しました。	0	4,881	4,881		

基本計画事業の進行管理結果一覧

No.	事業名	担当課	事業概要	平成30年度					平成30年度取組結果を踏まえた 第2次基本計画へと継続する今後の取組について	進行管理結果
				*進捗度	取組結果及び成果・課題等	当初予算額 (千円)	最終予算額 (千円)	決算見込額 (千円)		
21	小学校空調整備事業	総務部資産管理課	空調機器が未設置である小学校15校の普通教室の空調整備工事等を行い、教育環境の改善を図ります。予算については、平成31年度に全額繰り越します。	A	木更津市立小中学校空調整備事業を平成31年3月20日に契約締結し、予算については予定どおり令和元年度に全額繰越しました。	0	807,018	0	令和2年12月25日の竣工を目指し、事業を実施します。	次期基本計画において基本計画事業としての位置づけはないものの、今後の取組についてのとおり事業の進捗を図ること。なお、特定財源の確保に努めること。
22	中学校空調整備事業	総務部資産管理課	空調機器が未設置である中学校12校の普通教室の空調整備工事等を行い、教育環境の改善を図ります。予算については、平成31年度に全額繰り越します。	A	木更津市立小中学校空調整備事業を平成31年3月20日に契約締結し、予算については予定どおり令和元年度に全額繰越しました。	0	599,854	0	令和2年12月25日の竣工を目指し、事業を実施します。	次期基本計画において基本計画事業としての位置づけはないものの、今後の取組についてのとおり事業の進捗を図ること。なお、特定財源の確保に努めること。
23	学校給食を活用した地域活性化事業	教育部学校給食課	地元生産者のオーガニック野菜等を学校給食の食材として購入し、地元経済を活性化するとともに、その残渣を生ごみ処理機により肥料とし、生産者に還元することにより、食物の循環を通じた児童生徒への食育を推進します。	B	鎌足小・中学校の給食で地元産野菜を優先的に使用し、地元経済の活性化を図りました。また、給食を通して地元野菜の紹介や野菜の働き等を学校栄養士から発信し、児童生徒への食育を実施しました。さらに、給食残渣から生成した肥料を鎌足小学校の野菜栽培に活用し、平成30年12月の鎌足フェスにて、生成した肥料「土の給食」を市民へ配布し、鎌足小学校の取組について周知しましたが、肥料を生産者へ還元するまでには至りませんでした。	2,500	974	837	鎌足地区の取組は継続し、地元産野菜を使用して食育の推進を図ります。また、地元野菜を使用した給食の提供を、富来田地区・中郷地区へ拡大するために、引き続き関係者等と協議する予定です。	次期基本計画において基本計画事業としての位置づけはないものの、今後の取組についてのとおり、事業の進捗を図ること。
(3)まちを支える人づくり						598,022	602,918	244,183		
24	社会教育施設耐震対策事業	総務部資産管理課	社会教育施設の耐震性を確認するため、旧耐震基準で建設された施設について耐震改修工事を実施します。	A	【平成30年度で事業終了】 八幡台公民館耐震補強及び老朽化改修工事を予定どおり実施しました。	87,000	70,312	70,178		
25	郷土博物館金のすず空調設備改修事業	総務部資産管理課	既存空調設備に使用されている冷媒用フロンガス(R-22)が2020年に全廃されることに伴い、空調設備の更新を行います。	A	博物館金のすず空調設備改修工事設計業務委託を実施し、予定どおり完了しました。	5,000	4,860	4,860	令和元年度・2年度継続で、博物館金のすず空調設備改修工事を実施します。	今後の取組についてのとおり、事業の進捗を図ること。
26	全国大会等出場奨励金事業	健康こども部スポーツ振興課	スポーツの振興を図るため、全国大会や国際大会に出場する市内在住、在勤、在学する者、また本市のスポーツ団体等に所属する者に奨励金を交付し、スポーツの振興を図ります。	A	全国大会等出場奨励金交付要綱に基づき、団体14件、個人121件に奨励金を交付しました。	1,500	2,090	2,090	スポーツ全国大会等に出場する団体や個人に奨励金を交付し、スポーツの振興を図ります。	次期基本計画において基本計画事業としての位置づけはないものの、今後の取組についてのとおり、事業の進捗を図ること。
27	ちばアクアラインマラソン事業	健康こども部スポーツ振興課	県とともに「ちばアクアラインマラソン」を開催し、スポーツの振興と市の魅力発信を図ります。	A	市民のちばアクアラインマラソンへの関心を高めるため、これまでの沿道応援等に加えて、新企画として動画配信サイトを用いた「Road to アクアラインマラソン」を実施しました。木更津市民の初心者二人が初のフルマラソンに挑戦する企画で、見事完走しました。二人への取材を通じて、市民の注目を集めました。	17,000	17,000	15,472	「Road to アクアラインマラソン」の取組を継続したうえで、練習期間やカウンセリングの内容・時期を見直し、2018大会以上に充実したものにしていきます。	今後の取組についてのとおり、事業の進捗を図ること。

基本計画事業の進行管理結果一覧

No.	事業名	担当課	事業概要	平成30年度			平成30年度取組結果を踏まえた第2次基本計画へと継続する今後の取組について	進行管理結果		
				*進捗度	取組結果及び成果・課題等	当初予算額(千円)			最終予算額(千円)	決算見込額(千円)
28	江川総合運動場拡張整備事業	都市整備部市街地整備課	江川総合運動場の拡充のため、国が行う「木更津飛行場周辺に所在する周辺財産の利活用」による公園的施設整備にあわせ運動場機能を付与します。	B	平成30年12月から陸上競技場の施設整備に着手しましたが、一部工期延長が生じたため、令和元年度へ繰り越しました。なお、平成31年3月27日に陸上競技場備品の納入を完了しています。	482,522	503,211	146,819	陸上競技場については、引き続き整備工事を行い、令和元年6月の供用開始に向け整備を図ります。また、野球場・サッカー場の運動場機能付与のための予備設計等を実施します。	今後の取組についてのおり、事業の進捗を図ること。なお、特定財源の確保に努めること。
29	木更津市民会館整備事業	総務部管財課	木更津市民会館大ホール及び集会棟の閉鎖により、文化芸術活動の発表の場が減少していることから、文化芸術活動の発表の場を確保するために、新たな中規模ホールの整備に取り組みます。	A	市民の芸術文化創造拠点となるホールの整備に向け、平成31年3月に今後の基本的な方向性を定める基本構想を策定しました。	5,000	5,000	4,320	基本構想で示した基本的な方向性を実現するため、より具体的な施設機能や事業手法等を定める基本計画の策定に取り組みます。	今後の取組についてのおり、事業の進捗を図ること。なお、特定財源の確保に努めること。
30	上総木更津金鈴塚古墳出土品国宝化推進事業	教育部文化課	「上総木更津金鈴塚古墳出土品」の国宝化推進のため、小中学校授業への組み入れや、公民館等での情報発信を通じて、ふるさとに誇りと愛着を持てる市民の育成を図ります。また関連する部署、国・県への指導を求めながら国宝化を目指します。	A	小学6年生を対象にパンフレットとクリアファイルを配付しました。また、小学3～5年生を対象としたイラスト・パンフレット「教えてきさポン!金鈴塚のひみつ」の原画を作成しました。さらに、体験学習等の際に着用できるように、古墳時代装束を男女各1組を作成したほか、講演会を実施し、119名が参加しました。	0	445	444	平成30年度に原画を作成したイラスト・パンフレットを印刷し、小学3年生から5年生に配付します。また、国宝化推進事業講演会として、シンポジウム「金鈴塚古墳の主に向ふ」を実施します。	次期基本計画において基本計画事業としての位置づけはないものの、今後の取組についてのおり、事業の進捗を図ること。
(4)まちのにぎわい・活力づくり						193,949	212,136	195,139		
31	米・食味分析鑑定コンクール事業	経済部農林水産課	本市ほか、木更津市農業協同組合や千葉県君津農業事務所等、関係団体で組織した実行委員会が主催する第21回「米・食味分析鑑定コンクール」木更津大会の平成31年度開催を支援します。	A	本市、木更津市農業協同組合及び千葉県君津農業事務所等の関係団体で実行委員会を組織し、開催前年のイベントである、「木更津産米」食味分析コンクールの開催を支援しました。	1,500	1,983	1,983	令和元年11月30日及び12月1日に開催する、「第21回米・食味分析鑑定コンクール：国際大会in木更津」の開催を支援します。	次期基本計画において基本計画事業としての位置づけはないものの、今後の取組についてのおり、事業の進捗を図ること。
32	水産物供給基盤機能保全事業	経済部農林水産課	漁港施設の老朽化とともに、更新を必要とする施設が増加することが考えられることから、施設管理の計画的な点検・整備を行い、施設の長寿命化を図りつつ、更新コスト(保全工事)の平準化・縮減を図ります。	A	金田漁港機能保全計画に基づき、金田(中島地区)漁港の2号防波堤保全工事(泊池側)L=33.2mを実施しました。	30,100	29,580	29,579	令和元年度に2号防波堤保全工事(海側)L=37mを実施し、令和2年度は電気防食L=135mを実施することにより、施設の長寿命化を図ります。また、令和3年度以降に牛込漁港の保全に向けた詳細設計・工事を実施する予定です。	今後の取組についてのおり、事業の進捗を図ること。なお、特定財源の確保に努めること。
33	アサリ増産体制促進事業	経済部農林水産課	本市の伝統的な水産業である貝類生産を将来にわたり振興していくため、漁業協同組合が行うアサリ資源の維持増大に向けた取り組みに対し、県と連携し計画的に補助を実施します。	C	全国的なアサリ資源の減少に伴い、稚貝の確保が困難となったため、事業の実施を見合わせました。	9,190	0	0	二枚貝(アサリ)の安定した漁業を維持していくため、市内漁業協同組合が行うアサリ稚貝の放流事業について、今後も県と連携し補助を実施していきます。	今後の取組についてのおり、事業の進捗を図ること。なお、特定財源の確保に努めること。
34	二枚貝増産体制促進事業	経済部農林水産課	本市の伝統的な水産業である貝類生産を将来にわたり振興していくため、漁業協同組合が行うハマグリ等の資源増進・安定供給に向けた取り組みに対し、県と連携し計画的に補助を実施します。	B	市内6漁業協同組合が行うハマグリ稚貝(51,312kg)の種苗放流に対し、県と連携して補助を実施しました。ハマグリ稚貝の種苗放流量とハマグリの水揚量(増加)が必ずしも結びついていない状況にありますが、その原因としては、ツメタガイ等の食害及び海・干潟の環境の変化など、複合的な要因が考えられています。なお、予定していた稚貝の確保が困難となったため、事業費を減じました。	27,510	15,194	15,194	本市の伝統的な水産業である貝類生産を将来にわたり振興していくため、今後も県と連携し計画的に補助を実施していきます。	今後の取組についてのおり、事業の進捗を図ること。なお、特定財源の確保に努めること。

基本計画事業の進行管理結果一覧

No.	事業名	担当課	事業概要	平成30年度				平成30年度取組結果を踏まえた 第2次基本計画へと継続する今後の取組について	進行管理結果	
				*進捗度	取組結果及び成果・課題等	当初予算額 (千円)	最終予算額 (千円)			決算見込額 (千円)
35	水産多面的機能発揮対策事業	経済部農林水産課	水産資源の増進、水産物の安定供給を図るため、干潟における漁場環境の向上や生態系の保全に向けたカイヤドリウミグモ駆除等の活動に対し、国・県と連携して支援を行います。	A	市内各漁業協同組合の漁業者グループ(12グループ)が行う、干潟の環境・生態系保全活動事業に対し、国、県と連携し補助を実施しました。本事業を実施した結果、ウミグモの個体数は市内各漁業協同組合の漁場において差はありますが、減少傾向にありました。	41,062	41,047	41,046	漁業者及び漁業協同組合の危機的な経営状況からの回復、水産資源の増進、水産物の安定供給を図るため、今後も国、県、市で連携して補助を実施していきます。	次期基本計画において基本計画事業としての位置づけはないものの、今後の取組についてのとおり、事業の進捗を図ること。なお、特定財源の確保に努めること。
36	海難予防施設設置事業	経済部農林水産課	船舶や組合員の操業安全のために必要な標識灯等の設置に対し、県と連携し補助を実施します。	A	市内漁業協同組合の大型標識灯設置(3基)事業に対し、補助を実施しました。今回、大型標識等を設置したことにより、漁船及び一般船舶の航行の安全を図ることができ、のり養殖漁業場への船舶進入事故の防止及び操業の安全を図ることができました。	4,125	4,125	4,125	本市の伝統的な水産業である海苔生産等を振興するため、漁業協同組合が行う標識灯の設置に対し、今後も県と連携し補助を実施していきます。	今後の取組についてのとおり、事業の進捗を図ること。なお、特定財源の確保に努めること。
37	のり漁場油濁監視事業	経済部農林水産課	のり漁場への油濁による漁業被害を未然に防止するため、選任された漁業協同組合が船舶を使用してのり漁場の油濁汚染等を監視する取り組みに対し、県が補助を実施します。	A	のり漁場の油濁汚染対策として、市内から選任された漁業協同組合が、船舶を使用して、のり漁場の油濁汚染等の監視を実施しました。本事業を実施した結果、船舶による油濁等の汚染の監視を行うことにより、のり養殖漁場における油濁被害を未然に防止することができました。	1,623	1,623	1,623	本市の伝統的な水産業である海苔生産等の振興及び油濁事故に伴う被害の未然防止・軽減のため、今後も県と連携し補助を実施していきます。	今後の取組についてのとおり、事業の進捗を図ること。なお、特定財源の確保に努めること。
38	空き店舗活用支援事業	経済部産業振興課	空き店舗情報登録制度へ登録している空き店舗(中心市街地に限る)を活用する場合に、当該物件のリフォームに係る費用の一部を助成します。	A	本補助金を活用し、2店舗が新規出店しました。また、木更津駅周辺で出店を希望している方向けに、空き店舗情報登録制度に登録している物件を巡るツアーを開催し、定員を超える参加者の応募がありました。登録物件は、産業・創業支援センターに創業の相談に来られた方へ紹介し、店舗物件と創業希望者とのマッチングを行いました。	0	2,959	1,379	不動産会社等に対して、事業者向けの物件登録の周知を図り、店舗物件の登録を充実させる予定です。また、産業・創業支援センターに創業の相談に来られた方に対し、本補助金の周知を図り、駅前での新規出店を促し、駅前のにぎわい創出につなげていきます。	今後の取組についてのとおり、事業の進捗を図ること。
39	アクアコイン普及推進事業	経済部産業振興課	平成30年秋の電子地域通貨「アクアコイン」の本格稼働を市内外に広く発信し、市民・事業者等に普及を図り、地域経済の活性化につなげていきます。	A	実証実験では、累計決済額が約4,150万円、利用件数は4,852件にのぼり、システム障害等がなく実験を終えることができました。実験終了後の加盟店及び利用者向けアンケートを参考に、利便性向上や加盟店の増加に向け、君津信用組合・木更津商工会議所と協議を行い、平成30年10月1日からアクアコインの運用を開始しました。平成30年度の実績は、インストール件数6,618件、107,293千円がチャージされ、加盟店は438店舗となっています。君津信用組合においては、チャージの利便性を高めるため、自動チャージ機を2台導入し、君津信用組合15店及び加盟店25店舗でプリペイド式チャージカードを販売しています。また、アクアコイン専用サイトを立ち上げるとともに、チャージに対するポイントの提供や、「ちばアクアラインマラソン2018」・木更津ナチュラルバル等において、ポイント提供等のキャンペーンを実施しました。平成31年2月1日からは、アクアコイン支払い時に利用額の5%分のポイントを還元するキャンペーンを開始したところ、終了予定日を前倒して利用総額に達するなど、利用の促進を図ることができました。	0	16,536	16,323	国の地方創生推進交付金を活用し、下記事業を行うため、(仮称)アクアコイン活性化協議会及び(仮称)ワーキング部会を設立します。さらなる利便性向上のため、地域における利活用の推進に向けた検討を行う会議を開催し、普及推進の趣旨等について、ホームページや印刷物等の活用による情報発信を行うとともに、高齢者等を対象に利用に関する講習会を開催します。また、市内の他の金融機関が参画する枠組みに対応したシステム改修や、公金収納や公共料金等の「アクアコイン」による支払いに係るシステム改修を実施することにより、アクアコインの普及を加速させます。	次期基本計画において基本計画事業としての位置づけはないものの、今後の取組についてのとおり、事業の進捗を図ること。なお、特定財源の確保に努めること。
40	映像支援事業	経済部観光振興課	映像制作活動の誘致及び支援を通じ、地域振興及び地域経済の活性化を図るため、木更津ロケーションサービスを立ち上げ、撮影が円滑に行われる環境を整備します。	A	平成30年度からは、本事業を(一社)木更津市観光協会へ事業移管し、事業を実施しました。千葉県が取りまとめる、千葉県内自治体の撮影実施件数は260件と、千葉県内では件数が一番多い結果となりました。また、ロケ情報等については、SNSを利用して積極的にPRを行いました。	4,222	4,222	4,222	引き続き、(一社)木更津市観光協会と連携し、映像支援を行っていきます。市が管理する公共施設の利用についての支援を行うことに加えて、撮影実績等については、SNSを利用して広く広報を行い、本市のPRに取り組んでいきます。	次期基本計画において基本計画事業としての位置づけはないものの、今後の取組についてのとおり、事業の進捗を図ること。

基本計画事業の進行管理結果一覧

No.	事業名	担当課	事業概要	平成30年度			平成30年度取組結果を踏まえた 第2次基本計画へと継続する今後の取組について	進行管理結果		
				*進捗度	取組結果及び成果・課題等	当初予算額 (千円)			最終予算額 (千円)	決算見込額 (千円)
41	自然体験観光推進事業	経済部観光振興課	自然体験プログラム提供による都会の子どもたちに向けた教育旅行メニューの創出を目指し、市内の里海・里山で活動する団体や教育関係機関等と連携しながら検証を行います。	A	【平成30年度で事業終了】 ブルーベリージャム作り体験と、海苔すき体験のモニターツアーを実施し、2回合計で36名の参加がありました。例年と違いを出すために、平成30年8月に実施したモニターツアーでは、ブルーベリー園の園長による講義を実施し、平成31年2月に実施したモニターツアーでは、海苔の養殖場見学を実施しました。自然体験ツアーは、今後も継続して提案していく事が求められるため、(一社)木更津市観光協会DMO推進事業部と協力し、取り組んでいきます。	0	357	356		
42	観光プロモーション推進事業	経済部観光振興課	国内はもとより国外での知名度の向上や魅力ある都市として、年間を通じて更なる観光集客数向上を目指すため、国内最大の旅の祭典ツーリズムEXPOジャパンなどのツーリズムイベントに再度出展し、リサーチや情報拡散を行います。	A	平成30年9月に日本最大の旅行博であるツーリズムEXPOジャパンに出展し、本市のPR及び観光客の動向調査として、アンケート回収を行うとともに、木更津市ご当地アイドルのライブパフォーマンスやご当地クイズを行いました。その他、千葉県主催の観光商談会(北海道、東京、横浜、仙台)に4度参加し、現地旅行者に本市のPR及び情報交換に努めました。また、平成31年2月には(一社)日本自動車連盟と観光協定を締結しました。	1,300	1,393	1,391	過去3年参加していたツーリズムEXPOジャパンについては、開催地が大阪府ということもあり、2019年度は参加を見送ります。 千葉県主催で行われている観光商談会には引き続き参加し、各地域の旅行者に対して、本市のPRを行っていきます。また、観光協定を締結した(一社)日本自動車連盟と連携し、観光PRに取り組んでいきます。	次期基本計画において基本計画事業としての位置づけはないものの、今後の取組についてのおり、事業の進捗を図ること。
43	木更津版DMO運営費補助	経済部観光振興課	「木更津版DMO」となった(一社)木更津市観光協会に対して、マーケティング調査やプロモーション経費、その他運営にかかる費用に充て、安定的な経営を図るために補助金の交付を行います。	A	平成30年4月1日に木更津版DMOが本格始動し、7月にDMO Take Offイベントを東京丸の内KITTEにて実施し、各種メディアや来場者に対して、木更津版DMOのあり方や今後の展望について発信しました。また、平成31年2月には弟橋媛プロジェクトやブルーベリーパーティ等による、「食」を通じた地域の魅力を高める特産品開発事業を行うとともに、3月には里海の魅力が伝わる着地型観光コンテンツを造成しました。	33,317	33,317	32,246	引き続き、木更津版DMOの支援を行う中で、本市の魅力が高まる事業を連携して行います。具体的には、着地型観光ツアー商品の開発やWebショップでの特産品売り込み、継続的なマーケティングによる観光資源の磨き上げを行うことで、持続可能な観光地域づくりを推進していきます。	次期基本計画において基本計画事業としての位置づけはないものの、今後の取組についてのおり、事業の進捗を図ること。なお、特定財源の確保に努めること。
44	みなとの賑わい創出事業	経済部産業振興課／経済部観光振興課	木更津港木更津南部地区に大型外航クルーズ船が発着する新たな交流拠点を整備することで、クルーズ船訪日客による消費の促進や雇用機会の創出等、経済波及効果を創出するほか、木更津港内港周辺地区の磨き上げを行うことで交流人口の増加を図り、地域の活性化を目指します。	A	木更津港木更津南部地区への大型外航クルーズ船誘致に向け、国内外のクルーズ船運航会社や旅行会社等への誘致活動、おもてなし組織作り等の各種検討を実施しました。 あわせて、2年連続となる客船「ぱしふいっくびいなす」の木更津港発のクルーズを平成30年11月に実施しました。この取組により、12月に(一社)日本外航客船協会主催の「クルーズ・オブ・ザ・イヤー2018」特別賞を受賞し、木更津港の認知度向上に寄与しました。	40,000	40,000	39,965	木更津港のさらなる認知度向上のため、木更津港発の国内クルーズ船の継続的な運航を実施するとともに、国内外のクルーズ船社や旅行会社等への継続的かつ積極的な誘致活動を実施することで、大型外航クルーズ船寄港実現を目指します。	今後の取組についてのおり、事業の進捗を図ること。なお、特定財源の確保に努めること。
45	道の駅施設改修事業	経済部農林水産課	平成29年10月に開業した市初となる「木更津うまぐたの里」について、本施設を拠点とした農業振興や観光振興に取り組むとともに、道の駅利用者や地域の生産者が一層、安心・安全かつ快適に利用できる環境の整備に努めます。	B	道の駅利用者への休憩機能の向上を図るため、イベント広場にベンチを新設するとともに、出荷者の利便性の向上を図るため、生産者搬入口に庇の増設を行い、安心・安全かつ快適に利用できる環境の整備に努めました。また、駐車場の拡幅に向けて、対象となる道の駅南側用地の農振農用地の除外、現況測量、不動産鑑定業務を進めましたが、地権者からの土地購入に不測の期間を要したため、令和元年度に予算を繰り越しました。	0	19,800	5,707	道の駅を拠点とした農業振興・観光振興等に多様な主体との連携のもと取り組むとともに、駐車場の拡幅を含めた土地利用の最適化を推進し、道の駅利用者や生産者が一層、安心・安全かつ快適に利用できる環境の整備に努めます。なお、令和元年度中に駐車場を拡幅する予定です。	今後の取組についてのおり、事業の進捗を図ること。
(5)まちの快適・うるおい空間づくり						1,724,435	1,475,284	1,229,022		
46	中心市街地活性化基本計画策定事業	企画部地域政策課	木更津駅周辺の中心市街地において、賑わいと交流のある「みなとまち木更津」の再生へ向け、中心市街地の活性化に関する法律に基づき、木更津市中心市街地活性化基本計画を策定します。	A	平成30年8月に中心市街地活性化協議会を設立、4回にわたり会議を重ね、計画の素案について協議していただきました。また、10月に市民アンケート、12月に小中高生アンケート、平成31年1月及び2月に実施したワークショップ等により、市民の中心市街地に対する意識調査、需要や課題の把握・分析を行いました。さらに、中心市街地の活性化に向け、官民連携による幅広い取組を図るため、11月に民間事業者等進出意向調査を実施しました。これらの取組を踏まえ、年度末に計画(素案)を作成しました。	0	9,904	9,904	引き続き中心市街地活性化協議会において、計画(素案)について協議し、意見をいただきながら、実現性・実効性の高い事業充実を図るなど、内容をブラッシュアップし計画を策定します。 その上で、内閣総理大臣へ認定申請し、認定を受けた「木更津市中心市街地活性化基本計画」とすることを目指します。	今後の取組についてのおり、事業の進捗を図ること。

基本計画事業の進行管理結果一覧

No.	事業名	担当課	事業概要	平成30年度				平成30年度取組結果を踏まえた第2次基本計画へと継続する今後の取組について	進行管理結果	
				*進捗度	取組結果及び成果・課題等	当初予算額(千円)	最終予算額(千円)			決算見込額(千円)
47	金田西特定土地区画整理事業負担金	都市整備部市街地整備課	多様な都市機能の集積と良好な居住環境を有する住宅地の形成を図るため、県が施行する金田西特定土地区画整理事業に対し負担金を支出します。	B	県が行った、金田1号線築造工事、区画道路築造工事、宅地造成工事及び家屋移転等に対し負担金を支出し、土地区画整理事業による市街地整備を行いました。移転補償交渉等に不測の期間を要したため、一部負担金を令和元年度に繰り越しました。	581,713	582,401	474,969	令和5年度の事業完了に向け、引き続き県が行う都市計画道路築造、区画道路築造、造成盛土工事及び移転補償等に対して、負担金を支出していきます。	今後の取組についてのとおり、事業の進捗を図ること。
48	金田地区地域生活基盤施設整備事業	都市整備部市街地整備課	土地区画整理事業により千葉県の新たな玄関口にふさわしい街づくりが行われている金田地区において、公共施設の整備充実を図り、交通安全の向上、地域生活に必要な防犯や防災機能を充実させることによって、交流人口の増加や定住化を促進します。	A	金田地区都市再生整備計画事業事後評価を行い、事業効果等を把握しました。	4,000	2,920	2,808	金田地区都市再生整備計画事業事後評価で達成していない目標値について、フォローアップを行っていきます。	次期基本計画において基本計画事業としての位置づけはないものの、今後の取組についてのとおり、事業の進捗を図ること。
49	請西千束台特定土地区画整理事業補助負担金	都市整備部市街地整備課	請西千束台特定土地区画整理事業による市街地整備を進めるため、組合が千葉県から交付を受ける補助金の一部を負担します。本事業により、約23.4haの優良な住宅地が供給されるとともに、かずさアカデミアパーク地区と直結する草敷潮見線の整備が促進されます。	A	【平成30年度で事業終了】 組合が実施した造成工事等に対する補助金の一部を負担し、平成31年3月22日付けで換地処分されました。今後は、令和元年度での請西千束台土地区画整理組合の解散に向けた関係機関等との調整等を行っていきます。	7,110	7,110	7,110		
50	街なか居住マンション建設補助事業	都市整備部住宅課	市街地の環境の整備改善及び、良好な市街地住宅の供給等に資するため、土地利用の共同化、高度化及び定住促進に寄与する事業を施行する民間事業者に対し、補助金を交付します。	A	マンションを建設する2事業者に対して、国の制度(交付金)を利用し、補助金を交付しました。	447,000	327,991	327,991	木更津市街なか居住マンション建設補助事業補助金交付要綱に基づき、マンションを建設する民間事業者に対し、補助金の交付を行います。令和元年度は、平成29年度から事業を施行している2事業者及び令和元年度から施行する1事業者に対し、補助金を交付します。	今後の取組についてのとおり、事業の進捗を図ること。なお、特定財源の確保に努めること。
51	公園整備事業	都市整備部市街地整備課	土地区画整理事業により移管を受けた公園用地について、整備工事を実施し供用開始を図ります。	B	街区公園整備工事として、金田東3号公園、金田東4号公園の整備を実施し、供用開始しました。なお、国費の交付額が要望額を下回ったため、事業費を減じました。事業にあたり、国の交付金を活用していますが、今後も早期供用開始を図るため、事業費の確保を行います。	28,600	21,924	21,924	今後は公園予定地周辺の住宅張り付き状況、地域の特性及び地域住民の要望等を勘案し、公園整備を実施のうえ、早期供用開始を図る予定です。令和元年度は、金田東1号隣接公園及び(仮称)西山公園の整備を実施します。	今後の取組についてのとおり、事業の進捗を図ること。なお、特定財源の確保に努めること。
52	都市公園安全・安心対策事業	都市整備部市街地整備課	子どもや高齢者をはじめ誰もが安全で安心して利用できる都市公園の整備を推進するため、公園施設長寿命化計画に基づき、都市公園における総合的な安全・安心対策を計画的に実施します。	A	小櫃堰公園ほか3公園施設の老朽化した遊具等の更新工事及び鳥居崎海浜公園(北側)便所改修工事を実施し、安全性の確保を行いました。事業にあたり、国の交付金を活用していますが、今後も十分な安全性を確保するため、事業費の確保を行います。	19,800	24,620	24,596	公園施設長寿命化計画に基づき、公園施設の安全性を確保するため、公園施設の中でも特に老朽化した遊具を中心に改築更新を実施するほか、公園内公衆便所及び園路のバリアフリー化を実施する予定です。令和元年度は、清見台中央公園便所改修工事及び公園施設更新工事を実施します。	今後の取組についてのとおり、事業の進捗を図ること。なお、特定財源の確保に努めること。
53	鳥居崎海浜公園整備事業	都市整備部市街地整備課	木更津港内港の更なる魅力向上を図るため、木更津港内港周辺の都市公園へ民間の集客施設等の誘致を図ります。	A	鳥居崎海浜公園へ民間集客施設等を誘致するにあたり、貸出面積(敷地)の設定等の条件を整理するため、測量を実施しました。	0	9,072	9,072	鳥居崎海浜公園へ民間の集客施設等の誘致を図るため、水泳プールの解体工事を実施する予定です。	今後の取組についてのとおり、事業の進捗を図ること。

基本計画事業の進行管理結果一覧

No.	事業名	担当課	事業概要	平成30年度					平成30年度取組結果を踏まえた 第2次基本計画へと継続する今後の取組について	進行管理結果
				*進捗度	取組結果及び成果・課題等	当初予算額 (千円)	最終予算額 (千円)	決算見込額 (千円)		
54	木更津市営住宅長 寿命化計画に基づく 改修事業	都市整備部 住宅課	老朽化が進行している市営住宅のライフサイク ルコストの縮減等を図るため、市営住宅長寿命 化計画に基づき、5団地(住吉・長須賀・東清・真 里谷・江川)について、計画的に施設の改善を図 り、政策空家の用途廃止も含め行います。	A	住吉団地一部の便所の水洗化等工事を行いました。	28,512	26,525	26,525	住吉団地の残りの便所の水洗化等工事を行います。	今後の取組について のとおり、事業の進捗 を図ること。なお、特定 財源の確保に努めるこ と。
55	市営住宅長寿命化 計画策定業務委託	都市整備部 住宅課	平成24年度に策定した市営住宅長寿命化計 画の見直しを行い、市営住宅改修事業の効率化 を図ります。	A	【平成30年度で事業終了】 平成31年3月に木更津市営住宅長寿命化計画を改定しま した。	4,750	3,780	3,780		
56	木更津市空き家バン ク事業	都市整備部 住宅課	木更津市空家バンクを平成29年12月に開始 し、空家の利活用を促進し、移住・定住や地域の 活性化を促進します。本事業は、空家バンクに 登録された空家のリフォームに対し助成すること により、空家バンク制度の運用を促進します。 (事業開始は平成30年4月より)	A	平成29年12月に運用を開始した「木更津市空家バンク」に ついては、現在15件の物件を登録しています。 また、平成30年4月に開始した「空家リフォーム助成制度」 については、2件の物件について助成しました。	20,000	2,100	1,100	空家等の利活用促進に資する「木更津市空家バンク」 の活用を推進するとともに、引き続き、登録された空家 のリフォームに対する助成を行います。	今後の取組について のとおり、事業の進捗 を図ること。なお、特定 財源の確保に努めるこ と。
57	橋りょう長寿命化修 繕事業	都市整備部 土木課	橋梁の損傷が大きくなる前に適切な対策を講じ ることにより、補修費を抑えて健全な状態を維持 していくことを目的として策定した橋梁長寿命化 計画に基づき、計画的に修繕工事等を実施しま す。	B	橋梁の修繕実施設計、定期点検、修繕工事、負担金の支出 を行い、道路利用者及び第三者被害を防止し、経済的な橋梁 の維持を図りました。 なお、国費の交付額が要望額を下回ったため、事業費を減 じました。	80,000	72,344	66,304	橋梁長寿命化計画に基づき、計画的な修繕工事等 を実施します。	今後の取組について のとおり、事業の進捗 を図ること。なお、特定 財源の確保に努めるこ と。
58	中野畑沢線整備事 業(桜井工区)	都市整備部 土木課	本路線は、金田地区から中心市街地を通り畑 沢地区まで木更津市を南北に縦断する重要な幹 線道路として整備促進が図られています。本工 区については、未整備のため、早急に整備を進 め国道16号に接道することにより、経済の活性 化を図ります。	B	用地取得、墳墓移転を行い、本路線の整備に向けて事業の 進捗を図りました。 なお、国費の交付額が要望額を下回ったこと等により、事業 費を減じました。	40,000	19,035	10,302	引き続き計画的に用地取得、墳墓移転を行い、本路線 の整備に向けて事業の進捗を図ります。	今後の取組について のとおり、事業の進捗 を図ること。なお、特定 財源の確保に努めるこ と。
59	江川総合運動場周 辺市道整備事業	都市整備部 土木課	江川総合運動場整備に伴い、周辺の市道が狭 隘で中野畑沢線から運動場までのアクセスに支 障が予想されることから、歩行者の安全確保と 車両の円滑な通行を図るため、周辺市道の整備 を行います。	B	用地測量、用地取得、物件補償を行い、本路線の整備に向 けて事業の進捗を図りました。また、道路改良工事に一部着 手し、道路整備を進めました。 なお、用地測量、用地取得について、関係機関との協議等 に不測の期間を要したことから、一部の道路改良工事を令和 元年度へ繰り越しました。	130,000	60,299	17,569	関係機関との協議を進め、繰り越した道路改良工事を 完了させます。 また、引き続き用地取得及び道路改良工事を行い、本 路線の整備に向けて事業の進捗を図り、江川総合運動 場の駐車場へのアクセスを良好にします。	今後の取組について のとおり、事業の進捗 を図ること。なお、特定 財源の確保に努めるこ と。
60	下郡大稲線整備事 業	都市整備部 土木課	本路線は、圏央道木更津東インターチェンジと 県道馬来田停車場・富岡線までを整備すること により、周辺地域の利便性を高めると同時に、沿 線地域の生活道路の交通量を緩和し、通学児童 などの歩行者の安全を図ります。	A	久留里線馬来田・下郡間の軌道測量を行い、本路線の整備 に向けて事業の進捗を図りました。	0	9,000	3,886	引き続き調査業務、関係機関との協議を行うとともに、 橋梁予備設計を実施し、本路線の整備に向けて事業の 進捗を図ります。	今後の取組について のとおり、事業の進捗 を図ること。

基本計画事業の進行管理結果一覧

No.	事業名	担当課	事業概要	平成30年度				平成30年度取組結果を踏まえた 第2次基本計画へと継続する今後の取組について	進行管理結果	
				*進捗度	取組結果及び成果・課題等	当初予算額 (千円)	最終予算額 (千円)			決算見込額 (千円)
61	道路ストック定期点検事業	都市整備部 土木課	道路利用者及び第三者の被害を防止するため、舗装、道路法面、大型標識、道路照明の点検を実施します。その結果、異常が認められた場合には、道路ストック修繕事業で対応します。	A	道路照明灯144基を点検し、道路利用者及び第三者被害の防止を図りました。	3,000	3,000	2,776	舗装路面の性状調査、道路照明点検、大型標識点検を実施します。	今後の取組について のとおり、事業の進捗を図ること。なお、特定財源の確保に努めること。
62	道路ストック修繕事業	都市整備部 土木課	道路ストック定期点検事業による点検結果を踏まえ、舗装、道路法面、大型標識、道路照明の修繕を実施します。	B	舗装の修繕工事を進め、市道の良好な走行環境の確保を図りました。 なお、国費の交付額が要望額を下回ったため、事業費を減じました。	67,000	25,500	21,427	道路ストック定期点検事業による点検結果を踏まえ、舗装修繕工事、道路法面設計を実施します。	今後の取組について のとおり、事業の進捗を図ること。なお、特定財源の確保に努めること。
63	市道6431号線道路改良事業	都市整備部 土木課	笹子地区の幹線道路である本路線は、道路幅員が狭隘で一般車両のすれ違いが困難な箇所が多いことから、歩行者の安全確保と車両の円滑な通行を図るため、拡張整備を実施します。	B	用地取得、物件補償を行い、本路線の整備に向けて事業の進捗を図りました。 なお、用地取得、用地補償について、地権者との協議に不測の期間を要したことから、令和元年度へ繰り越しました。	12,000	11,500	7,619	地権者との交渉を重ね、繰り越した用地取得を完了させます。 また、用地取得できた部分の道路改良を行い、歩行者の安全確保と車両の円滑な通行を図ります。	今後の取組について のとおり、事業の進捗を図ること。なお、特定財源の確保に努めること。
64	新火葬場周辺市道整備事業	都市整備部 土木課	新火葬場の整備に伴い火葬場関連の交通量が増加することから、狭隘な周辺市道を拡幅することにより、歩行者の安全と車両の円滑な通行を図ります。	B	新火葬場周辺市道の用地測量に着手し、本路線の整備に向けて事業の進捗を図りました。 なお、用地測量、用地取得及び用地補償について、地権者との協議に不測の期間を要したことから、令和元年度へ繰り越しました。	200,000	200,000	67,969	地権者との交渉を重ね、繰り越した用地取得を完了させます。 また、引き続き物件調査、用地測量、不動産鑑定等を実施し、本路線の整備に向けて事業の進捗を図ります。	今後の取組について のとおり、事業の進捗を図ること。
65	JR巖根駅整備事業	企画部地域 政策課	国では、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」に基づき、平成32年度末までに、1日平均利用者が3,000人以上の駅を原則として、全てバリアフリー化することを目標に掲げています。そのため、JR内房線巖根駅構内外のバリアフリー化を図ることを目的とし、整備事業計画等の作成を行い、今後の整備方針を検討します。	A	法令に定める国の基本方針に基づき、JR千葉支社と協議を行い、JR内房線巖根駅構内外のバリアフリー化(エレベーター設置)に関する基本設計を実施しました。	13,250	11,966	11,937	JR内房線巖根駅構内のバリアフリー化に関する基本設計を踏まえ、引き続きJR千葉支社との協議や視覚障害者団体との意見交換を行いながら、令和2年度末までに駅構内のエレベーターの整備を図ります。	今後の取組について のとおり、事業の進捗を図ること。なお、特定財源の確保に努めること。
66	地域公共交通再編事業	企画部地域 政策課	「地域にとって望ましい公共交通網のすがた」を明らかにするマスタープランとしての役割を果たすものである「地域公共交通網形成計画」を策定した上で、国が策定した基本方針等に基づき、面的な公共交通ネットワークの再構築を目指します。	B	本市にとって望ましい公共交通環境を整備するため、平成30年3月に策定した「木更津市地域公共交通網形成計画」に基づき、地域公共交通を再編するための事業の実施計画となる「地域公共交通再編実施計画」の策定に向け、交通不便地域を対象とした調査やモビリティマネジメントを実施しました。調査においては、地域にとって必要とされる地域公共交通に関する需要を把握した上で、利用実態や地域ニーズに合った面的な公共交通ネットワークの再構築を行うための具体化した改善案を検討するためにワークショップ等を実施しました。 また、モビリティマネジメント意識の醸成を図るため、平成30年11月に小学生を対象としたバスの乗り方教室を実施し、12月に企業に対して路線バスの利用促進に向けた講演会を実施しました。 なお、国費の内示がされなかったことにより、事業費を減じました。	6,000	3,608	3,607	「木更津市地域公共交通網形成計画」や再編検討の調査を踏まえ、地域住民や関係機関と協議を行い、「公共交通再編実施計画」を策定するとともに、地域需要に応じた新たな交通システムや路線バスの再編、継続したモビリティマネジメントを行うなど、公共交通ネットワークの利便性及び効率性を向上させつつ、面的な再構築を行い、持続可能な地域公共交通体系の形成を図ります。	今後の取組について のとおり、事業の進捗を図ること。なお、特定財源の確保に努めること。

基本計画事業の進行管理結果一覧

No.	事業名	担当課	事業概要	平成30年度			平成30年度取組結果を踏まえた 第2次基本計画へと継続する今後の取組について	進行管理結果		
				*進捗度	取組結果及び成果・課題等	当初予算額 (千円)			最終予算額 (千円)	決算見込額 (千円)
67	(仮称)第2期君津地域広域廃棄物処理事業	環境部まち美化推進課	君津地域4市は、市内で発生する一般廃棄物を株式会社かずさクリーンシステムへ中間処理委託を行い、溶融物(スラグ・メタル)の再資源化を図っていますが、2026年度末までの操業期間となっているため、2027年度を始期とする次期施設の整備を行います。	A	平成30年度に基本構想を取りまとめ、施設整備基本計画、地域計画を策定し、令和9年度を始期とする次期施設の整備に向けた取組を行いました。	0	8,637	8,621	令和元年度にアドバイザー業務委託を行い、年度内に事業者選定を行います。	今後の取組について のとおり、事業の進捗を図ること。なお、特定財源の確保に努めること。
68	霊園整備事業	環境部環境管理課	木更津市霊園の老朽化により、度重なる漏水に伴う修繕や水道料金の増加をまねいているため、この状況を抜本的に解決するため、給水管の全面改修を実施します。	A	【平成30年度で事業終了】 霊園給水管改修工事を実施し、老朽化した給水管の全面改修を行いました。全面改修により、給水設備の安定が図られましたので、今後も適切な維持管理に努めます。	14,000	13,948	13,947		
69	(仮称)木更津市火葬場整備運営事業	環境部火葬場建設準備室	昭和42年に供用開始した本市火葬場は、施設及び設備の老朽化が懸念されていることに加え、高齢化社会の到来による死亡件数の増加が見込まれるため、木更津市火葬場の更新事業として施設整備を進めます。	A	平成30年5月に学識経験者等で構成される事業者選定委員会を設置し、平成31年3月までに委員会を6回開催したことにより、施設整備及び維持管理・運営業務を一体として担う事業者を決定しました。	0	6,000	74,208	令和元年6月の事業契約締結後、事業者によって施設整備が進められることから、「墓地、埋葬等に関する法律」に基づく火葬場経営許可に関する手続きを行います。また、新火葬場となる施設名称及び使用料を定めるため、共同で施設整備及び維持管理・運営を行う君津市、富津市及び袖ヶ浦市とともに検討していきます。	今後の取組について のとおり、事業の進捗を図ること。なお、特定財源の確保に努めること。
70	住宅用省エネルギー設備導入促進事業	環境部環境管理課	地球温暖化の防止並びに家庭におけるエネルギーの安定確保及びエネルギー利用の効率化・最適化を図るため、一般住宅等に住宅用省エネルギー設備を設置する方に対し、補助金を交付するものです。	A	太陽光発電システム等の住宅用省エネルギー設備4設備を設置した市民に対して、合計104件の補助金を交付し、家庭におけるエネルギー利用の効率化、最適化を図りました。	17,700	12,100	9,071	家庭における住宅用省エネルギー設備4設備を設置する家庭等に対し、助成を行います。	今後の取組について のとおり、事業の進捗を図ること。なお、特定財源の確保に努めること。
(6) 構想の実現に向けて						377,222	742,374	1,506,115		
71	オーガニックなまちづくり推進事業	企画部企画課/企画部情報政策課	本市で新たな視点として掲げた「オーガニックなまちづくり」に向け、関係団体・企業等の参画のもと、木更津市オーガニックシティプロジェクト推進協議会を立ち上げ、市民の理解や参加を促し、PR活動を行っていきます。	A	オーガニックアクション宣言企業として、30企業に登録していただき、認定証交付式を開催しました。また、平成30年11月25日にオーガニックシティフェスティバルを開催し、企業や各種団体等の取組発表の場とするともに、来場者約2,000人へオーガニックなまちづくりの普及啓発を行いました。さらに、オーガニックシティセミナーを防災、地域経済循環、企業とSDGs、健康、観光をテーマに開催し、計485人の参加者へ普及啓発を行いました。セミナー参加者のアンケート結果からは、「オーガニックなまちづくりの意味を理解した」、「オーガニックな取組を実践していきたい」等の声があり、各世代様々な方にオーガニックなまちづくりの認知と理解促進ができたと考えています。 あわせて、オーガニックシティの認知度向上やイメージアップを目的としたプロモーション動画「木更津日和」を制作するとともに、市公式ホームページやFacebook等の様々な情報発信媒体を活用した積極的なPRを行いました。	6,000	6,000	5,674	オーガニックシティフェスティバルの新たな実施方法として、11月3日の市民の日を「オーガニックデイ(オーガニックの日)」とし、毎年11月3日に行われている「グローバルハピネス」や「木更津あかり祭～夜灯～」、「中央公民館まつり」等と連携して同時開催する予定です。また、これまでの普及啓発や魅力発信は継続して実施し、取組の裾野を広げるため、オーガニックシティセミナーを4回程度開催する予定です。 さらに、引き続き、オーガニックシティの認知度向上やイメージアップを図るため、様々な媒体を活用し、「オーガニックなまちづくり」の魅力を戦略的に内外に発信するシティプロモーションを展開します。	今後の取組について のとおり、事業の進捗を図ること。

基本計画事業の進行管理結果一覧

No.	事業名	担当課	事業概要	平成30年度			平成30年度取組結果を踏まえた第2次基本計画へと継続する今後の取組について	進行管理結果		
				*進捗度	取組結果及び成果・課題等	当初予算額(千円)			最終予算額(千円)	決算見込額(千円)
72	(仮称)金田地域交流センター整備事業	市民部市民活動支援課	地域環境が大きく変貌している金田地区において、地域のつながりをさらに強化し、本市のめざす市民力・地域力の醸成を図るため、従来の公民館が担ってきた生涯学習機能を併せ持つ、(仮称)金田地域交流センターを整備します。	A	【平成30年度で事業終了】 平成29年度に工事着工、平成31年1月に完成し、4月より供用を開始しました。なお、民間のノウハウを活かした、地域コミュニティの活性化を図るため、指定管理者制度を導入しています。また、本施設の運用面について、関係各課及び指定管理者と協議を重ね、条例規則及び運用規定について策定しました。 今後は、市民相互の交流の促進及び地域コミュニティの活性化を図る場として、センターの活用を行うとともに、令和元年度からの指定管理者制度により、官民一体となった管理運営を行うことで、本市の目指す市民力・地域力の醸成を図るとともに、センターのさらなる有効利用及び利用率の向上を図ります。	295,725	229,054	999,122		
73	木更津市総合計画策定事業	企画部企画課	基本構想に掲げる将来都市像「魅力あふれる創造都市きさらづ～東京湾岸の人とまちを結ぶ躍動するまち～」の実現に向け、第1次となる「きさらづ未来活力創造プラン」における成果等や社会経済状況、国等の動きを踏まえ次期プランを策定します。	A	【平成30年度で事業終了】 木更津市第1次基本計画の取組等について効果検証を行い、また、都市総合開発審議会委員からのご意見や市民アンケート結果等を踏まえ、まちづくりの新たな指針となる、令和元年度から令和4年度までの木更津市第2次基本計画を策定しました。	8,520	8,520	8,520		
74	土地開発公社経営健全化に伴う土地購入	総務部資産管理課	第5次土地開発公社経営健全化計画に基づき、計画的に土地の買い戻しを進め、簿価総額の縮減を行います。	A	第5次土地開発公社経営健全化計画に基づき、公共事業代替地(東中央2丁目、中央3丁目の一部)の買い戻しを実施しました。	0	200,000	199,998	今後も第5次土地開発公社経営健全化計画に基づく買い戻しを行うことにより、債務総額及び簿価総額の縮減に努めます。 令和元年度は、公共事業代替地(中央3丁目、吾妻1丁目)を普通財産として取得します。	今後の取組についてのおり、事業の進捗を図ること。
75	庁舎建設基金積立金	総務部管財課	新庁舎建設事業の再開に備え、庁舎建設基金の計画的な積み立てを行います。	A	新庁舎建設に向けて継続的な基金積立を行いました。	232	202,022	202,022	引き続き新庁舎建設に備え、基金の積み立てを行います。	今後の取組についてのおり、事業の進捗を図ること。
76	総合窓口民間活力導入事業	総務部行政改革推進室	限られた予算や職員により行政サービスの質を維持しつつ増大する業務に対応していくため、市民等と最も接する機会の多い窓口業務における民間活力の活用について、試行等の実施も含め導入の検討を行います。	A	市民課窓口での民間活力の活用は、平成28年7月から導入している住民票等の証明発行受付業務を継続し、平成30年7月からフロアマネージャー業務(市民課記載台案内及び庁内案内業務)を拡大しました。また、平成31年3月からは、住民異動届受付業務にも導入しました。また、子育て支援課及びこども保育課の窓口業務について民間活力導入の検討をすすめ、令和元年5月から業務を開始します。	16,829	17,319	16,920	市民課窓口業務への民間活力の活用は継続していくとともに、ICT活用の検討等も行い、窓口の混雑解消につながるよう、取組を進めていきます。	次期基本計画において基本計画事業としての位置づけはないものの、今後の取組についてのおり、事業の進捗を図ること。
77	業務プロセス改善事業	総務部行政改革推進室	「人(意識と行動変容)」「プロセス(業務工程の見直し)」「ICT(活用方法の見直し)」が一体となった業務改善に取り組むことで、組織や業務の見直しを図るため、第三者視点による業務の可視化による業務改革を実施します。	A	市民課及び保険年金課業務に業務プロセス改善事業を実施しました。第三者の視点によって現状の問題等が顕在化したことで、効率的に業務改善に取り組むことができました。また、また、職員自らが改善に取り組み、業務分担の見直しやシステムの設定変更等を行い、業務の効率化に取り組みました。	9,500	9,450	9,450	令和元年度は、業務改善の取組をより効果的に、かつ継続していく体制につなげていくため、各部等から推薦された職員への研修方式による実施も検討したうえで、継続していきます。	今後の取組についてのおり、事業の進捗を図ること。

基本計画事業の進行管理結果一覧

No.	事業名	担当課	事業概要	平成30年度			平成30年度取組結果を踏まえた 第2次基本計画へと継続する今後の取組について	進行管理結果		
				*進捗度	取組結果及び成果・課題等	当初予算額 (千円)			最終予算額 (千円)	決算見込額 (千円)
78	中郷中学校・富岡小学校統合跡地活用事業	総務部行政改革推進室	平成30年度末をもって統合となる中郷中学校・富岡小学校について、統合後の跡地の有効活用を検討し、速やかな利活用の実施を目指し、事業を推進します。	B	中郷中学校については、跡地活用に向けて公募型プロポーザルを実施し、跡地活用事業者との基本協定を締結しました。 富岡小学校については、令和元年度に予算を繰り越し、中郷中学校と同様に公募に向けて検討・準備を実施しています。	0	4,968	3,659	中郷中学校については、基本協定を締結した事業者と跡地活用の開始に向けて協議を進めていきます。 富岡小学校については、跡地活用事業者募集のための公募の準備・実施を進めていきます。	次期基本計画において基本計画事業としての位置づけはないものの、今後の取組についてのとおり、事業の進捗を図ること。
79	マイナンバー制度導入・運用事業	総務部行政改革推進室	マイナンバー制度への対応に必要なシステム整備等を実施します。また、マイナンバーカード発行等業務委任に係る経費等を負担します。	A	マイナンバーカードへの旧氏記載対応のため、必要なシステム改修を行いました。 また、通知カード・個人番号カード関連事務に要する費用について、地方公共団体情報システム機構に対し、交付金を支出しました。	28,483	28,483	24,193	令和元年度は、データ標準レイアウトの変更や地方税共通納税システム導入に伴う改修を予定しているため、適切な事務運用を進めていきます。	次期基本計画において基本計画事業としての位置づけはないものの、今後の取組についてのとおり、事業の進捗を図ること。なお、特定財源の確保に努めること。
80	モバイルワーク推進事業	総務部総務課	市長をはじめとする特別職及び部等の長に配付しているタブレット端末を各課等の長に広げることで、幹部職員の迅速な情報収集や情報共有を図るとともに、ペーパーレス化の拡大により、業務の効率性を意識した働き方を推進します。また、イベント事業、災害対応等に活用を図ります。	A	平成30年6月にタブレット端末を増台し、フロアマネージャー等の新たな業務での活用を拡大しました。また、ペーパーレス会議ソフトの活用範囲を拡大し、ペーパーレス化を図りました。	6,565	6,565	6,565	ペーパーレス会議ソフト及びタブレット端末のさらなる活用方法を検討し、当該事業の推進を図ります。	次期基本計画において基本計画事業としての位置づけはないものの、今後の取組についてのとおり、事業の進捗を図ること。
81	市民がつながる生活総合アプリケーション事業	企画部情報政策課	市からの必要な情報を迅速に市民一人ひとりに手元に提供することができるため、オリジナルアプリケーションを開発し、市民サービスの向上を図ります。	A	市民の暮らしの利便性向上や地域活性化等を目的とした、木更津市独自のアプリケーション「らづナビ」を開発しました。	0	25,100	25,099	「らづナビ」の普及、利活用の促進に取り組み、安心安全で住みやすい地域づくり、市政への関心の向上、さらには地域コミュニティの活性化をめざします。	次期基本計画において基本計画事業としての位置づけはないものの、今後の取組についてのとおり、事業の進捗を図ること。
82	地図情報システム委託事業	都市整備部都市政策課	都市計画図のデジタル化を行い、導入済みの地図情報システムにより外部公開を行います。	A	【平成30年度で事業終了】 地図情報のデジタル化が完了し、外部公開を実施しました。今後は、都市計画の決定等にあわせ、データを更新していく予定です。	5,368	4,893	4,893		
合 計						5,334,233	6,966,594	5,266,420		