

庁舎整備事業の進捗状況について

1 朝日新庁舎について

(1) 建設工事の進捗状況について

- ・工事は順調に進んでおり、現在は内装の仕上げ作業を実施している。
- ・これまでの工事の進捗状況及び現在の状況は、資料2のとおり。

(2) 開庁時期について

- ・11月1日(土)に引渡しを受けた後は、**令和8年1月5日(月)**の開庁に向け、移転業務を進める。
- ・市民への周知については、9月26日(金)市庁舎整備特別委員会協議会において、市議会議員へ説明した後に周知する。

(3) 今後のスケジュールについて

時期	内容
令和7年9月26日(金)	・市庁舎整備特別委員会協議会での説明 ・市議会議員への説明後、市民への周知
令和7年10月18日(土)	・植樹祭(イオンタウン株式会社主催)
令和7年11月1日(土)	・庁舎棟引渡し
令和7年11月1日(土)~12月中旬	・通信回線の構築作業
令和7年12月中旬	・新規家具什器の納品
令和7年12月中旬以降~ 令和8年1月4日(日)	・移転作業 ・業務システム稼働確認
令和8年1月5日(月)	・朝日新庁舎開庁

※12月下旬に内覧会の開催を予定

(4) 市民へのお知らせ方法について

時期	内容
令和7年9月26日(金) ※市庁舎整備特別委員会協議会終了後	・プレスリリース、市ホームページ更新、LINE配信 ※プレスリリース(案)については資料3を参照
令和7年10月1日(水)	・広報10月号掲載(開庁日、全体配置図について)
令和7年11月1日(土)	・広報11月号掲載(開庁日、全体配置図について)
令和7年11月3日(月)	・木更津オーガニックフェスティバル2025に出展
令和7年12月1日(月)	・広報12月号掲載(フロアマップ、開庁時間、市役所利用方法について)

時 期	内 容
令和7年12月中旬	・ 市政協力員へ文書の回覧を依頼（開庁日、開庁時間、全体配置図、フロアマップ、市役所利用方法について）
令和8年1月1日(水)	・ 広報1月号掲載（市役所利用方法、新庁舎の特長について）
令和8年1月5日(月)以降	・ 随時必要事項をお知らせ

※随時、ホームページを更新するほか、LINE、X、Facebookなどの媒体で情報発信してまいります。

2 駅前新庁舎設計業務の履行期間の延長について

(1) 延長する理由について

- ・ 設計業務を進めるにあたり、条件や要求事項を確定させるための関係機関との協議に時間を要したため。

(2) 延長後のスケジュール

内容	変更前	変更後
設計業務履行期限	令和7年12月26日(金)	令和8年3月31日(火)

※開庁時期（令和10年4月）への影響はないものと見込んでいる。