

庁舎整備事業の進捗状況について

1 駅前新庁舎の進捗状況について

(1) 駅前新庁舎開庁時期の変更について

- ・設計業務の履行期限を令和8年3月31日（火）から令和8年7月31日（金）に変更予定
※設計業務を進めるにあたり、条件や要求事項を確定させるための関係機関との協議に時間を要しているため。
- ・施工期間についても当初想定していた16ヵ月から24ヵ月に延長する見込み。
- ・新築工事の竣工時期は、令和11年3月頃となる見込み。
- ・竣工後の市役所移転業務期間を考慮すると開庁時期は令和11年4月頃となる見込み。
- ・竣工後の1階テナントスペース、2階（仮称）市民交流プラザの開業準備期間を考慮すると、1階及び2階部分の供用開始時期は令和11年7月頃となる見込み。
- ・変更後のスケジュールは以下のとおり。

内容	変更前	変更後
設計業務委託（工期）	令和8年3月末	令和8年7月末
西口駐車場解体工事（完了）	令和8年10月末	令和8年10月末
補助金申請手続き（完了）	令和8年5月末	令和8年11月末
建設工事（契約締結）	令和8年9月末	令和9年3月末
建設工事（竣工）	令和10年1月末	令和11年3月末
開庁時期	令和10年4月	令和11年4月頃
供用開始時期（1階・2階）	令和10年4月	令和11年7月頃

※補助金は、国土交通省が所管する暮らし・にぎわい再生事業を活用する予定

※（仮称）市民交流プラザ、ペDESTリアンデッキ、木更津駅西口直結の接続通路の建設費が補助対象

(2) 今後の説明スケジュールについて

時期	内容
令和8年2月2日	・市庁舎整備特別委員会協議会

※令和7年度3月補正及び令和8年度当初予算編成において上記内容を踏まえた予算案を提案予定

2 朝日庁舎開庁後の状況について

(1) 現在までの状況について

- ・大きな混乱は無く、業務を行えている。（開庁時の様子は別添資料2のとおり。）

- ・市民から窓口カウンターと職員の執務スペースとの距離が離れていることから、呼び鈴を付けるなどの対応をしてもらいたいとの要望書の提出有り。
- ・1月23日及び26日に朝日庁舎内の部署を対象として、開庁後に各部署に寄せられた市民からの意見や執務環境についてヒアリングを実施した。
- ・ヒアリングの状況は別添資料3のとおり。

(2) 今後の予定について

時 期	内 容
令和8年1月5日	・朝日新庁舎開庁
令和8年1月21日～23日	・庁内向け備品譲渡会
令和8年2月14日・15日	・自治会向け備品譲渡会（事前予約制）
令和8年3月末	・廃棄備品処理業務完了 ・既存商業棟明渡し完了
令和8年4月頃	・庁舎棟にスーパーマーケットが移転（仮設店舗）
令和8年5月以降	・既存商業棟リニューアル工事
令和10年5月頃	・新商業棟リニューアルオープン ・一時的に庁舎棟へ移転していたスーパーマーケットが新商業棟に移転 ※庁舎棟の仮設店舗スペースの運用については未定