

第 2 次基本計画事業の進行管理票 (令和 2 年度)

企画部企画課

01 安心・安全でいきいきとした

暮らしづくり

- 1 健康増進センター施設改修事業
- 2 J R 巖根駅整備事業
- 3 同報系無線デジタル化整備事業
- 4 住宅・建築物耐震診断事業
- 5 住宅・建築物耐震改修事業
- 6 宅地耐震化推進事業（防災・安全）
- 7 消防職員防火衣一式更新事業
- 8 消防団新基準活動服等整備事業
- 9 高規格救急自動車購入事業
- 10 小型動力ポンプ付積載車購入事業
- 11 災害用多目的支援車整備事業
- 12 市道 122 号線歩道改良事業
- 13 パークバイプロジェクト推進事業
（富士見通り歩道改良）

02 子どもを育む環境づくり

- 14 保育士確保対策事業
- 15 民間保育園等施設整備費補助
- 16 請西保育園防音工事
- 17 小学校トイレ改修工事
- 18 中学校トイレ改修工事
- 19 太田中学校校舎増築事業
- 20 金田小学校校舎増築事業
- 21 金田小学校屋内運動場非構造部材
対策工事
- 22 金田小学校給食室改修工事
- 23 木更津第二中学校駐輪場設置工事
- 24 木更津市立小学校 G I G A スクール
校内通信ネットワーク整備事業
- 25 木更津市立中学校 G I G A スクール
校内通信ネットワーク整備事業
- 26 オーガニック米普及推進事業（学校給
食を活用した有機米供給促進事業）

03 まちを支える人づくり

- 27 ちばアクアラインマラソン事業
- 28 江川総合運動場拡張整備事業
- 29 博物館空調設備改修事業
- 30 上総金鈴塚古墳出土品再整理報告書
等刊行事業

04 まちのにぎわい・活力づくり

- 31 企業誘致奨励金
- 32 農業次世代人材投資事業
- 33 オーガニック米普及推進事業
（有機米生産促進事業）
- 34 水産物供給基盤機能保全事業
- 35 アサリ増産体制促進事業
- 36 アサリ秋冬減耗対策支援促進事業
- 37 アサリ稚貝越冬緊急対策事業
- 38 のり漁場油濁監視事業
- 39 流通改善施設整備事業
- 40 海岸保全施設整備事業
- 41 漁港関連整備事業
- 42 海難予防施設設置事業
- 43 共同利用施設設置事業
- 44 空き店舗活用支援事業補助
- 45 アクアコイン普及推進事業
- 46 みなとの賑わい創出事業
（大型クルーズ船の誘致）
- 47 パークバイプロジェクト推進事業
（鳥居崎海浜公園整備）

05 まちの快適・うるおい空間づくり

- 48 金田西特定土地地区画整理事業負担金
- 49 街なか居住マンション建設補助事業
- 50 街なか居住マンション取得助成事業
- 51 公園整備事業
- 52 都市公園安全・安心対策事業
- 53 中の島大橋改修事業
- 54 木造住宅リフォーム事業
- 55 市営住宅長寿命化計画整備事業

- 56 空家バンク・リフォーム助成事業
- 57 橋りょう長寿命化修繕事業
- 58 道路ストック定期点検事業
- 59 道路ストック修繕事業
- 60 新火葬場周辺市道整備事業
- 61 江川総合運動場周辺市道整備事業
- 62 市道 6431 号線道路改良事業
- 63 中野畑沢線整備事業（桜井工区）
- 64 中野畑沢線整備事業（県営事業）
- 65 下郡大稲線整備事業
- 66 草敷潮見線整備事業（請西工区）
- 67 木更津港湾整備事業県負担金
- 68 第2期君津地域広域廃棄物処理事業
- 69 木更津駅西口公衆便所改修事業
- 70 合併処理浄化槽設置事業補助
- 71 新火葬場整備事業
- 72 住宅用省エネルギー設置導入促進事業

06 構想の実現に向けて

- 73 オーガニックシティ推進事業
- 74 業務プロセス改善事業
- 75 庁舎建設基金積立金
- 76 P C B廃棄物処理事業
- 77 土地開発公社経営健全化に伴う土地購入
- 78 公共施設耐震診断事業
- 79 公共施設解体事業
- 80 学校水泳指導民間活力導入事業
- 81 I C T等導入事業
- 82 デジタルサービス推進事業

第2次基本計画事業の進行管理票

No,	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
1	01 安心・安全でいきいきとした暮らしづくり	01 健康・医療の充実	01 健康の充実
事業名		担当部課	進捗状況
健康増進センター施設改修事業		健康こども部 健康推進課	○
事業概要	健康増進センターは、築30年が経過し、経年劣化による機能の低下が見られることから、安全に長期的に利用できるよう、大規模修繕や機器の更新を行い、健康づくりの拠点としての機能の充実を図ります。		
令和2年度 実施計画	プール槽の撤去新設やろ過設備更新等の改修工事を行います。		
令和2年度 取組結果及び 成果・課題等	健康増進センター「いきいき館」の開設時から使用しているFRP製のプール槽の取り替えやろ過設備の更新等を行いました。		
当初予算額（千円）		最終予算額（千円）	決算見込額（千円）
199,833		165,550	165,550
令和2年度 取組結果を踏ま えた今後の取組 について	今後も計画的に改修工事を行い、安全に利用できる環境を整えるとともに、幅広い年代の利用促進を図ります。		
施策推進に対す る効果や今後期 待できること	プールが新しくなったことにより、利用者の増加が期待でき、市民の健康増進に役立ちます。		

第2次基本計画事業の進行管理票

No,	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
2	01 安心・安全でいきいきとした暮らしづくり	02 社会福祉の充実	03 地域福祉の推進
事業名		担当部課	進捗状況
J R 巖根駅整備事業		企画部 地域政策課	△
事業概要	国では、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」に基づく「移動等円滑化の促進に関する基本方針」において、令和2年度末までに利用者数が1日平均3,000人以上の駅を原則としてバリアフリー化することを目指しているため、乗降者数が1日平均3,000人以上であるものの、バリアフリー機能を有していないJ R内房線巖根駅のバリアフリー化を推進し、駅利用者の利便性向上に取り組みます。		
令和2年度 実施計画	J R内房線巖根駅構外を結ぶ岩根人道跨線橋へのエレベーター設置に関する詳細設計、地質調査を行います。		
令和2年度 取組結果及び 成果・課題等	令和2年度から3年度にかけて、J R内房線巖根駅構外を結ぶ岩根人道跨線橋へのエレベーター設置に関する詳細設計、地質調査を実施する工程で進めており、財源を3年度に繰り越しました。また、J R内房線巖根駅及び同駅周辺の鉄道駅総合改善事業における整備計画の策定の協議及び計画の推進を図るための内房線巖根駅鉄道駅総合改善事業協議会を設置しました。		
当初予算額（千円）		最終予算額（千円）	決算見込額（千円）
161,384		0	0
令和2年度 取組結果を踏まえた今後の取組 について	調査結果に基づき、整備に関する課題や費用負担割合等を含めたJ R東日本千葉支社との協議を推進します。		
施策推進に対する効果や今後期待できること	バリアフリー化により、通勤・通学者をはじめとする巖根駅利用者の利便性が向上します。		

第2次基本計画事業の進行管理票

No,	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
3	01 安心・安全でいきいきとした暮らしづくり	03 防災・消防体制の充実	06 防災対策の推進
事業名		担当部課	進捗状況
同報系無線デジタル化整備事業		総務部 危機管理課	○
事業概要	既存施設の老朽化や国のデジタル化推進等を踏まえ、長期的な防災基盤の安定化を図るため、主に防災及び災害情報の伝達手段として使用する同報系防災行政無線のデジタル化整備を実施します。		
令和2年度 実施計画	令和元～2年度事業として屋外拡声子局33局、令和2～3年度事業として屋外拡声子局63局のデジタル化整備を実施します。		
令和2年度 取組結果及び 成果・課題等	令和元～2年度の継続事業で、子局33局のデジタル化整備を実施しました。また、令和2～3年度の継続事業で、子局66局のデジタル化整備を実施しています。		
当初予算額（千円）		最終予算額（千円）	決算見込額（千円）
256,030		222,526	222,525
令和2年度 取組結果を踏まえた今後の取組 について	令和4年11月末までに市内全ての子局のデジタル化整備を実施します。		
施策推進に対する 効果や今後期待 できること	災害発生時には、市内一斉に情報を発信することができる伝達手段の一つとなり、デジタル化整備を実施することで、雑音が低減され放送の音質が改善されます。		

第2次基本計画事業の進行管理票

No,	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
4	01 安心・安全でいきいきとした暮らしづくり	03 防災・消防体制の充実	06 防災対策の推進
事業名		担当部課	進捗状況
住宅・建築物耐震診断事業		都市整備部 建築指導課	○
事業概要	市内に存する木造住宅の所有者に対し、無料耐震相談会の開催や耐震診断に要する費用の一部を助成することにより、木造住宅の耐震改修を促進し、震災に強いまちづくりの推進に寄与します。		
令和2年度実施計画	君津地域耐震改修促進協議会に委託して、朝日庁舎を会場に年4回無料耐震相談会を開催するとともに、指定診断士を派遣し、20件の耐震診断を実施する予定です。また、耐震診断・改修事業の普及啓発のため、チラシ作成及び広報きさらづへの折込を実施します。		
令和2年度取組結果及び成果・課題等	無料耐震相談会については、20件の相談がありました。また、君津地域耐震改修促進協議会が主催となって、追加で開催した相談会等により、さらに8件の相談がありました。木造住宅耐震診断事業については、17件の一般耐震診断を実施しました。		
当初予算額（千円）		最終予算額（千円）	決算見込額（千円）
2,050		2,116	2,112
令和2年度取組結果を踏まえた今後の取組について	引き続き、木造住宅の所有者に対し、無料耐震相談会の開催や耐震診断に要する費用の一部助成を行う予定です。		
施策推進に対する効果や今後期待できること	木造住宅の耐震改修を促進し、震災に強いまちづくりの推進に貢献できます。		

第2次基本計画事業の進行管理票

No,	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
5	01 安心・安全でいきいきとした暮らしづくり	03 防災・消防体制の充実	06 防災対策の推進
事業名		担当部課	進捗状況
住宅・建築物耐震改修事業		都市整備部 建築指導課	○
事業概要	木造住宅耐震診断事業により耐震診断を実施した結果、危険と判断された木造住宅の耐震改修工事に要する費用の一部を補助することにより、木造住宅の耐震改修を促進し、震災に強い街づくりの推進に寄与します。		
令和2年度 実施計画	木造住宅の耐震改修工事に対する補助金を6件予定しています。		
令和2年度 取組結果及び 成果・課題等	木造住宅の耐震改修工事については、5件の申請があり工事を実施しました。		
当初予算額（千円）		最終予算額（千円）	決算見込額（千円）
2,000		1,800	1,600
令和2年度 取組結果を踏まえた今後の取組 について	引き続き、木造住宅の耐震改修工事に要する費用の一部補助を行う予定です。		
施策推進に対する 効果や今後期待 できること	木造住宅の耐震改修を促進し、震災に強いまちづくりの推進に貢献できます。		

第2次基本計画事業の進行管理票

No,	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
6	01 安心・安全でいきいきとした暮らしづくり	03 防災・消防体制の充実	06 防災対策の推進
事業名		担当部課	進捗状況
宅地耐震化推進事業（防災・安全）		都市整備部 都市政策課	△
事業概要	地震時等における大規模盛土造成地の滑動崩落による宅地の被害を防止するため、市内91箇所ある大規模盛土造成地について、国ガイドラインに基づき変動予測調査を行い、危険度の高いと判断した盛土（宅地）については、対策工事を実施し、自然災害に強いまちづくりの推進に寄与します。		
令和2年度実施計画	大規模盛土造成地(91箇所)における第2次スクリーニング計画（どの盛土から変動予測調査を行うか決める計画）の策定調査業務を行います。		
令和2年度取組結果及び成果・課題等	令和2年度から3年度にかけて、大規模盛土造成地における第二次スクリーニング計画作成業務を実施する工程で進めており、財源を3年度に繰り越しました。今後は3年度秋頃までに滑動崩落の危険度について、順位付けを行います。		
当初予算額（千円）		最終予算額（千円）	決算見込額（千円）
10,000		0	0
令和2年度取組結果を踏まえた今後の取組について	今後は、大規模盛土造成地における滑動崩落の危険度の高い造成地を抽出し、より詳細な地質調査を基に、さらに危険な造成地の確認等を行います。		
施策推進に対する効果や今後期待できること	滑動崩落の危険な箇所については、事前に対策工事を実施することにより、安心・安全なまちづくりに寄与することができ、また住民の生命・財産を守ることが出来ると期待しています。		

第2次基本計画事業の進行管理票

No,	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
7	01 安心・安全でいきいきとした暮らしづくり	03 防災・消防体制の充実	07 消防・救急救助体制の充実
事業名		担当部課	進捗状況
消防職員防火衣一式更新事業		消防本部 警防課	○
事業概要	消防職員が着用する防火衣一式を、「消防隊員用個人防火装備に係るガイドライン」に準じた防火衣に更新し、消防力の強化を図ります。		
令和2年度 実施計画	ガイドラインに準じた、かつ実用性に優れた防火衣一式を購入します。		
令和2年度 取組結果及び 成果・課題等	令和2年12月にガイドラインに準じ、実用性に優れた防火衣一式を39着購入しました。		
当初予算額（千円）		最終予算額（千円）	決算見込額（千円）
9,693		9,456	9,455
令和2年度 取組結果を踏まえた今後の取組 について	消防力の充実強化を図るため、今後も継続的にガイドラインに準じた消防職員用の防火衣を更新整備します。		
施策推進に対する 効果や今後期待 できること	消防力の強化及び救急救助体制の充実に期待できます。		

第2次基本計画事業の進行管理票

No,	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
8	01 安心・安全でいきいきとした暮らしづくり	03 防災・消防体制の充実	07 消防・救急救助体制の充実
事業名		担当部課	進捗状況
消防団新基準活動服等整備事業		消防本部 警防課	○
事業概要	在籍する消防団員に対して、法及び規則に基づく「消防団員服制基準」に準じた新活動服等を貸与し、消防団員の活動時の安全と充実を図ります。		
令和2年度 実施計画	安全性及び活動性に優れた消防団員の新基準活動服等を整備し貸与します。		
令和2年度 取組結果及び 成果・課題等	令和2年12月に安全性及び活動性に優れた消防団員の新基準活動服等（ベルト・編上靴・ワッペン）を全団員分整備し貸与しました。		
当初予算額（千円）		最終予算額（千円）	決算見込額（千円）
6,737		6,737	6,737
令和2年度 取組結果を踏まえた今後の取組 について	【令和2年度に事業完了】		
施策推進に対す る効果や今後期 待できること			

第2次基本計画事業の進行管理票

No,	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
9	01 安心・安全でいきいきとした暮らしづくり	03 防災・消防体制の充実	07 消防・救急救助体制の充実
事業名		担当部課	進捗状況
高規格救急自動車購入事業		消防本部 警防課	○
事業概要	老朽化した高規格救急自動車を最新の車両に更新整備します。		
令和2年度 実施計画	老朽化した消防署金田分署に配備されている高規格救急自動車を最新の車両に更新整備します。		
令和2年度 取組結果及び 成果・課題等	令和3年2月に老朽化した消防署金田分署に配備されている高規格救急自動車を最新の車両に更新整備しました。		
当初予算額（千円）		最終予算額（千円）	決算見込額（千円）
30,000		30,580	30,580
令和2年度 取組結果を踏まえた今後の取組 について	消防力の充実強化を図るため、今後も継続的に救急自動車を更新整備します。		
施策推進に対する 効果や今後期待 できること	消防力の強化及び救急救助体制の充実に期待できます。		

第2次基本計画事業の進行管理票

No,	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
10	01 安心・安全でいきいきとした暮らしづくり	03 防災・消防体制の充実	07 消防・救急救助体制の充実
事業名		担当部課	進捗状況
小型動力ポンプ付積載車購入事業		消防本部 警防課	○
事業概要	消防団の充実強化を図るため、老朽化等により性能の低下及び故障修理が増加した車両を近年の複雑多様化する災害に対応できるよう、救助資機材搭載の小型動力ポンプ付積載車へ更新整備します。		
令和2年度 実施計画	第4分団第4部及び第6分団第2部の小型動力ポンプ付積載車を更新整備します。		
令和2年度 取組結果及び 成果・課題等	令和3年2月に第4分団第4部（万石）及び第6分団第2部（中島高須）の老朽化した小型動力ポンプ付積載車を更新し、防災強化体制の強化を図りました。		
当初予算額（千円）		最終予算額（千円）	決算見込額（千円）
19,000		18,920	18,920
令和2年度 取組結果を踏まえた 今後の取組について	消防団の充実強化を図るため、継続的に救助資器材搭載の小型動力ポンプ付積載車を更新していく予定です。なお、令和3年度は、第6分団第4部の車両を更新整備をします。		
施策推進に対する 効果や今後期待できること	消防力の強化及び救急救助体制の充実に期待できます。		

第2次基本計画事業の進行管理票

No,	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
11	01 安心・安全でいきいきとした暮らしづくり	03 防災・消防体制の充実	07 消防・救急救助体制の充実
事業名		担当部課	進捗状況
災害用多目的支援車整備事業		消防本部 警防課	○
事業概要	運用開始から27年以上経過し、老朽化の激しいクレーン付き資機材搬送車を最新鋭の災害用多目的支援車に更新整備し、消防力の充実強化を図ります。現在、当該搬送車は、潜水資機材を装備し、水難救助活動を主な任務としている車両ですが、今般の更新に伴い、潜水資機材のみならずテロ災害に対応できるNBC資機材を十分に装備し運用できる車両となります。また、東日本大震災のような大規模災害が発生した場合には、緊急消防援助隊又は千葉県消防広域応援隊の後方支援として、食料、宿泊用大型テントなどを搬送するために活動することを目的としています。		
令和2年度実施計画	災害用多目的支援車を更新整備します。		
令和2年度取組結果及び成果・課題等	令和2年12月に市民の安心・安全を図るため、多くの救助資機材及び人員を搬送できる機能を有した「災害用多目的支援車」を整備しました。		
当初予算額（千円）		最終予算額（千円）	決算見込額（千円）
60,000		59,950	59,950
令和2年度取組結果を踏まえた今後の取組について	【令和2年度に事業完了】		
施策推進に対する効果や今後期待できること			

第2次基本計画事業の進行管理票

No,	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
12	01 安心・安全でいきいきとした暮らしづくり	04 生活安全の充実	09 交通安全対策の充実
事業名		担当部課	進捗状況
市道122号線歩道改良事業		都市整備部 土木課	○
事業概要	歩道内に設置されている排水路が開渠であることから、転落などの事故防止のため、有蓋に敷設替えを行い、歩行者の安全並びに排水機能の向上と周辺地域の良好な環境を確保します。		
令和2年度 実施計画	開渠である排水路に蓋を設置し、歩道改良工事（L＝150m）を実施します。		
令和2年度 取組結果及び 成果・課題等	開渠である排水路に蓋を設置する歩道改良工事（L＝125m）を実施し、歩行者の安全確保を図りました。		
当初予算額（千円）		最終予算額（千円）	決算見込額（千円）
14,500		14,500	14,073
令和2年度 取組結果を踏まえた 今後の取組について	引き続き、計画的に整備し、歩行者の安全確保に努めます。		
施策推進に対する 効果や今後期待できること	開渠の排水路に蓋掛けすることにより、転落事故等の防止が図れます。 また、蓋掛けにより、においの拡散が防止されるため、周辺環境の向上につながります。		

第2次基本計画事業の進行管理票

No,	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
13	01 安心・安全でいきいきとした暮らしづくり	04 生活安全の充実	09 交通安全対策の充実
事業名		担当部課	進捗状況
パークバイプロジェクト推進事業 (富士見通り歩道改良)		都市整備部 土木課	○
事業概要	JR木更津駅と木更津港を結ぶ富士見通りは、「みなとまち木更津」のシンボルロードであり、「安全・快適な歩行空間の向上」や「地域特性を活かした景観形成」などの更なる機能向上を図って行く必要があります。このため、無電柱化事業を進め、歩道のバリアフリー化、植樹帯の整備などを行い、集客や回遊性の向上を図ります。		
令和2年度 実施計画	道路詳細設計（L＝1,320m）及び電線共同溝詳細設計（L＝1,230m）を実施します。		
令和2年度 取組結果及び 成果・課題等	道路詳細設計（L＝1,320m）及び電線共同溝詳細設計（L＝1,230m）を実施しました。		
当初予算額（千円）		最終予算額（千円）	決算見込額（千円）
66,000		11,088	11,088
令和2年度 取組結果を踏まえた今後の取組 について	整備期間が遅延しないよう、関係機関との協議を実施し、計画通り事業を進捗します。		
施策推進に対する 効果や今後期待 できること	富士見通りの歩道再整備及び無電柱化により、景観の刷新や安全性を確保することで、来訪者の回遊性が期待できるとともに、歩行空間の機能向上が図れます。		

第2次基本計画事業の進行管理票

No,	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
14	02 子どもを育む環境づく り	01 子育て支援の充実	11 子育て支援の充実
事業名		担当部課	進捗状況
保育士確保対策事業		健康こども部 こども保育課	○
事業概要	市立保育園の保育士不足を改善するため、人材派遣等の民間活力を活用した保育士確保を進め、待機児童の解消を目指します。		
令和2年度 実施計画	人材派遣による保育士（10～20名）を確保します。		
令和2年度 取組結果及び 成果・課題等	民間活力を活用した人材派遣により、10名の保育士を確保し保育士不足の解消に努めました。		
当初予算額（千円）		最終予算額（千円）	決算見込額（千円）
60,000		45,038	41,276
令和2年度 取組結果を踏ま えた今後の取組 について	引き続き人材派遣等の民間活力を活用した保育士確保を実施し、待機児童の解消を目指していきます。		
施策推進に対す る効果や今後期 待できること	人材派遣等の民間活力の活用により、保育士を確保することで、待機児童の解消や質の高い保育の実施が期待できます。		

第2次基本計画事業の進行管理票

No,	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
15	02 子どもを育む環境づく り	01 子育て支援の充実	11 子育て支援の充実
事業名		担当部課	進捗状況
民間保育園等施設整備費補助		健康こども部 こども保育課	○
事業概要	国の交付金（保育所等整備交付金）を活用して、民間保育所等の施設整備を促進することにより、待機児童の解消を目指します。		
令和2年度 実施計画	認定こども園岩根保育園の改修、金田幼稚園の認定こども園移行に伴う改修に対し、補助を行います。		
令和2年度 取組結果及び 成果・課題等	認定こども園岩根保育園（社会福祉法人岩根福祉会）の改修、金田幼稚園（学校法人君津学園）の認定こども園移行に伴う改修に対する補助を実施し、市内保育施設の子育て環境の充実を図ることができました。		
当初予算額（千円）		最終予算額（千円）	決算見込額（千円）
389,195		174,362	171,925
令和2年度 取組結果を踏ま えた今後の取組 について	今後も民間の保育所等の整備補助を実施します。令和3年度は、社会福祉法人木更津むつみ福祉会（木更津むつみ保育園）の園舎改築、株式会社スクルドアンドカンパニー及び特定非営利活動法人A l o n A l o nの保育所設置に向けた整備に対し、補助を実施します。		
施策推進に対す る効果や今後期 待できること	待機児童の解消、高まる保育のニーズへの対応や子育て環境の充実による人口の流入及び定着につなげることができます。		

第2次基本計画事業の進行管理票

No,	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
16	02 子どもを育む環境づく り	01 子育て支援の充実	11 子育て支援の充実
事業名		担当部課	進捗状況
請西保育園防音工事		健康こども部 こども保育課	○
事業概要	請西保育園の防音対策を進め、周辺環境に配慮した公共施設として、地域から愛される子育て支援の拠点を目指します。		
令和2年度 実施計画	請西保育園室内吸音材設置工事を実施します。		
令和2年度 取組結果及び 成果・課題等	室内吸音材設置工事を実施し、保育室内の環境改善を図ることができました。しかし、周辺環境への効果の検証のため、工事実施前後で音の環境測定を実施しましたが、測定結果からは効果を確認することはできませんでした。		
当初予算額（千円）		最終予算額（千円）	決算見込額（千円）
27,220		23,481	23,481
令和2年度 取組結果を踏ま えた今後の取組 について	令和3年度も引き続き防音工事を実施する予定であり、地域住民、指定管理者、保護者等の意見を取り入れながら、引き続き周辺環境に配慮した対策を実施します。		
施策推進に対す る効果や今後期 待できること	周辺環境への改善を図ることにより、近隣住民の生活に配慮した保育施設の提供を行うことができます。		

第2次基本計画事業の進行管理票

No,	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
17	02 子どもを育む環境づくり	02 学校教育の充実	12 学校教育の充実
事業名		担当部課	進捗状況
小学校トイレ改修工事		総務部 資産管理課	△
事業概要	小学校の屋内運動場について、老朽化した和式トイレを洋式トイレに改修することにより、教育環境の改善を図ります。		
令和2年度 実施計画	西清、南清、岩根、八幡台の小学校4校のトイレ改修工事を実施します。		
令和2年度 取組結果及び 成果・課題等	設計・施工一括発注方式による契約を締結しましたが、新型コロナウイルス感染症の影響により、事業者等との調整が進まず、令和2年度内の完成が困難となり財源を3年度へ繰り越しました。		
当初予算額（千円）		最終予算額（千円）	決算見込額（千円）
38,500		0	0
令和2年度 取組結果を踏まえた今後の取組 について	令和4年2月15日の竣工を目指し、事業を実施します。		
施策推進に対する 効果や今後期待 できること	児童・利用者の利便性が高くなります。		

第2次基本計画事業の進行管理票

No,	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
18	02 子どもを育む環境づく り	02 学校教育の充実	12 学校教育の充実
事業名		担当部課	進捗状況
中学校トイレ改修工事		総務部 資産管理課	△
事業概要	中学校の屋内運動場について、老朽化した和式トイレを洋式トイレに改修することにより、教育環境の改善を図ります。		
令和2年度 実施計画	鎌足、太田、畑沢、岩根西、波岡、清川の中学校6校のトイレ改修工事を実施します。		
令和2年度 取組結果及び 成果・課題等	設計・施工一括発注方式による契約を締結しましたが、新型コロナウイルス感染症の影響により、事業者等との調整が進まず、令和2年度内の完成が困難となり財源を3年度へ繰り越しました。		
当初予算額（千円）		最終予算額（千円）	決算見込額（千円）
40,500		0	0
令和2年度 取組結果を踏ま えた今後の取組 について	令和4年2月15日の竣工を目指し、事業を実施します。		
施策推進に対す る効果や今後期 待できること	児童・利用者の利便性が高くなります。		

第2次基本計画事業の進行管理票

No,	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
19	02 子どもを育む環境づく り	02 学校教育の充実	12 学校教育の充実
事業名		担当部課	進捗状況
太田中学校校舎増築事業		総務部 資産管理課	○
事業概要	学区変更に伴う生徒増による教室不足に対応するため、校舎の増築を行います。令和元～2年度に増築工事を行い、令和3年度からの供用開始を目指します。		
令和2年度 実施計画	太田中学校校舎増築工事を実施し、令和2年度中の完成を目指します。		
令和2年度 取組結果及び 成果・課題等	予定どおり実施し、児童数増加に応じた教室及び配膳スペースの確保を行いました。		
当初予算額（千円）		最終予算額（千円）	決算見込額（千円）
252,643		230,464	230,464
令和2年度 取組結果を踏ま えた今後の取組 について	【令和2年度に事業完了】		
施策推進に対す る効果や今後期 待できること	生徒増による教室不足を解消できました。		

第2次基本計画事業の進行管理票

No,	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
20	02 子どもを育む環境づく り	02 学校教育の充実	12 学校教育の充実
事業名		担当部課	進捗状況
金田小学校校舎増築事業		総務部 資産管理課	○
事業概要	金田西地区の土地区画整理事業に伴う生徒増による教室不足に対応するため、校舎の増築を行います。令和元～2年度に増築工事を行い、令和3年度からの供用開始を目指します。		
令和2年度 実施計画	金田小学校校舎増築の設計業務委託と増築工事を実施し、令和2年度中の完成を目指します。		
令和2年度 取組結果及び 成果・課題等	予定どおり実施し、児童数増加に応じた教室及び配膳スペースの確保を行いました。		
当初予算額（千円）		最終予算額（千円）	決算見込額（千円）
286,160		261,975	261,768
令和2年度 取組結果を踏ま えた今後の取組 について	【令和2年度に事業完了】		
施策推進に対す る効果や今後期 待できること	生徒増による教室不足を解消できました。		

第2次基本計画事業の進行管理票

No,	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
21	02 子どもを育む環境づく り	02 学校教育の充実	12 学校教育の充実
事業名		担当部課	進捗状況
金田小学校屋内運動場非構造部材対策工事		総務部 資産管理課	○
事業概要	屋内運動場の非構造部材（天井、照明等）の耐震化対策をすることにより、施設の安全性を確保します。 ※国の補正予算に対応して実施するため、令和元年度から令和2年度へ繰越して事業を行う。		
令和2年度 実施計画	金田小学校屋内運動場非構造部材の耐震対策工事を実施します。		
令和2年度 取組結果及び 成果・課題等	金田小学校非構造部材対策工事、同設計を予定どおり実施し、非構造部材の落下に対する対策を行いました。		
当初予算額（千円）		最終予算額（千円）	決算見込額（千円）
20,427		20,427	18,293
令和2年度 取組結果を踏ま えた今後の取組 について	【令和2年度に事業完了】		
施策推進に対す る効果や今後期 待できること	児童・利用者のための安全性が高くなりました。		

第2次基本計画事業の進行管理票

No,	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
22	02 子どもを育む環境づく り	02 学校教育の充実	12 学校教育の充実
事業名		担当部課	進捗状況
金田小学校給食室改修工事		総務部 資産管理課	○
事業概要	金田小学校の給食室について、児童の増加により、新たに調理スペースを確保する必要があることから、改修工事を行います。		
令和2年度 実施計画	金田小学校給食室改修工事の設計業務委託を実施します。		
令和2年度 取組結果及び 成果・課題等	予定どおり実施し、児童数に応じた調理スペースの設計を行いました。		
当初予算額（千円）		最終予算額（千円）	決算見込額（千円）
5,000		5,000	3,025
令和2年度 取組結果を踏ま えた今後の取組 について	設計業務委託が完了し、令和3年度に工事を実施します。		
施策推進に対す る効果や今後期 待できること	児童数に応じた調理スペースを確保し、学校環境の向上が期待できます。		

第2次基本計画事業の進行管理票

No,	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
23	02 子どもを育む環境づく り	02 学校教育の充実	12 学校教育の充実
事業名		担当部課	進捗状況
木更津第二中学校駐輪場設置工事		総務部 資産管理課	×
事業概要	区画整理等の影響により、木更津第二中学校の駐輪場が不足していることから、新たに駐輪場設置工事を行います。		
令和2年度 実施計画	木更津第二中学校の駐輪場設置工事を実施します。		
令和2年度 取組結果及び 成果・課題等	駐輪場の施工スペースに限りがあるため、学校との調整に不測の期間を要したことなどから、事業を休止しました。		
当初予算額（千円）		最終予算額（千円）	決算見込額（千円）
5,030		0	0
令和2年度 取組結果を踏ま えた今後の取組 について	令和3年度の竣工を目指し、事業を実施します。		
施策推進に対す る効果や今後期 待できること	駐輪場不足を解消し、生徒・利用者の生活環境の向上が期待できます。		

第2次基本計画事業の進行管理票

No,	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
24	02 子どもを育む環境づくり	02 学校教育の充実	12 学校教育の充実
事業名		担当部課	進捗状況
木更津市立小学校G I G Aスクール 校内通信ネットワーク整備事業		総務部 資産管理課	○
事業概要	新しい学習指導要領では、S o c i e t y 5.0時代を生きる子どもたちのために、I C Tを基盤とした先端技術等の効果的な活用が求められています。①「高速大容量の通信ネットワーク」及び②「1人1台端末」を一体的に整備することで、児童生徒の情報活用能力の育成と公正に個別最適化された学びの実現を図ります。本事業は新たに創設される国庫補助制度「G I G Aスクール構想の実現に向けた校内通信ネットワーク整備事業」（文部科学省所管）を利用し、①「高速大容量の通信ネットワーク」の構築及び整備を行うものです。※国の補正予算に対応して実施するため、令和元年度から令和2年度へ繰り越して事業を行います。		
令和2年度 実施計画	小学校17校（東清小学校を除く）について、高速大容量の通信ネットワーク整備を実施します。		
令和2年度 取組結果及び 成果・課題等	高速大容量の通信ネットワークの構築及び校内無線L A N設備の整備を行いました。また、1人1台用のタブレットの充電キャビネットの設置も併せて行いました。		
当初予算額（千円）		最終予算額（千円）	決算見込額（千円）
387,484		387,484	256,300
令和2年度 取組結果を踏まえた今後の取組 について	【令和2年度に事業完了】		
施策推進に対する効果や今後期待できること	高速大容量の通信ネットワーク整備とともに、校内無線L A N設備を整備したことで、学習環境の向上が期待できます。		

第2次基本計画事業の進行管理票

No,	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
25	02 子どもを育む環境づくり	02 学校教育の充実	12 学校教育の充実
事業名		担当部課	進捗状況
木更津市立中学校G I G Aスクール 校内通信ネットワーク整備事業		総務部 資産管理課	○
事業概要	新しい学習指導要領では、S o c i e t y 5.0時代を生きる子どもたちのために、I C Tを基盤とした先端技術等の効果的な活用が求められています。①「高速大容量の通信ネットワーク」及び②「1人1台端末」を一体的に整備することで、児童生徒の情報活用能力の育成と公正に個別最適化された学びの実現を図ります。本事業は新たに創設される国庫補助制度「G I G Aスクール構想の実現に向けた校内通信ネットワーク整備事業」（文部科学省所管）を利用し、①「高速大容量の通信ネットワーク」の構築及び整備を行うものです。※国の補正予算に対応して実施するため、令和元年度から令和2年度へ繰り越して事業を行います。		
令和2年度 実施計画	中学校12校について、高速大容量の通信ネットワーク整備を実施します。		
令和2年度 取組結果及び 成果・課題等	高速大容量の通信ネットワークの構築及び校内無線L A N設備の整備を行いました。また、1人1台用のタブレットの充電キャビネットの設置も併せて行いました。		
当初予算額（千円）		最終予算額（千円）	決算見込額（千円）
236,656		236,656	165,440
令和2年度 取組結果を踏まえた今後の取組 について	【令和2年度に事業完了】		
施策推進に対する 効果や今後期待 できること	高速大容量の通信ネットワーク整備とともに、校内無線L A N設備を整備したことで、学習環境の向上が期待できます。		

第2次基本計画事業の進行管理票

No,	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
26	02 子どもを育む環境づく り	02 学校教育の充実	12 学校教育の充実
事業名		担当部課	進捗状況
オーガニック米普及推進事業（学校給食を活用した有機米供給促進事業）		教育部 学校給食課	○
事業概要	オーガニックアクションプランに基づき、市が生産促進の取組をしている有機米を学校給食へ供給できるよう促進します。		
令和2年度 実施計画	有機米の生産促進により生産された農薬・化学肥料を使用していない米を学校給食へ提供します。		
令和2年度 取組結果及び 成果・課題等	農薬・化学肥料を使用していない米を全小中学校へ16日間提供するなど、食育の推進に努めました。		
当初予算額（千円）		最終予算額（千円）	決算見込額（千円）
3,078		2,011	2,010
令和2年度 取組結果を踏ま えた今後の取組 について	引き続き農薬・化学肥料を使用していない米の提供日数を、生産量に合わせた提供ができるよう促進します。		
施策推進に対す る効果や今後期 待できること	農薬・化学肥料を使用しない環境に配慮した「顔の見える学校給食」を提供することで、食育の推進に期待できます。		

第2次基本計画事業の進行管理票

No,	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
27	03 まちを支える人づくり	02 スポーツ・レクリエーションの振興	15 スポーツ・レクリエーションの振興
事業名		担当部課	進捗状況
ちばアクアラインマラソン事業		健康こども部 スポーツ振興課	×
事業概要	市民がスポーツに親しむ機会を提供するため、スポーツ振興と千葉県の魅力発信を2本柱とした「ちばアクアラインマラソン」を県とともに開催します。		
令和2年度 実施計画	10月18日（日）に「ちばアクアラインマラソン2020」を開催予定です。大会に向けて、ランナーや来訪者のおもてなしや市民のスポーツ実施を推進する取組みを行います。		
令和2年度 取組結果及び 成果・課題等	「ちばアクアラインマラソン2020」は、新型コロナウイルス感染症が拡大している状況を勘案し、開催中止となりましたが、主催者の千葉県が製作した「ちばアクアラインマラソン2020 特別映像～みんなの想いをつないで海を渡ろう～」について、SNS等を活用し、市民に対し周知を図りました。		
当初予算額（千円）		最終予算額（千円）	決算見込額（千円）
17,000		0	0
令和2年度 取組結果を踏まえた 今後の取組について	東京湾アクアラインの魅力を大いに活用した本大会が継続して開催されるよう、主催者である千葉県へ働きかけるとともに、今後大会の開催が決定した場合には、引き続き本市のスポーツの振興と魅力発信に努めます。		
施策推進に対する 効果や今後期待できること	市民のスポーツ意識や体力の向上、本市の魅力周知・経済波及効果が期待できます。		

第2次基本計画事業の進行管理票

No,	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
28	03 まちを支える人づくり	02 スポーツ・レクリエーションの振興	15 スポーツ・レクリエーションの振興
事業名		担当部課	進捗状況
江川総合運動場拡張整備事業		都市整備部 市街地整備課	○
事業概要	江川総合運動場の拡充のため、国が行う「木更津飛行場周辺に所在する周辺財産の利活用」による公園的施設整備にあわせ、運動場機能を付与します。		
令和2年度 実施計画	令和3年度から令和5年度までの野球場・サッカー場整備にむけた実施設計を行います。		
令和2年度 取組結果及び 成果・課題等	野球場・サッカー場の実施設計業務については、令和3年3月に完了しました。		
当初予算額（千円）		最終予算額（千円）	決算見込額（千円）
52,494		40,431	40,334
令和2年度 取組結果を踏ま えた今後の取組 について	令和3年度から野球場及び共用施設、令和4年度からサッカー場の整備に着手し、令和5年度中の供用開始を目指します。		
施策推進に対す る効果や今後期 待できること	誰もが気軽に利用できる運動施設の整備により市民のレクリエーション及び健康増進を図るとともに、関係競技団体の競技力向上に寄与します。		

第2次基本計画事業の進行管理票

No,	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
29	03 まちを支える人づくり	03 市民文化の充実	16 市民文化の充実
事業名		担当部課	進捗状況
博物館空調設備改修事業		総務部 資産管理課	○
事業概要	既存空調設備に使用されている冷媒用フロンガス（R-22）が令和2年に全廃されることに伴い、空調設備の更新を行います。令和元～2年度に改修工事を行い、令和3年度からの供用開始を目指します。		
令和2年度 実施計画	郷土博物館金のすず空調改修工事及び工事監理業務委託を実施し、令和2年度中の完成を目指します。		
令和2年度 取組結果及び 成果・課題等	館内の空調機器の改修を行い、1階・2階展示室、収蔵庫等には恒温恒湿型の空調機器を設置しました。		
当初予算額（千円）		最終予算額（千円）	決算見込額（千円）
147,560		140,658	139,780
令和2年度 取組結果を踏まえた今後の取組 について	【令和2年度に事業完了】		
施策推進に対する効果や今後期待できること	恒温恒湿型の空調機器を導入したことにより、文化財の保存状況の向上が期待できます。		

第2次基本計画事業の進行管理票

No,	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
30	03 まちを支える人づくり	03 市民文化の充実	16 市民文化の充実
事業名		担当部課	進捗状況
上総金鈴塚古墳出土品再整理報告書 等刊行事業		教育委員会 郷土博物館金のすず	○
事業概要	文化財審議会にて、国指定重要文化財「上総木更津金鈴塚古墳出土品」の再評価に係る審議をする資料として、再整理報告書を刊行し、更にその価値を広く周知するよう一般市民向けの概説書を刊行します。		
令和2年度 実施計画	概説書の作成を進めます。		
令和2年度 取組結果及び 成果・課題等	金鈴塚古墳再整理報告書の普及版の原稿執筆を実施しました。		
当初予算額（千円）		最終予算額（千円）	決算見込額（千円）
1,943		579	576
令和2年度 取組結果を踏まえた今後の取組 について	普及版を刊行し、講演会を実施する予定です。		
施策推進に対する 効果や今後期待 できること	既刊行物である金鈴塚古墳再整理報告書は、専門書であり一般には難しい内容であることから、普及版の刊行により広く市民等にとり郷土の宝を理解しやすくなり、郷土の誇りを育てることが期待できます。		

第2次基本計画事業の進行管理票

No,	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
31	04 まちのにぎわい・活力づくり	01 企業誘致の推進	19 企業誘致の推進
事業名		担当部課	進捗状況
企業誘致奨励金		経済部 産業振興課	○
事業概要	木更津市産業立地促進条例に基づき、交付要件を満たした立地企業に対し、奨励金を交付します。		
令和2年度実施計画	継続企業4社に対し、奨励金を交付します。		
令和2年度取組結果及び成果・課題等	令和2年度は継続企業3件へ奨励金を交付し、2件新たに奨励金指定事業者を指定しました。 近年では、ボルシェ・ジャパン株式会社の立地やコストコホールセールジャパン株式会社の本社移転など、ネームバリューの高い企業の進出による本市のイメージアップに寄与しています。 年々これらの地域で企業立地が進みましたが、インターチェンジ周辺地区においては市街化調整区域であるため、本市の土地利用方針に沿った開発計画や事業者自らが行う基盤整備が必要となることから、立地に至っていないのが現状です。		
当初予算額（千円）		最終予算額（千円）	決算見込額（千円）
62,238		62,238	60,875
令和2年度取組結果を踏まえた今後の取組について	引き続き対象企業に対して奨励金を交付するとともに、新たに交付対象となる企業へは、奨励金交付事務が円滑に進むようにきめ細かなフォローアップを実施します。		
施策推進に対する効果や今後期待できること	令和2年4月1日に施行した新たな産業立地促進条例において、従来の交付要件の緩和や対象地域の拡充を図ったことで、立地を検討する企業に対するインセンティブが期待されます。 また、企業の立地は税収及び雇用の確保のみならず、間接的には交流・定住人口や設備投資等の増加など幅広い波及効果が見込まれるため、引き続き奨励金制度を活用した企業誘致を推進します。		

第2次基本計画事業の進行管理票

No,	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
32	04 まちのにぎわい・活力づくり	02 産業の振興	20 農業の振興
事業名		担当部課	進捗状況
農業次世代人材投資事業		経済部 農林水産課	○
事業概要	次世代を担う農業者となることを志向する新規就農者が新規就農や経営継承するときに、資金を交付することで、経営開始直後の新規就農者を支え、農業に必要な人材を育成・確保します。		
令和2年度 実施計画	資金の交付を受けている夫婦1組と個人1人に追加して、新たに新規就農者3人に資金を交付して農業に必要な人材の確保を図ります。		
令和2年度 取組結果及び 成果・課題等	資金の交付を受けている夫婦1組については、個人型に移行したため、あわせて個人3人に給付金を交付して農業に必要な新たな人材の確保を図りました。		
当初予算額（千円）		最終予算額（千円）	決算見込額（千円）
9,750		3,750	3,750
令和2年度 取組結果を踏まえた 今後の取組について	営農意欲のある新規就農者に対し、営農継続に必要な給付金の交付や農業関係機関と協働した、巡回指導等により支援します。		
施策推進に対する 効果や今後期待できること	次世代を担う新たな農業者を支援することで、人材育成・確保に繋がり、本市農業の持続的な発展に寄与します。		

第2次基本計画事業の進行管理票

No,	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
33	04 まちのにぎわい・活力づくり	02 産業の振興	20 農業の振興
事業名		担当部課	進捗状況
オーガニック米普及推進事業（有機米生産促進事業）		経済部 農林水産課	○
事業概要	①安心・安全な「食」の提供、②農業振興、③環境保全、④都市のブランディング、を推進し、本市が掲げる「オーガニックなまちづくり」を深化させるため、学校給食への提供を目指した有機米の生産促進に向けた取組を支援します。		
令和2年度 実施計画	専門家の指導のもと、市内生産者の協力を得て、有機米の栽培技術の確立に向けた取組を推進します。また、有機米の栽培に必要な機材の導入に対して支援します。		
令和2年度 取組結果及び 成果・課題等	専門家の栽培指導のもと、市内8名の生産者の協力を得て、約5.5ヘクタールの栽培面積より有機米を生産し、市内公立小中学校の学校給食16日分を提供しました。		
当初予算額（千円）		最終予算額（千円）	決算見込額（千円）
1,500		2,108	2,108
令和2年度 取組結果を踏まえた今後の取組 について	市内13名（前年度比5名増）の生産者の協力を得て、約15.4ヘクタール（前年度比約3倍）の栽培面積により、市内公立小中学校の学校給食に提供するための有機米の生産を促進します。		
施策推進に対する 効果や今後期待 できること	市内公立小中学校の学校給食全量を達成するために必要となる専門家による栽培技術の指導及び生産資機材の導入を支援することで、早期の栽培技術の確立とさらなる生産拡大が期待できます。		

第2次基本計画事業の進行管理票

No,	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
34	04 まちのにぎわい・活力づくり	02 産業の振興	22 水産業の振興
事業名		担当部課	進捗状況
水産物供給基盤機能保全事業		経済部 農林水産課	○
事業概要	漁港施設の長寿命化を図るための機能保全計画の策定及び機能保全工事を実施し、更新コストの平準化及び縮減を図ります。		
令和2年度 実施計画	平成24年度に策定した金田漁港機能保全計画に基づき、金田（中島地区）漁港2号防波堤保全工事を実施します。		
令和2年度 取組結果及び 成果・課題等	金田（中島地区）漁港2号防波堤保全工事（電気防食工事）L＝135mを実施しました。		
当初予算額（千円）		最終予算額（千円）	決算見込額（千円）
10,200		8,536	8,536
令和2年度 取組結果を踏まえた 今後の取組について	今後、金田漁港の航路整備（浚渫）と牛込漁港の護岸整備を長寿命化計画に基づき実施します。		
施策推進に対する 効果や今後期待できること	漁港施設の長寿命化を図るための機能保全計画により機能保全工事を実施し、更新コストの平準化及び縮減を図ることができます。		

第2次基本計画事業の進行管理票

No,	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
35	04 まちのにぎわい・活力づくり	02 産業の振興	22 水産業の振興
事業名		担当部課	進捗状況
アサリ増産体制促進事業		経済部 農林水産課	×
事業概要	本市の伝統的な水産業である貝類生産を将来にわたり振興していくため、アサリの稚貝を放流し、資源増進及び安定供給を図るとともに、漁業経営の安定化を図ります。		
令和2年度 実施計画	市内漁業協同組合が行うアサリの稚貝放流事業に対し、千葉県と連携し補助を実施します。		
令和2年度 取組結果及び 成果・課題等	全国的にアサリ稚貝の購入が困難となったため、事業を見送り予算を減額しました。		
当初予算額（千円）		最終予算額（千円）	決算見込額（千円）
8,976		0	0
令和2年度 取組結果を踏ま えた今後の取組 について	二枚貝（アサリ）の安定した漁業を維持していくため、市内漁業協同組合が行うアサリ稚貝の放流事業について、今後も県と連携した支援に努めます。		
施策推進に対す る効果や今後期 待できること	アサリの稚貝を放流することにより、資源増進及び安定供給が図られ漁業経営の安定化を図ることができます。		

第2次基本計画事業の進行管理票

No,	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
36	04 まちのにぎわい・活力づくり	02 産業の振興	22 水産業の振興
事業名		担当部課	進捗状況
アサリ秋冬減耗対策支援促進事業		経済部 農林水産課	△
事業概要	秋冬季に減耗するアサリ稚貝について、その要因の1つであるスズガモによる食害防止対策を実施し、資源増進及び安定供給を図るとともに、漁業経営の安定化を図ります。		
令和2年度実施計画	市内漁業協同組合が行うスズガモによる食害防止対策の取組に対し、千葉県と連携し補助を実施します。		
令和2年度取組結果及び成果・課題等	市内漁業協同組合が行うスズガモによる食害防止対策について、木更津猟友会との取組に対して、千葉県と連携し補助を実施しました。（牛込・江川漁業協同組合） 現場の状況（天候等）により猟友会・漁協との調整が難しいことが明らかになりました。		
当初予算額（千円）		最終予算額（千円）	決算見込額（千円）
1,833		360	229
令和2年度取組結果を踏まえた今後の取組について	秋冬に減耗するアサリ稚貝の要因の1つであるスズガモによる食害防止対策を木更津猟友会と実施します。現場対応（猟友会）が、天候等により計画的に実施できないことがあるため、令和3年度から「囲い網」等の保護施設の対策（テグス・刺し網）についても、補助対象として支援します。		
施策推進に対する効果や今後期待できること	資源増進及び安定供給を図るとともに、漁業経営の安定化が期待できます。		

第2次基本計画事業の進行管理票

No,	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
37	04 まちのにぎわい・活力づくり	02 産業の振興	22 水産業の振興
事業名		担当部課	進捗状況
アサリ稚貝越冬緊急対策事業		経済部 農林水産課	○
事業概要	東京湾のアサリ稚貝は秋季に発生が見られるものの冬にかけての波の影響により多くのアサリが斃死する事から、アサリを越冬、育成させる方策や鳥や魚による食害被害からアサリを守る対策により、資源増進及び安定供給及び漁業経営の安定化を図ります。		
令和2年度実施計画	関係する漁業協同組合において実施する越冬対策の取り組みに対して、千葉県と連携し補助を実施します。		
令和2年度取組結果及び成果・課題等	秋から冬の波浪対策と魚や鳥の食害被害からアサリを保護・育成を図るための取組みを県と連携し補助を実施しました。 R2 金田漁業協同組合 「囲い網」200m×250m 2か所 100,000㎡		
当初予算額（千円）		最終予算額（千円）	決算見込額（千円）
3,900		2,127	2,127
令和2年度取組結果を踏まえた今後の取組について	秋から冬の波浪対策と魚や鳥の食害被害からアサリを保護・育成するために設置する「囲い網」等の整備について、引き続き、県と連携した支援に努めます。		
施策推進に対する効果や今後期待できること	資源増進及び安定供給を図るとともに、漁業経営の安定化が期待できます。		

第2次基本計画事業の進行管理票

No,	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
38	04 まちのにぎわい・活力づくり	02 産業の振興	22 水産業の振興
事業名		担当部課	進捗状況
のり漁場油濁監視事業		経済部 農林水産課	○
事業概要	のり漁場への油濁による漁業被害を未然に防止するため、漁場の監視を実施します。		
令和2年度 実施計画	木更津地区内から選任された漁業協同組合が船舶を使用して行う油濁監視事業に対し、千葉県と連携し補助を実施します。		
令和2年度 取組結果及び 成果・課題等	のり漁場の油濁汚染対策として、市内から選任された漁業協同組合が、船舶を使用して、のり漁場の油濁汚染等の監視を実施しました。本事業を実施した結果、船舶による油濁等の汚染の監視を行うことにより、のり養殖漁場における油濁被害を未然に防止することができました。 110日（10～3月末）		
当初予算額（千円）		最終予算額（千円）	決算見込額（千円）
1,623		1,491	1,490
令和2年度 取組結果を踏まえた今後の取組 について	本市の伝統的な水産業である海苔生産等の振興及び油濁事故に伴う未然防止・軽減のため、今後も県と連携した支援に努めます。		
施策推進に対する効果や今後期待できること	のり漁場への油濁による漁業被害を未然に防止することが期待できます。		

第2次基本計画事業の進行管理票

No,	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
39	04 まちのにぎわい・活力づくり	02 産業の振興	22 水産業の振興
事業名		担当部課	進捗状況
流通改善施設整備事業		経済部 農林水産課	○
事業概要	本市の伝統的な水産業である海苔生産等を振興するため、加工機械等の必要な施設整備を実施し、水産物の生産効率及び品質の向上を図ります。		
令和2年度 実施計画	関係する漁業協同組合において実施する加工機械等の整備に対して、千葉県と連携し補助を実施します。		
令和2年度 取組結果及び 成果・課題等	老朽化した施設の交換により、メンテナンスの向上及び生産力の向上が図れるようになりました。 食品乾燥機2基(焼きばら乾海苔)		
当初予算額（千円）		最終予算額（千円）	決算見込額（千円）
4,550		4,550	4,537
令和2年度 取組結果を踏まえた今後の取組 について	千葉ブランド水産物に認定されている「焼きばら乾海苔」の安定した製品化を図るため、引き続き、県と連携した支援に努めます。		
施策推進に対する 効果や今後期待 できること	メンテナンスの向上・経費削減や生産力の向上が期待できます。		

第2次基本計画事業の進行管理票

No,	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
40	04 まちのにぎわい・活力づくり	02 産業の振興	22 水産業の振興
事業名		担当部課	進捗状況
海岸保全施設整備事業		経済部 農林水産課	○
事業概要	海岸保全施設（防潮堤等）の長寿命化を図りつつ、施設の老朽化対策を計画的に推進するため、長寿命化計画の策定、調査、対策計画の策定、対策工事を実施し、維持管理・更新に係るトータルコストを縮減し、費用の平準化を図ります。		
令和2年度実施計画	海岸保全施設（防潮堤等）の現況を把握するため、現地調査を実施するとともに、長寿命化計画を策定します。		
令和2年度取組結果及び成果・課題等	長寿命化計画により、現状の把握と今後の計画（平準化）を策定することができました。		
当初予算額（千円）		最終予算額（千円）	決算見込額（千円）
6,000		6,000	4,150
令和2年度取組結果を踏まえた今後の取組について	海岸保全施設（防潮堤等）については、長寿命化計画策定の結果、早急に対応する必要がないとの結果から、経過観察と必要に応じて修繕等を実施します。		
施策推進に対する効果や今後期待できること	当面、修繕等の必要がないことから、5年後の再調査まで経過観察を続けます。		

第2次基本計画事業の進行管理票

No,	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
41	04 まちのにぎわい・活力づくり	02 産業の振興	22 水産業の振興
事業名		担当部課	進捗状況
漁港関連整備事業		経済部 農林水産課	○
事業概要	漁港関連施設の維持を行うとともに、漁港航路の浚渫等を実施し、漁港施設を良好な状態に維持し、漁業活動の安全及び効率化を図ります。		
令和2年度実施計画	老朽化により破損等している漁港関連施設（護岸等）を補修するとともに、漁港航路浚渫等を実施します。		
令和2年度取組結果及び成果・課題等	牛込、金田（中島地区）漁港泊地浚渫工事、金田（瓜倉地区）漁港航路浚渫工事、不法投棄処分業務委託等、令和3年度以降も現状や組合からの要望等を踏まえて実施してまいります。		
当初予算額（千円）		最終予算額（千円）	決算見込額（千円）
13,512		14,805	14,805
令和2年度取組結果を踏まえた今後の取組について	市が管理する牛込・金田漁港の老朽化等により破損等した部分について、必要な修繕等を行うことにより、施設の適正な維持管理を実施します。		
施策推進に対する効果や今後期待できること	漁港関連施設の維持を行うとともに、漁港航路の浚渫等を実施し、漁港施設を良好な状態に維持することで、漁業活動の安全及び効率化が期待できます。		

第2次基本計画事業の進行管理票

No,	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
42	04 まちのにぎわい・活力づくり	02 産業の振興	22 水産業の振興
事業名		担当部課	進捗状況
海難予防施設設置事業		経済部 農林水産課	○
事業概要	本市の伝統的な水産業である海苔生産等を振興するため、漁業者の安全を図るとともに、海苔養殖施設への侵入事故の防止等により、安心・安全に漁業活動を行うことができるように標識灯を設置します。（令和2年度予算要求の保守点検費は浅海増養殖振興事業費4,520千円に含む）		
令和2年度実施計画	市内漁業協同組合による標識灯の維持管理費に対して、一部を補助します。		
令和2年度取組結果及び成果・課題等	海苔の時期に組合が設置する標識灯の維持管理費の一部を本年度より補助を実施しました。		
当初予算額（千円）		最終予算額（千円）	決算見込額（千円）
2,364		2,364	2,213
令和2年度取組結果を踏まえた今後の取組について	今後も標識灯の保守点検費等について補助し、組合の経費削減を図ること、経営の安定化を図ります。		
施策推進に対する効果や今後期待できること	海苔養殖施設への進入事故の防止等により、安心・安全に漁業活動を行うことができます。		

第2次基本計画事業の進行管理票

No,	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
43	04 まちのにぎわい・活力づくり	02 産業の振興	22 水産業の振興
事業名		担当部課	進捗状況
共同利用施設設置事業		経済部 農林水産課	○
事業概要	本市の伝統的な水産業である海苔生産を振興するため、海苔の品質向上を図る共同利用施設（高速浸漬船）の整備を図ります。		
令和2年度 実施計画	関係する漁業協同組合において実施する共同利用施設（高速浸漬船）の整備に対して、千葉県と連携し補助を実施します。		
令和2年度 取組結果及び 成果・課題等	海苔の海上作業の効率化による生産規模の拡大を図るため、高速浸漬処理船1隻の導入を千葉県と連携し補助を実施しました。		
当初予算額（千円）		最終予算額（千円）	決算見込額（千円）
11,064		10,020	10,020
令和2年度 取組結果を踏まえた今後の取組について	今後も水産業の振興を図る取組については、県と連携した支援に努めます。		
施策推進に対する効果や今後期待できること	海苔の海上作業の効率化により、生産規模の拡大と漁業経営の安定化が期待できます。		

第2次基本計画事業の進行管理票

No,	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
44	04 まちのにぎわい・活力づくり	02 産業の振興	23 商工業の振興
事業名		担当部課	進捗状況
空き店舗活用支援事業補助		経済部 産業振興課	△
事業概要	「木更津市空き店舗登録制度」に登録されている空き店舗をリフォームし開業する者に対して、改修工事費を一部補助します。		
令和2年度 実施計画	新規出店店舗改修費の2分の1以内かつ上限みなと口（西口）地区100万円 ※ただし、太田山口（東口）は上限50万円を補助します。		
令和2年度 取組結果及び 成果・課題等	本補助金を活用し、西口2店舗（菓子小売、衣服小売）、東口1店舗（飲食店）が新規出店しました。 新型コロナウイルス感染症の影響で新規出店を見送る傾向にありました。		
当初予算額（千円）		最終予算額（千円）	決算見込額（千円）
4,000		4,000	2,413
令和2年度 取組結果を踏まえた 今後の取組について	木更津市産業・創業支援センター（らぶ-B i z）と連携し、新規創業相談者に対して積極的に補助金の案内をするとともに、補助金利用者と登録店舗数を増やすために、登録済みの空き店舗を紹介する記事を市F a c e b o o kに掲載したり、P R動画を作成して情報発信を積極的に行います。		
施策推進に対する 効果や今後期待できること	中心市街地に存する空き店舗を活用した新規出店を起点に、中心市街地へ新たな人の滞留が見込まれ、回遊することで近隣の商店にも足を運んでもらい、中心市街地の活性化に繋がることが期待されます。		

第2次基本計画事業の進行管理票

No,	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
45	04 まちのにぎわい・活力づくり	02 産業の振興	23 商工業の振興
事業名		担当部課	進捗状況
アクアコイン普及推進事業		経済部 産業振興課	○
事業概要	アクアコインの普及推進を図るため、官民により組織された「アクアコイン普及推進協議会」において実施される情報発信事業やチャージ利便性向上事業、機能拡充事業等に対して、負担金を支出します。 また、協定に基づく利用促進策として、君津信用組合が実施する普及事業に対し補助を行います。		
令和2年度 実施計画	アクアコイン普及推進協議会が実施する下記事業に対する負担金を支出します。 ①協議会及びワーキング部会が行う情報発信やPRイベント事業 ②ホームページ等による情報発信事業 ③コンビニATM等を利用したチャージ利便性向上事業 ④寄附受入等に係る機能拡充事業 また、君津信用組合が実施するアクアコインの利用促進事業に対して補助を行います。		
令和2年度 取組結果及び 成果・課題等	アクアコイン普及推進協議会が実施した、新型コロナウイルスの影響を受けた地域の飲食店を応援する「きさ食PON（クーポン）」や、セブン銀行ATMでのチャージ機能を追加したことなどにより、令和2年度のインストール件数、利用額等は前年より増加しました。 なお、新型コロナウイルス感染症の影響により直接対面での加盟店営業活動が行えなかったことから、令和2年度の加盟店増加数は101店に留まり、今後取り組むべき課題として捉えています。		
当初予算額（千円）		最終予算額（千円）	決算見込額（千円）
8,645		8,648	8,569
令和2年度 取組結果を踏まえた今後の取組 について	令和2年度に地方創生推進交付金及び臨時交付金等を活用し、加盟店による情報配信機能、寄附受入機能、遠隔決済機能、ICチップ決済機能などのシステム改修を行ったため、今後は運用開始に向けて取組めます。 また、引き続きコロナ禍という状況を逆手に取った、効果的な事業の実施や上記の新機能について、周知を徹底し、利用者及び加盟店等の増加を目指します。		
施策推進に対する効果や今後期待できること	アクアコインの利用者及び加盟店の増加により、地域の加盟店における消費増が見込まれ、地域経済の活性化が期待されます。 また、アクアコインに単なる決済機能だけでなく、地域貢献できる機能を追加することで、地域通貨としての価値を高め、他の大手決済サービスと差別化を図ります。		

第2次基本計画事業の進行管理票

No,	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
46	04 まちのにぎわい・活力づくり	04 広域交流・国際交流の推進	26 広域交流の推進
事業名		担当部課	進捗状況
みなとの賑わい創出事業（大型クルーズ船の誘致）		経済部 観光振興課	△
事業概要	貨物専用岸壁として利用されている木更津港木更津南部地区木更津ふ頭G・H岸壁に大型外航クルーズ船を誘致し、訪日クルーズ旅客による経済波及効果を本市に創出し、地域の活性化を図ります。また、現在寄港実績のある国内クルーズ船の誘致を継続的にを行い、地域の活性化を図ります。		
令和2年度実施計画	大型外航クルーズの誘致活動を実施し、寄港実現を目指します。また、大型国内クルーズ船の継続的な入港を実施します。		
令和2年度取組結果及び成果・課題等	新型コロナウイルス感染症の影響により国内クルーズ船の入港は中止となりましたが、木更津港や周辺観光地域を紹介するプロモーション動画の作成や最大級のクルーズ商談会で配布される海外雑誌への掲載を行い、木更津港の知名度向上を図りました。		
当初予算額（千円）		最終予算額（千円）	決算見込額（千円）
15,000		2,402	2,402
令和2年度取組結果を踏まえた今後の取組について	港湾管理者や関係者と調整を行い、新型コロナウイルスに対応したクルーズ船の受入体制を整えます。また、国内クルーズ船の入港数を増加させるとともに国外船の入港も目指し、引き続き継続的かつ積極的な誘致活動を行います。		
施策推進に対する効果や今後期待できること	大型クルーズ船の寄港を実現することにより、クルーズ旅客による地元への経済波及効果を生み出すことが期待できます。		

第2次基本計画事業の進行管理票

No,	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
47	04 まちのにぎわい・活力づくり	04 広域交流・国際交流の推進	26 広域交流の推進
事業名		担当部課	進捗状況
パークバイプロジェクト推進事業 (鳥居崎海浜公園整備)		経済部 産業振興課	△
事業概要	鳥居崎海浜公園において、Park-PFI制度を活用し、民間の集客施設の誘致を図るとともに、公園施設の一体的な整備を行うことで、賑わいのある新たな交流拠点の創出を目指します。		
令和2年度 実施計画	民間事業者との契約に基づく施設整備を行い、令和3年3月末の完成を目指します。		
令和2年度 取組結果及び 成果・課題等	新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を起因とする飲食業等への影響もあり、施設計画や施工工程の見直しを要したため、開業スケジュールを変更して対応したものです。 令和2年12月にテナントの出店体制が整ったことから、令和3年3月に契約を締結しました。		
当初予算額（千円）		最終予算額（千円）	決算見込額（千円）
216,070		543	504
令和2年度 取組結果を踏まえた今後の取組 について	スケジュールは変更しましたが、事業者と連携し令和4年3月の開業を目指し、地元調整、工事認可、施設整備等を進めてまいります。		
施策推進に対する効果や今後期待できること	本事業は、民間によって運営される飲食や宿泊の施設と、その周辺の園路や植栽などの公園施設も一体的に整備することで、公園としての魅力の向上や整備費の削減を図るものです。		

第2次基本計画事業の進行管理票

No,	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
48	05 まちの快適・うるおい空間づくり	02 都市環境の充実	29 市街地整備の充実
事業名		担当部課	進捗状況
金田西特定土地区画整理事業負担金		都市整備部 市街地整備課	△
事業概要	多様な都市機能が集積した良好な居住環境を有する住宅地の形成を図るため、県が施行する金田西特定土地区画整理事業に対し負担金を支出します。		
令和2年度実施計画	県が実施する都市計画道路築造、区画道路築造、造成盛土工事、移転補償等に対し負担金を支出します。		
令和2年度取組結果及び成果・課題等	県が行った金田4号線築造工事、中野畑沢線築造工事（歩道部）、区画道路築造工事、宅地造成工事及び家屋移転等に対し負担金を支出し、土地区画整理事業による市街地整備を行いました。移転補償交渉等に不測の期間を要したため、一部負担金を令和3年度に繰り越しました。		
当初予算額（千円）		最終予算額（千円）	決算見込額（千円）
876,505		748,325	719,175
令和2年度取組結果を踏まえた今後の取組について	令和5年度の事業完了に向け、引き続き県が行う都市計画道路築造、区画道路築造、造成盛土工事及び移転補償等に対して、負担金を支出していきます。		
施策推進に対する効果や今後期待できること	引き続き県が行う都市計画道路築造、区画道路築造、造成盛土工事及び移転補償等に対して、負担金を支出し、事業の進捗を図ることで、多様な都市機能が集積した良好な居住環境を有する住宅地の形成が推進されます。		

第2次基本計画事業の進行管理票

No,	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
49	05 まちの快適・うるおい空間づくり	02 都市環境の充実	29 市街地整備の充実
事業名		担当部課	進捗状況
街なか居住マンション建設補助事業		都市整備部 住宅課	○
事業概要	コンパクトなまちづくりを目指し、木更津駅周辺において市街地の環境の整備改善、良好な市街地住宅の供給等に資するため、土地利用の共同化、高度化等による定住促進に寄与する事業を施行する者に対し補助金を交付します。		
令和2年度 実施計画	令和元年度から施行している1事業者に対し、補助金を交付します。		
令和2年度 取組結果及び 成果・課題等	マンションを建設する1事業者に対して、国の制度（交付金）を利用し、補助金を交付しました。		
当初予算額（千円）		最終予算額（千円）	決算見込額（千円）
113,360		61,900	61,157
令和2年度 取組結果を踏まえた 今後の取組について	引き続き1事業者に対し補助金を交付する予定です。		
施策推進に対する 効果や今後期待できること	市街地の環境の整備改善及び良好な市街地住宅の供給等が図られることから、街なかに新たな賑わいが創出されるものと期待されます。		

第2次基本計画事業の進行管理票

No,	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
50	05 まちの快適・うるおい空間づくり	02 都市環境の充実	29 市街地整備の充実
事業名		担当部課	進捗状況
街なか居住マンション取得助成事業		都市整備部 住宅課	○
事業概要	コンパクトなまちづくりを目指し、木更津駅周辺への定住を誘導します。良質な市街地住宅の供給等に資する「木更津市街なか居住マンション建設補助」を受けて建設されたマンションの住戸を取得した者に対し、補助金を交付するものです。		
令和2年度 実施計画	令和元年度に完成したマンション（木更津1丁目33戸、富士見2丁目84戸）を取得したものに対し、補助金を交付します。		
令和2年度 取組結果及び 成果・課題等	本市から補助金を受けて建てられたマンション（2地区98戸）の住戸取得者に対し、一戸あたり50万円を限度に補助金を交付しました。		
当初予算額（千円）		最終予算額（千円）	決算見込額（千円）
58,500		49,000	48,500
令和2年度 取組結果を踏ま えた今後の取組 について	引き続き（2地区9戸）の住戸を取得した者に対し、一戸あたり50万円を限度に補助金を交付する予定です。		
施策推進に対す る効果や今後期 待できること	中心市街地への移住・定住及び地域の活性化が図られるなどの効果が期待できます。		

第2次基本計画事業の進行管理票

No,	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
51	05 まちの快適・うるおい空間づくり	02 都市環境の充実	30 公園・緑地の充実
事業名		担当部課	進捗状況
公園整備事業		都市整備部 市街地整備課	○
事業概要	未整備公園の施設整備（遊具、照明灯、芝張り、フェンス等の整備）を実施します。なお、整備優先度、内容等については、公園予定地周辺の住宅張り付き状況、地区特性及び地域住民の要望等を勘案し、柔軟な対応で整備を進めます。		
令和2年度 実施計画	金田東1号近隣公園の整備を実施します。		
令和2年度 取組結果及び 成果・課題等	昨年度に引き続き金田東1号近隣公園及び昨年度から繰り越していた公園内公衆便所の整備を実施し、一部を供用開始しました。 課題として、今後の国庫交付金による補助の状況が不透明なことが挙げられます。		
当初予算額（千円）		最終予算額（千円）	決算見込額（千円）
101,370		45,525	45,146
令和2年度 取組結果を踏まえた 今後の取組について	公園予定地周辺の住宅張り付き状況、地区の特性及び地域住民の要望等を勘案し、公園整備を実施のうえ、早期供用開始を図る予定です。令和3年度は、引き続き金田東1号近隣公園の整備を実施します。		
施策推進に対する 効果や今後期待 できること	近隣公園の整備により地域の憩いの場が生まれ、地区住民のレクリエーションや自治会活動の拠点として活用できるほか、市民の健康保持・増進に寄与が期待できます。		

第2次基本計画事業の進行管理票

No,	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
52	05 まちの快適・うるおい空間づくり	02 都市環境の充実	30 公園・緑地の充実
事業名		担当部課	進捗状況
都市公園安全・安心対策事業		都市整備部 市街地整備課	△
事業概要	公園内公衆便所及び園路等のバリアフリー化、老朽化した遊具の改築・更新及び公園施設の長寿命化計画見直し業務を行います。		
令和2年度実施計画	中の島公園便所改修工事及び公園施設更新工事を実施します。		
令和2年度取組結果及び成果・課題等	昨年度から繰り越していた清見台中央公園公衆便所の工事が完了しました。また、公園施設更新工事を実施しました。中の島公園便所改修工事については入札の不調により事業を令和3年度に繰り越しました。		
当初予算額（千円）		最終予算額（千円）	決算見込額（千円）
61,067		24,538	24,163
令和2年度取組結果を踏まえた今後の取組について	令和3年度は公園施設更新工事を実施するほか、中の島公園便所改修工事を実施していきます。		
施策推進に対する効果や今後期待できること	公園内公衆便所及び園路等のバリアフリー化、老朽化した遊具の改築・更新により子供や高齢者をはじめ、誰もが安全に安心して公園を利用できるようになります。		

第2次基本計画事業の進行管理票

No,	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
53	05 まちの快適・うるおい空間づくり	02 都市環境の充実	30 公園・緑地の充実
事業名		担当部課	進捗状況
中の島大橋改修事業		都市整備部 市街地整備課	△
事業概要	中の島大橋は、観光スポットであり、潮干狩り客の利用も多くなっています。また、老朽化や塩害による腐食が激しくなっているため、公園施設長寿命化計画に位置づけて、改修を推進します。		
令和2年度実施計画	中の島大橋主桁・橋脚・防護柵・地覆工事を実施します。		
令和2年度取組結果及び成果・課題等	中の島大橋主桁・橋脚・防護柵・地覆工事について、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、関係機関との調整に不測の期間を要したため、事業を令和3年度に繰り越しました。		
当初予算額（千円）		最終予算額（千円）	決算見込額（千円）
99,000		385	385
令和2年度取組結果を踏まえた今後の取組について	引き続き、中の島大橋主桁・橋脚・防護柵・地覆工事を行うとともに、高欄の更新工事を実施します。		
施策推進に対する効果や今後期待できること	老朽化した中の島大橋の改修により、安全に安心して施設を利用できるようになります。		

第2次基本計画事業の進行管理票

No,	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
54	05 まちの快適・うるおい空間づくり	02 都市環境の充実	31 住環境の整備
事業名		担当部課	進捗状況
木造住宅リフォーム事業		都市整備部 建築指導課	○
事業概要	木造住宅の耐震改修工事に伴い実施されるリフォーム工事に要する費用の一部を補助することにより、耐震性向上と同時に当該住宅を長期にわたり使用するための維持保全を図り、既存住宅ストックの質の向上に寄与します。		
令和2年度 実施計画	耐震改修に伴うリフォーム補助を4件予定しています。		
令和2年度 取組結果及び 成果・課題等	耐震改修に伴うリフォームについては、5件の申請があり工事を実施しました。		
当初予算額（千円）		最終予算額（千円）	決算見込額（千円）
1,200		240	240
令和2年度 取組結果を踏ま えた今後の取組 について	引き続き、木造住宅の耐震改修工事に伴い実施されるリフォーム工事に要する費用の一部補助を行う予定です。		
施策推進に対す る効果や今後期 待できること	木造住宅の耐震改修を促進し、震災に強いまちづくりの推進に貢献することが出来ます。		

第2次基本計画事業の進行管理票

No,	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
55	05 まちの快適・うるおい空間づくり	02 都市環境の充実	31 住環境の整備
事業名		担当部課	進捗状況
市営住宅長寿命化計画整備事業		都市整備部 住宅課	○
事業概要	市営住宅9団地470戸のうち、市営住宅長寿命化計画に基づき、存続団地である5団地（住吉・長須賀・東清・真里谷・江川）について、ライフサイクルコストの縮減、ストック推計等を踏まえ計画的に施設の改善を図ります。		
令和2年度実施計画	存続予定である長須賀団地のうち、平屋建1棟7戸、2階建2棟11戸について便所等改修（水洗化）工事を実施し、さらに2階建5棟26戸についての便所等改修工事も行います。		
令和2年度取組結果及び成果・課題等	存続団地である長須賀団地のうち、平屋建1棟7戸、2階建2棟11戸について、便所等改修（水洗化）工事を実施しました。 さらに、同団地の2階建て5棟26戸の追加別途工事を実施しています。		
当初予算額（千円）		最終予算額（千円）	決算見込額（千円）
30,000		36,589	35,390
令和2年度取組結果を踏まえた今後の取組について	引き続き、存続団地である長須賀団地便所等改修（水洗化）工事を実施する予定です。		
施策推進に対する効果や今後期待できること	存続団地の長寿命化を図ることにより、老朽化している団地の効率的かつ円滑な管理をすることができ、ライフサイクルコストの縮減に繋げることができま		

第2次基本計画事業の進行管理票

No,	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
56	05 まちの快適・うるおい空間づくり	02 都市環境の充実	31 住環境の整備
事業名		担当部課	進捗状況
空家バンク・リフォーム助成事業		都市整備部 住宅課	○
事業概要	平成29年12月に開始した木更津市空家バンクにより、空家の利活用を促進し、移住・定住や地域の活性化を促進します。また、空家バンクに登録された空家のリフォームに対し助成することにより、空家バンク制度の運用を促進します。		
令和2年度実施計画	空家バンクに登録された空家のリフォーム工事（3件程度：補助金の額は工事内容や要件により変動）について、補助金を交付します。		
令和2年度取組結果及び成果・課題等	平成29年12月に運用を開始した「木更津市空家バンク」については、令和2年3月末現在で24件の物件登録がありました。また、平成30年4月に開始した「空家リフォーム助成制度」については、令和2年度では4件の物件について助成しました。		
当初予算額（千円）		最終予算額（千円）	決算見込額（千円）
6,000		4,000	3,000
令和2年度取組結果を踏まえた今後の取組について	引き続き空家バンク及び空家リフォーム助成制度について、市民へのPRに取り組む予定です。		
施策推進に対する効果や今後期待できること	空家等の利活用促進に資する「木更津市空家バンク」の活用を推進することにより、空家の活用、良好な生活環境の保全、移住・定住及び地域の活性化が図られるなどの効果が期待できます。		

第2次基本計画事業の進行管理票

No,	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
57	05 まちの快適・うるおい空間づくり	03 交通環境の充実	33 交通体系の充実
事業名		担当部課	進捗状況
橋りょう長寿命化修繕事業		都市整備部 土木課	○
事業概要	橋梁の損傷が大きくなる前に適切な対策を講じることにより、補修費を抑えて健全な状態を維持していくことを目的として策定した、橋梁長寿命化計画に基づき、計画的に修繕工事等を実施します。		
令和2年度 実施計画	橋梁の修繕実施設計、修繕工事を行います。		
令和2年度 取組結果及び 成果・課題等	橋梁の修繕実施設計を5箇所実施しました。また、過年度に実施した修繕実施設計により修繕工事を2箇所実施しました。		
当初予算額（千円）		最終予算額（千円）	決算見込額（千円）
76,000		106,290	105,994
令和2年度 取組結果を踏ま えた今後の取組 について	今後も橋梁長寿命化計画に基づき、計画的に修繕工事等を実施することにより、健全な状態の維持に努めます。		
施策推進に対す る効果や今後期 待できること	定期点検を実施することにより、損傷箇所や状況について経過を把握でき、健全度評価の低い橋梁を計画的に修繕することにより、安心して安全な道路環境を維持することができます。		

第2次基本計画事業の進行管理票

No,	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
58	05 まちの快適・うるおい空間づくり	03 交通環境の充実	33 交通体系の充実
事業名		担当部課	進捗状況
道路ストック定期点検事業		都市整備部 土木課	×
事業概要	道路利用者及び第三者への被害を防止するため、舗装、道路法面、道路照明、大型標識等の点検を実施します。その結果、異常が認められた場合には、道路ストック修繕事業で修繕工事を実施します。		
令和2年度実施計画	舗装路面の性状調査、道路照明点検、大型標識点検を実施します。		
令和2年度取組結果及び成果・課題等	防災・安全社会資本整備交付金の予算配分がないため、事業の執行を見送りました。		
当初予算額（千円）		最終予算額（千円）	決算見込額（千円）
3,000		0	0
令和2年度取組結果を踏まえた今後の取組について	予算の確保に努め、適正な調査実施を図ります。		
施策推進に対する効果や今後期待できること	定期点検を実施することにより、損傷箇所や状況について経過を把握でき、適切に異常箇所を修繕することができます。		

第2次基本計画事業の進行管理票

No,	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
59	05 まちの快適・うるおい空間づくり	03 交通環境の充実	33 交通体系の充実
事業名		担当部課	進捗状況
道路ストック修繕事業		都市整備部 土木課	○
事業概要	道路ストック定期点検事業による点検結果を踏まえ、舗装、道路法面、道路照明、大型標識等の修繕を実施します。		
令和2年度実施計画	舗装修繕工事、道路法面設計を実施します。		
令和2年度取組結果及び成果・課題等	新型コロナウイルスの影響で、適正工期内に完了する見込みがないため、FWD調査のみを実施しました。 また、令和元年度に発生した台風のため、令和2年度に繰り越した舗装修繕工事2箇所を実施しました。		
当初予算額（千円）		最終予算額（千円）	決算見込額（千円）
92,000		33,811	28,769
令和2年度取組結果を踏まえた今後の取組について	不測の事態にも対応できるよう工程等の調整を図り、舗装修繕工事を実施します。		
施策推進に対する効果や今後期待できること	修繕工事を実施することにより、安心して安全な道路環境を維持することができま		

第2次基本計画事業の進行管理票

No,	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
60	05 まちの快適・うるおい空間づくり	03 交通環境の充実	33 交通体系の充実
事業名		担当部課	進捗状況
新火葬場周辺市道整備事業		都市整備部 土木課	△
事業概要	火葬場周辺の市道は林地に囲まれた狭隘な道路であり、歩行者と車両の円滑な通行に支障があることから、新火葬場の整備に合わせて周辺市道の拡幅及び新設整備を行い、通行の安全性の確保と周辺地区及び幹線道路等への交通アクセスの向上を図ります。		
令和2年度実施計画	物件調査、用地測量、不動産鑑定、用地取得、物件補償、道路改良工事を実施します。		
令和2年度取組結果及び成果・課題等	各種調査等を実施し、用地（1,520㎡）の取得、家屋（1件）及び物件（3件）を移設しました。 用地取得交渉に時間を要していることから、道路改良工事に遅れが生じています。		
当初予算額（千円）		最終予算額（千円）	決算見込額（千円）
245,515		77,844	77,156
令和2年度取組結果を踏まえた今後の取組について	用地取得交渉に外部委託を用いるなどにより、用地取得のより一層の進捗を図ります。		
施策推進に対する効果や今後期待できること	歩行者や通行車両の安全性の確保と周辺地区及び幹線道路等への交通アクセスが向上します。		

第2次基本計画事業の進行管理票

No,	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
61	05 まちの快適・うるおい空間づくり	03 交通環境の充実	33 交通体系の充実
事業名		担当部課	進捗状況
江川総合運動場周辺市道整備事業		都市整備部 土木課	△
事業概要	江川総合運動場整備に伴い、周辺の市道が狭隘であり中野畑沢線から運動場までのアクセスに支障が予想されるため、総合運動場の供用までに周辺市道の整備を行い、歩行者の安全と車両の円滑な通行を図ります。		
令和2年度 実施計画	用地測量、不動産鑑定、用地取得、道路改良工事を実施します。		
令和2年度 取組結果及び 成果・課題等	各種調査等を実施し、用地（47㎡）取得及び国有地取得のための分筆登記（2,346㎡）、道路改良工事（L=136m）を実施しました。 用地取得交渉に時間を要していることから、道路改良工事に遅れが生じています。		
当初予算額（千円）		最終予算額（千円）	決算見込額（千円）
61,552		39,430	39,430
令和2年度 取組結果を踏まえた今後の取組 について	今後も用地取得交渉を粘り強く進め、用地取得の推進を図ります。		
施策推進に対する効果や今後期待できること	歩行者の安全性確保と車両の円滑な通行など、施設利用者の利便性が向上します。		

第2次基本計画事業の進行管理票

No,	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
62	05 まちの快適・うるおい空間づくり	03 交通環境の充実	33 交通体系の充実
事業名		担当部課	進捗状況
市道6431号線道路改良事業		都市整備部 土木課	○
事業概要	当該地区の幹線道路である本路線は、道路幅員が狭隘で一般車両のすれ違いが困難な場所が多いことから、道路幅員を広げることによって、歩行者の安全と車両の円滑な通行を図ります。		
令和2年度 実施計画	道路幅員を拡幅する道路改良工事（L＝409m）を実施します。		
令和2年度 取組結果及び 成果・課題等	道路幅員を拡幅する道路改良工事（L＝613m）を実施しました。		
当初予算額（千円）		最終予算額（千円）	決算見込額（千円）
153,408		154,029	151,021
令和2年度 取組結果を踏まえた 今後の取組について	引き続き早期発注に努め、遅延のないよう事業完了に努めます。		
施策推進に対する 効果や今後期待できること	通行車両の安全性の確保と周辺地区及び幹線道路等への交通アクセスが向上します。		

第2次基本計画事業の進行管理票

No,	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
63	05 まちの快適・うるおい空間づくり	03 交通環境の充実	33 交通体系の充実
事業名		担当部課	進捗状況
中野畑沢線整備事業（桜井工区）		都市整備部 土木課	△
事業概要	本路線は、金田地区から中心市街地を通り畑沢地区まで木更津市を南北に縦断する重要な幹線道路として整備促進が図られております。本工区については、未だ未整備のため、その機能を十分に発揮することができないことから整備を進め、国道16号に接道することにより、交通アクセスの向上及び経済の活性化に大きく寄与します。		
令和2年度実施計画	物件調査、不動産鑑定、用地取得、物件補償を実施します。		
令和2年度取組結果及び成果・課題等	各種調査等を実施し、用地（5,818㎡）を取得しました。 用地取得交渉に時間を要していることから、道路改良工事に遅れが生じています。		
当初予算額（千円）		最終予算額（千円）	決算見込額（千円）
38,848		34,344	34,344
令和2年度取組結果を踏まえた今後の取組について	今後も用地取得交渉を粘り強く進め、用地取得の推進を図ります。		
施策推進に対する効果や今後期待できること	幹線道路等への交通アクセスが向上します。		

第2次基本計画事業の進行管理票

No,	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
64	05 まちの快適・うるおい空間づくり	03 交通環境の充実	33 交通体系の充実
事業名		担当部課	進捗状況
中野畑沢線整備事業（県営事業）		都市整備部 土木課	△
事業概要	中野畑沢線中野工区の整備は、アクアライン着岸地周辺地区の道路網強化を図り、地元生活道路の渋滞緩和につながる事業です。本工区は、千葉県による事業として平成29年度に国の事業認可を得て事業着手しており、早期完成を促進するため、千葉県の行う街路事業について事業費の一部を負担します。		
令和2年度 実施計画	県事業の事業費の一部を負担します。		
令和2年度 取組結果及び 成果・課題等	事業費の一部負担及び土地所有者への用地交渉を実施しました。		
当初予算額（千円）		最終予算額（千円）	決算見込額（千円）
39,707		25,592	9,159
令和2年度 取組結果を踏ま えた今後の取組 について	引き続き事業費の一部負担を行いつつ、千葉県とともに土地所有者に対する用地交渉を行います。		
施策推進に対す る効果や今後期 待できること	幹線道路等への交通アクセスが向上します。		

第2次基本計画事業の進行管理票

No,	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
65	05 まちの快適・うるおい空間づくり	03 交通環境の充実	33 交通体系の充実
事業名		担当部課	進捗状況
下郡大稲線整備事業		都市整備部 土木課	○
事業概要	当地域は、圏央道や国道410号バイパスの開通に伴い地区内の通過交通が増加しており、また、平成29年10月に開業した「道の駅 木更津 うまくたの里」を核とした周辺地域の振興を図るためにアクセス機能の向上が求められています。本路線の新設整備により交通安全と交通アクセスの向上を図るとともに、地域振興に寄与します。		
令和2年度 実施計画	県道接続詳細設計（L＝200m）を実施します。		
令和2年度 取組結果及び 成果・課題等	県道接続詳細設計（L＝200m）を実施しました。		
当初予算額（千円）		最終予算額（千円）	決算見込額（千円）
8,000		7,370	7,370
令和2年度 取組結果を踏まえた今後の取組 について	引き続き設計業務を実施し、計画通り事業の進捗を図ります。		
施策推進に対する 効果や今後期待できること	幹線道路等への交通アクセスが向上します。		

第2次基本計画事業の進行管理票

No,	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
66	05 まちの快適・うるおい空間づくり	03 交通環境の充実	33 交通体系の充実
事業名		担当部課	進捗状況
草敷潮見線整備事業（請西工区）		都市整備部 土木課	○
事業概要	本路線の整備は、国道16号及び127号から かずさアカデミアパークまでを結ぶ主要幹線道路として、交通アクセスの向上を図り企業誘致を推進するとともに、請西地区の良好な市街地環境の形成を促進しようとするものです。なお、本路線の整備については、千葉県による事業として進めており、関連工事などについて協議します。		
令和2年度実施計画	土地開発公社経営健全化計画に伴う買戻しであり単年度事業となります。		
令和2年度取組結果及び成果・課題等	土地所有者への用地交渉を実施しました。		
当初予算額（千円）		最終予算額（千円）	決算見込額（千円）
55,646		55,646	55,645
令和2年度取組結果を踏まえた今後の取組について	引き続き、千葉県とともに土地所有者に対する用地交渉を行います。		
施策推進に対する効果や今後期待できること	幹線道路等への交通アクセスが向上します。		

第2次基本計画事業の進行管理票

No,	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
67	05 まちの快適・うるおい空間づくり	03 交通環境の充実	34 港湾機能の充実
事業名		担当部課	進捗状況
木更津港湾整備事業県負担金		経済部 産業振興課	△
事業概要	千葉県が木更津港港湾計画により実施する木更津港整備について、地方財政法第27条に基づいて事業費の一部を支出します。		
令和2年度 実施計画	内港地区の栈橋、係留施設等の整備とともに南部地区の2号橋改修工事に要する事業費の一部を支出します。		
令和2年度 取組結果及び 成果・課題等	老朽化が進む南部地区2号橋について、国の補助金を受け、平成30年度から令和5年度までの計画を策定し、橋梁補修、耐震補強工事を実施しています。		
当初予算額（千円）		最終予算額（千円）	決算見込額（千円）
225,027		92,623	73,313
令和2年度 取組結果を踏ま えた今後の取組 について	引き続き、千葉県と協議の上、港湾整備に資する事業費の一部を負担します。事業費の負担にあたっては、県と調整し効果的な執行に努めます。		
施策推進に対す る効果や今後期 待できること	引き続き、防災対策やインフラの長寿命化を進めるとともに、今後は内港地区における海辺の賑わい空間づくりや、南部地区の物流機能強化、大型クルーズ船の受入環境の充実を図ってまいります。		

第2次基本計画事業の進行管理票

No,	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
68	05 まちの快適・うるおい空間づくり	04 生活環境の充実	37 資源循環の推進
事業名		担当部課	進捗状況
第2期君津地域広域廃棄物処理事業		環境部 まち美化推進課	○
事業概要	廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、市町村は区域内の一般廃棄物の処理について責任を負っています。現在は君津地域4市が株式会社かずさクリーンシステムに委託し、廃棄物の溶融処理を行っていますが、当該施設の操業が令和8年度までとなっていることから、安房地域とも連携し、6市1町による令和9年度を始期とする次期施設の整備を行います。		
令和2年度実施計画	令和2年9月に設計・建設から維持管理・運営までを行うSPC（特別目的会社）と事業契約を締結し、SPC主体のもと、建設候補地の環境影響評価を実施します。また、各自治体が総会招集請求権など各種請求権を有することができる3%を最低限それぞれ保有することを前提として、35%を7自治体で出資します。 加えて、優先交渉権者から提出された提案書類において、現事業と同様に次期事業についても優先交渉権者のグループ会社から排出される事業系ごみを受入、処理することにより、処理委託単価の低減が図れる内容の提案が示されたことから、受入を前提に検討を行います。		
令和2年度取組結果及び成果・課題等	令和2年9月に設計・建設から維持管理・運営までを行うSPC（特別目的会社）と事業契約を締結し、SPC主体のもと、建設地の環境影響評価を実施しています。 また、令和3年1月に各自治体が総会招集請求権など各種請求権を有することができる3%を最低限それぞれ保有することを前提として、35%を7自治体で出資しました。 加えて、優先交渉権者から提出された提案書類において、現事業と同様に次期事業についても優先交渉権者のグループ会社から排出される事業系ごみを受入、処理することにより、処理委託単価の低減が図れる内容の提案を受け入れることとし、令和3年3月に変更契約を締結しました。		
当初予算額（千円）		最終予算額（千円）	決算見込額（千円）
47,476		211,294	210,724
令和2年度取組結果を踏まえた今後の取組について	令和3年度は現況調査及び予測評価等の環境影響評価業務を引き続き実施してまいります。		
施策推進に対する効果や今後期待できること	現在は、株式会社かずさクリーンシステムに委託し、廃棄物の溶融処理を行っていますが、当該施設の操業期限が令和8年度までとなっていることから、令和9年度以降のごみ処理施設を新たに設けることで、生活衛生が保たれます。		

第2次基本計画事業の進行管理票

No,	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
69	05 まちの快適・うるおい空間づくり	04 生活環境の充実	38 生活衛生の向上
事業名		担当部課	進捗状況
木更津駅西口公衆便所改修事業		環境部 環境管理課	○
事業概要	木更津駅西口公衆便所の改修工事を行うことにより、観光客等の利用に供するとともに、公衆衛生の向上の推進を図ります。		
令和2年度 実施計画	木更津駅西口公衆便所の改修工事を行います。		
令和2年度 取組結果及び 成果・課題等	令和3年3月に木更津駅西口公衆便所改修工事は完了しました。		
当初予算額（千円）		最終予算額（千円）	決算見込額（千円）
11,046		11,019	11,019
令和2年度 取組結果を踏ま えた今後の取組 について	公衆便所を快適に利用できるよう維持管理に努め、公衆衛生の向上の推進を図ってまいります。 【令和2年度に事業完了】		
施策推進に対す る効果や今後期 待できること			

第2次基本計画事業の進行管理票

No,	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
70	05 まちの快適・うるおい空間づくり	04 生活環境の充実	38 生活衛生の向上
事業名		担当部課	進捗状況
合併処理浄化槽設置事業補助		環境部 まち美化推進課	○
事業概要	公共用水域の汚濁の原因となっている生活雑排水を適正に処理するため、合併処理浄化槽を設置する者に対し設置費用の一部を補助することにより、合併処理浄化槽の普及・啓発を図ります。		
令和2年度実施計画	平成27年度に策定した「循環型社会形成推進交付金事業実施計画」に基づき、木更津市内で合併処理浄化槽を設置した者に対し、補助金を交付します。また、単独浄化槽・汲取り便槽からの転換をする者に対しては転換補助を加算して交付します。		
令和2年度取組結果及び成果・課題等	新規設置23基、単独転換3基、汲取転換2基で合計28基の申請があり、合併処理浄化槽の設置者に対し補助金を交付しました。		
当初予算額（千円）		最終予算額（千円）	決算見込額（千円）
14,420		14,420	13,172
令和2年度取組結果を踏まえた今後の取組について	国としては、単独処理浄化槽からの転換に力を入れている中、令和2年度における本市の単独転換の実績が3基のみであったことから、周知体制等を見直し、単独処理浄化槽設置基数の低減を図ります。		
施策推進に対する効果や今後期待できること	合併処理浄化槽の設置・転換を推進することにより、公共用水域の汚濁の原因となっている生活雑排水が適正に処理され、河川等への水質汚濁による環境負荷が軽減されることから、自然環境・生活環境の保全につながります。		

第2次基本計画事業の進行管理票

No,	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
71	05 まちの快適・うるおい空間づくり	04 生活環境の充実	38 生活衛生の向上
事業名		担当部課	進捗状況
新火葬場整備事業		環境部 火葬場建設課	○
事業概要	老朽化した現火葬場を更新するため、君津地域4市が共同利用できる広域的連携施設として、令和4年12月の供用開始に向けた新火葬場の施設整備をPFI事業によって進めます。		
令和2年度実施計画	PFI事業者に対し本市で求める要求水準の確保を図るため、令和元年度から実施している設計・建設段階におけるモニタリング業務を引き続き進めるとともに、事業の安定を図るため、各種担保設定や相互連絡等に関する取り決めを行う直接協定を、事業者へ融資する金融機関と締結します。		
令和2年度取組結果及び成果・課題等	令和元年度から実施している設計・建設モニタリング業務を引き続き進め、要求水準を確保しました。また、アドバイザーの支援のもと、計画どおり金融機関と直接協定を締結しました。なお、工事段階において周辺住民への影響が発生しており、対策が必要です。		
当初予算額（千円）		最終予算額（千円）	決算見込額（千円）
3,600		2,805	2,805
令和2年度取組結果を踏まえた今後の取組について	設計・建設モニタリング業務においては、引き続き定例会等を通して事業者やアドバイザーとの連携を一層強化しつつ確実に実施するとともに、周辺住民への影響を最小限にとどめるよう対策を講じてまいります。 並行して、関連する条例の整備や指定管理者の指定手続きを進めてまいります。		
施策推進に対する効果や今後期待できること	能力の限界に達しつつある現火葬場を更新し、より安定した火葬業務に対応することで、生活衛生の向上を図ります。		

第2次基本計画事業の進行管理票

No,	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
72	05 まちの快適・うるおい空間づくり	05 自然環境の保護・環境の保全	40 環境の保全
事業名		担当部課	進捗状況
住宅用省エネルギー設置導入促進事業		環境部 環境管理課	○
事業概要	地球温暖化の防止並びに家庭におけるエネルギーの安定確保及びエネルギー利用の効率化・最適化を図るため、住宅用省エネルギー設備の導入に対し助成を行います。この事業を実施することにより、各家庭における住宅用省エネルギー設備の設置が促進され、省エネルギー対策の推進に寄与することが期待されます。		
令和2年度実施計画	家庭における住宅用省エネルギー設備（太陽光発電システム・家庭用燃料電池システム（エネファーム）・定置用リチウムイオン蓄電池・太陽熱利用システム）の導入を促進するため、当該設備を設置する家庭等に対し助成を行います。		
令和2年度取組結果及び成果・課題等	太陽光発電システム等の住宅用省エネルギー設備等を設置した市民に対して、合計142件の補助金を交付し、家庭におけるエネルギー利用の効率化、最適化を図りました。		
当初予算額（千円）		最終予算額（千円）	決算見込額（千円）
16,550		12,763	12,663
令和2年度取組結果を踏まえた今後の取組について	申請については、令和2年8月に県費補助分の予算額に達しました。市内の家庭における住宅用省エネルギー設備等の需要が高まっているため、当該設備を設置する家庭等に対し、今後も助成を行ってまいります。		
施策推進に対する効果や今後期待できること	各家庭における住宅用省エネルギー設備の設置が促進され、省エネルギー対策の推進に寄与することが期待されます。		

第2次基本計画事業の進行管理票

No,	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
73	06 構想の実現に向けて	02 協働の推進	44 オーガニックなまちづくりの推進
事業名		担当部課	進捗状況
オーガニックシティ推進事業		企画部 地方創生推進課	○
事業概要	本市を持続可能なまちとして次世代へ継承するため、関係団体・企業等の参画のもと組織した「木更津市オーガニックシティプロジェクト推進協議会」において、「オーガニックなまちづくり」の普及・啓発を行います。また、オーガニックシティとしての魅力を効果的に発信することで、市民に向けてはオーガニックなまちづくりへの意識の醸成・地域への愛着度向上を図り、市外に向けてはオーガニックシティの認知度向上や移住・交流の促進を図ります。		
令和2年度 実施計画	魅力発信事業として、令和2年10月に開催される「第5回オーガニックライフスタイルEXPO」へ出展し、オーガニックに関心のある来場者にオーガニックシティきさらづのPRを行うため、本市で生産された農産物等の販売やプロモーションパンフレット等の配布を行います。 また、オーガニックシティきさらづの魅力を最大限発揮し、「オーガニックなまちづくり」の更なる普及啓発を目的として「木更津オーガニックシティフェスティバル2020」を令和2年11月に開催します。		
令和2年度 取組結果及び 成果・課題等	オーガニックシティきさらづをPRすることを目的に「第5回オーガニックライフスタイルEXPO」に出展し、動画による紹介を行ったほか、ORGANIC CITY PROJECTや木更津産生産物についての講演・発表を行いました。 また、11月3日の市民の日を「オーガニックデイ」と位置づけ、オーガニックシティフェスティバルを同日開催イベントと連携して開催しました。コロナ禍での開催となり、入場制限を設けるとともに、来場にあたっては事前申込形式とし、会場での検温の実施や消毒など、感染症対策を講じながらの開催でしたが、市内外約6,500人の来場があり、オーガニックなまちづくりの推進を図りました。		
当初予算額（千円）		最終予算額（千円）	決算見込額（千円）
4,500		3,994	3,702
令和2年度 取組結果を踏まえた 今後の取組について	令和3年9月に開催される「第6回オーガニックライフスタイルEXPO」に出展し、ORGANIC CITY PROJECTの紹介を行うとともに、木更津オーガニックブランドや移住・定住に関するPRに努めます。 また、オーガニックシティフェスティバル2021の開催にあたり、出展者や市職員のオーガニックなまちづくりに対する理解・認識を高め、市職員による主体的なイベント運営により、さらなる向上をめざします。		
施策推進に対する 効果や今後期待 できること	オーガニックシティ木更津としての魅力を市内外に広くPRすることにより、木更津オーガニックブランドの確立や移住・定住人口の増加に繋がることが期待されます。		

第2次基本計画事業の進行管理票

No,	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
74	06 構想の実現に向けて	03 質の高い行財政運営の推進	46 質の高い行財政運営の推進
事業名		担当部課	進捗状況
業務プロセス改善事業		市長公室 経営改革課	△
事業概要	「人（意識と行動変容）」・「プロセス（業務工程の見直し）」・「ＩＣＴ（活用方法の見直し）」が一体となった業務改善に取り組むことで、組織や業務の見直しを図るため、第三者視点による業務の可視化による業務改革を実施します。可視化結果を元に現状業務の問題点を明らかにし、自らのアイデアを活かした改善に取り組むことで、職員の意識と行動変容が期待でき、また業務工程の見直しをすることで、より効率的なＩＣＴの活用につなげ、窓口業務においては待ち時間・処理工程の短縮や時間外勤務等人件費の縮減を目指します。		
令和２年度実施計画	業務プロセス改善事業と併せて、作業効率が向上する事務事業について、ＩＣＴやＲＰＡ等の導入を図ります。また、住民異動等に伴う業務手順に沿った手続支援システムについて情報収集を行います。		
令和２年度取組結果及び成果・課題等	新型コロナウイルス感染拡大の影響により、事業を休止しましたが、しごとの仕方改善運動等を実施し、職員の意識と行動変容を呼びかけました。		
当初予算額（千円）		最終予算額（千円）	決算見込額（千円）
5,000		0	0
令和２年度取組結果を踏まえた今後の取組について	しごとの仕方改善運動の実施等により職員自らアイデアを活かした改善に取り組めます。また、業務工程について見直しを実施し、窓口業務における処理工程の短縮や時間外勤務等人件費の縮減を目指します。		
施策推進に対する効果や今後期待できること	業務改善の基本となる５Ｓ（整理・整頓・清掃・清潔・しつけ）について、職員一人ひとりが意識することにより、本当に必要な作業に時間を掛けることができ、業務効率化、時間外の削減、ワークライフバランスの充実が期待されます。		

第2次基本計画事業の進行管理票

No,	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
75	06 構想の実現に向けて	03 質の高い行財政運営の推進	46 質の高い行財政運営の推進
事業名		担当部課	進捗状況
庁舎建設基金積立金		総務部 管財課	△
事業概要	新庁舎建設に備え、庁舎建設基金の計画的な積立を行います。		
令和2年度 実施計画	基金利子の積立を行います。		
令和2年度 取組結果及び 成果・課題等	令和2年度及び3年度の基金積立は、財政状況を考慮し、定期預金の運用益のみとなっています。なお、新庁舎の整備については令和3年度から公共施設マネジメント課が所掌事務を行います。庁舎建設基金の運用については管財課が行っていきます。		
当初予算額（千円）		最終予算額（千円）	決算見込額（千円）
201,536		1,687	1,686
令和2年度 取組結果を踏まえた 今後の取組について	現在の仮庁舎の賃貸借期限が令和6年度末であることから、庁舎建設積立基金の取扱いについて、関係課等と協議し決定していく必要があります。		
施策推進に対する 効果や今後期待できること	当該基金の今後の取扱いについては関係課等と協議を行っていく必要があります。		

第2次基本計画事業の進行管理票

No,	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
76	06 構想の実現に向けて	03 質の高い行財政運営の推進	46 質の高い行財政運営の推進
事業名		担当部課	進捗状況
P C B 廃棄物処理事業		総務部 資産管理課	△
事業概要	本市で保管しているP C B 廃棄物について、生活環境保全のため、政令で定められている処理期限までに適正に処理します。		
令和2年度 実施計画	市民会館について、照明撤去工事を実施します。また、P C B 使用の疑いのある建物や外灯の照明調査を実施します。		
令和2年度 取組結果及び 成果・課題等	市民会館の照明撤去工事や、P C B 使用の疑いのある施設について照明調査を実施しました。また、外灯については、民間提案制度に伴い、スケジュールの見直しを行いました。		
当初予算額（千円）		最終予算額（千円）	決算見込額（千円）
67,500		12,382	12,382
令和2年度 取組結果を踏まえた 今後の取組について	市民会館等より新たに発生したP C B 廃棄物の分別を実施します。令和3年度及び4年度の2回に分けて、高濃度P C B 廃棄物（安定器）の処分を実施します。		
施策推進に対する 効果や今後期待 できること	P C B 使用照明器具等の撤去を推進することにより、施設の安全性を高め、かつ、法令で定められた期限までにP C B 廃棄物の処分することが可能となります。		

第2次基本計画事業の進行管理票

No,	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
77	06 構想の実現に向けて	03 質の高い行財政運営の推進	46 質の高い行財政運営の推進
事業名		担当部課	進捗状況
土地開発公社経営健全化に伴う土地購入		総務部 資産管理課	○
事業概要	土地開発公社の経営健全化を図るため、第5次経営健全化計画に基づき、土地開発公社で所有している公共事業代替地を普通財産として取得します。		
令和2年度 実施計画	公共事業代替地（吾妻1丁目・請西南4丁目）を普通財産として取得します。		
令和2年度 取組結果及び 成果・課題等	第5次土地開発公社経営健全化計画に基づき、公共事業代替地（吾妻一丁目594番1、請西南四丁目2番7）の買戻しを実施しました。		
当初予算額（千円）		最終予算額（千円）	決算見込額（千円）
213,727		213,727	213,727
令和2年度 取組結果を踏ま えた今後の取組 について	引き続き、第5次土地開発公社経営健全化計画に基づき、公共事業代替地等の買戻しを行うことにより、土地開発公社保有土地に係る簿価総額の減額を図るとともに、土地開発公社の経営健全化に努めていきます。		
施策推進に対す る効果や今後期 待できること	第5次土地開発公社経営健全化計画に基づいた買戻しを行うことにより、土地開発公社保有土地数の減少を図ることができました。 また、土地開発公社保有土地数が減少したことにより、簿価総額の減額をはじめ、借入金に係る利息の削減を図る効果を上げることができました。		

第2次基本計画事業の進行管理票

No,	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
78	06 構想の実現に向けて	03 質の高い行財政運営の推進	46 質の高い行財政運営の推進
事業名		担当部課	進捗状況
公共施設耐震診断事業		総務部 資産管理課	×
事業概要	建築物の耐震改修の促進に関する法律が平成25年11月に一部改正され、建築物の耐震診断努力規定が規模の小さな住宅や小規模建築物など全ての建築物に対象が広がっています。このことから、耐震性能の有無を確認していない小規模公共建築物のうち、比較的人が滞留する公共建築物を対象として、耐震診断を実施します。なお、耐震診断の結果、耐震性能が基準を下回る公共建築物は速やかに対応します。		
令和2年度 実施計画	稲荷森集会場、高柳出張所の耐震診断を実施します。		
令和2年度 取組結果及び 成果・課題等	新型コロナウイルス感染拡大の影響や、稲荷森集会場における地元調整に不測の期間を要したことなどから、事業を休止しました。		
当初予算額（千円）		最終予算額（千円）	決算見込額（千円）
5,388		0	0
令和2年度 取組結果を踏まえた 今後の取組について	引き続き耐震性能の有無を確認するため、令和3年度に高柳出張所と消防団詰所施設の耐震診断を、令和4年度に大和町集会所と稲荷森集会所の耐震診断を実施します。		
施策推進に対する 効果や今後期待できること	耐震性能を把握することにより、適正な施設の管理ができます。		

第2次基本計画事業の進行管理票

No,	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
79	06 構想の実現に向けて	03 質の高い行財政運営の推進	46 質の高い行財政運営の推進
事業名		担当部課	進捗状況
公共施設解体事業		総務部 資産管理課	○
事業概要	中学校、保育園、公民館など行政目的を終える公共建築物（普通財産）について、老朽化（耐震性能不足含む）が著しいことから解体を実施します。解体により、日常の建物の点検・維持管理経費等を削減できるほか、地震や台風など自然災害時に倒壊、建築部材の飛散などによる第三者被害を未然に防止し、周辺環境の安全確保を図ります。		
令和2年度 実施計画	富来田資料庫の解体工事を実施します。		
令和2年度 取組結果及び 成果・課題等	予定どおり実施し、老朽化の激しい富来田資料庫を解体しました。		
当初予算額（千円）		最終予算額（千円）	決算見込額（千円）
77,000		79,361	74,172
令和2年度 取組結果を踏まえた今後の取組 について	今後についても、行政目的を終える公共建築物及び老朽化（耐震性能不足含む）が著しい建築物の早期解体を実施します。		
施策推進に対する 効果や今後期待 できること	建物の点検・維持管理経費等を削減でき、地震や台風など自然災害時に倒壊、建築部材の飛散などによる第三者被害を防ぐことができます。		

第2次基本計画事業の進行管理票

No,	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
80	06 構想の実現に向けて	03 質の高い行財政運営の推進	46 質の高い行財政運営の推進
事業名		担当部課	進捗状況
学校水泳指導民間活力導入事業		教育部 学校教育課	×
事業概要	市内小中学校のプールの内、9割が30年以上経過しており、本体の破損やひび割れ等の老朽化が原因で、プールの使用を停止している学校があります。そのような学校が今後多くなることが予想されるため、現在プールの使用を停止している畑沢小学校を対象に水泳授業を民間のスイミングスクールに委託するモデル事業を実施し、効果などを検証、令和4年度以降の導入校の拡大を検討してまいります。		
令和2年度 実施計画	現在プールの使用を停止している畑沢小学校を対象に水泳授業を民間のスイミングスクールに委託し、効果等を検証します。		
令和2年度 取組結果及び 成果・課題等	新型コロナウイルス感染拡大の影響により、学校の水泳授業を原則中止としたため、事業を休止しました。		
当初予算額（千円）		最終予算額（千円）	決算見込額（千円）
5,000		0	0
令和2年度 取組結果を踏ま えた今後の取組 について	令和2年度は事業を実施できなかったため、令和3年度から事業を再開します。（対象校：畑沢小、金田小、高柳小の3校）		
施策推進に対す る効果や今後期 待できること	プールの建替え費用や維持管理費の削減、教員による水泳指導の負担軽減が期待できます。		

第2次基本計画事業の進行管理票

No,	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
81	06 構想の実現に向けて	05 I C T活用の推進	48 I C T活用の推進
事業名		担当部課	進捗状況
I C T等導入事業		市長公室 経営改革課	○
事業概要	限られた予算や職員により行政サービスの質を維持しつつ増大する業務に対応していくため、「業務プロセス改善事業」の取組により、現在行っている事務事業の見直しを行う中で、I C TやR P A等の活用等によって業務の効率化が図れる事業について検討を図ります。I C TやR P A等の活用により、市民サービスの向上が期待でき、また作業の効率化と人的なコスト削減につなげます。		
令和2年度 実施計画	R P Aの導入については、令和元年度の実証実験結果を参考に、より業務効率化を図るため、A I－O C Rと合わせて本格導入し、事業者の支援を受け、研修会を定期的に実施しながら、シナリオ作成を行います。		
令和2年度 取組結果及び 成果・課題等	令和2年度は、高齢者福祉課、市民課及び健康推進課における3つの業務について、R P A及びA I－O C Rを導入し、業務時間の削減に繋がりました。 また、U S B Dongleを導入し職員のテレワークを推進するとともに、テレビ会議システムやZ O O Mの利用によるオンライン会議を促進し、人と人との接触機会を減らすことでコロナ対策にも貢献することができました。		
当初予算額（千円）		最終予算額（千円）	決算見込額（千円）
43,115		16,831	16,815
令和2年度 取組結果を踏まえた今後の取組 について	R P Aによる認識状況の差や、担当課が導入する際の確認作業の増加等の課題が認識できたため、今後は基幹系システムとの連携を含め更なる事務の効率化・省力化を進めていきます。 また、既に導入している会議録作成支援システムなどのさらなる利用促進を図るため、庁内向けに周知を強化していきます。		
施策推進に対する効果や今後期待できること	R P A、A I－O C Rの導入に併せて業務工程を見直すことで、より効率的な業務改善を図ることができ、時間外の削減に繋げることが期待されます。 また、会議録作成支援システムの利用促進を図ることにより、作業量の軽減が見込まれます。 さらに、テレビ会議システムなどのオンライン会議を促進することにより、仕事の効率向上が期待されます。		

第2次基本計画事業の進行管理票

No,	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
82	06 構想の実現に向けて	05 I C T活用の推進	48 I C T活用の推進
事業名		担当部課	進捗状況
デジタルサービス推進事業		企画部 地方創生推進課	△
事業概要	新型コロナウイルス感染症対策として総力を挙げて効果的な施策を加速的に推進し、暮らしの中に「新たな日常」を定着させることで感染症にも強い社会構築を目指しています。加えて、今後見込まれる人口減少と少子高齢化により、様々な環境変化に直面することは避けられない状況にあり、高齢者にやさしい誰もが暮らしやすい社会を実現するため、「新たな日常」において、I C T等の最先端技術を活用させ、異なる分野の連携を行いながら、段階的に拡張を図り、成果を最大限に発揮させていくことを目指します。		
令和2年度実施計画	タブレット等を活用した相互通知による遠隔見守りや安否確認のほか、リストバンド等による決済システム等、市民の暮らしサポートのための効果的な住民サービスについて、プランニング及びプラットフォームを構築します。		
令和2年度取組結果及び成果・課題等	令和2年11月に公募型プロポーザルの実施、令和3年1月に契約締結し、関係課と調整を図り、システム構築に係る要件定義を行いました。 令和3年1月から、省電力で長距離通信ができるLPWAとセンサーを活用した児童の下校見守りの実証実験を実施しました。また、災害時の安否確認の実証実験に向け、関係機関と調整を図っています。		
当初予算額（千円）		最終予算額（千円）	決算見込額（千円）
25,000		726	726
令和2年度取組結果を踏まえた今後の取組について	プラットフォームを構築し、まずは高齢者に焦点をあて、高齢者が必要とする防災情報等を簡単に入手できるようにすることや、安否確認、離れて暮らす家族とのコミュニケーション、見守りなどをタブレット等デバイスを使って行えるよう実証実験を実施し、有効性や効果の検証を行います。 LPWAとセンサーを活用した災害時の安否確認の実証実験を実施し、有効性や効果の検証を行い、他分野での活用の広がりを検討します。		
施策推進に対する効果や今後期待できること	I C Tの利活用により、高齢者等が地域において、生き生きと安心して暮らし続けることができるような環境づくりや安心・安全な地域づくりに寄与します。		