

第 2 次基本計画（事業）進行管理票 （令和 3 年度）

企画部企画課

事業一覧

【01 安心・安全でいきいきとした暮らしづくり】

- 1 JR 巖根駅整備事業
- 2 同報系無線デジタル化整備事業
- 3 宅地耐震化推進事業（防災・安全）
- 4 住宅・建築物耐震診断事業
- 5 住宅・建築物耐震改修事業
- 6 消防職員防火衣一式更新事業
- 7 小型動力ポンプ付積載車購入事業
- 8 市道122号線歩道改良事業
- 9 パークウェイプロジェクト推進事業（富士見通り歩道改良）

【02 子どもを育む環境づくり】

- 10 民間保育園等施設整備費補助
- 11 請西保育園防音工事
- 12 保育士確保対策事業
- 13 小学校トイレ改修工事
- 14 中学校トイレ改修工事
- 15 木更津第二中学校駐輪場設置工事
- 16 金田小学校給食室改修工事
- 17 学校用地取得事業
- 18 学校水泳指導民間活力導入事業
- 19 オーガニック米普及推進事業（学校給食を活用した有機米供給促進事業）

【03 まちを支える人づくり】

- 20 図書館耐震対策事業
- 21 ちばアクアラインマラソン事業
- 22 体育施設大規模改修事業
- 23 江川総合運動場拡張整備事業
- 24 金鈴塚古墳保護事業
- 25 上総金鈴塚古墳出土品再整理報告書等刊行事業

【04 まちのにぎわい・活力づくり】

- 26 企業誘致奨励金
- 27 農業次世代人材投資事業
- 28 オーガニック米普及推進事業（有機米生産促進事業）
- 29 漁港関連整備事業
- 30 海難予防施設設置事業
- 31 共同利用施設設置事業
- 32 のり漁場油濁監視事業
- 33 船溜、濤整備事業

- 34 流通改善施設整備事業
- 35 アサリ食害対策事業
- 36 アサリ稚貝越冬緊急対策事業費
- 37 カキ養殖導入促進事業
- 38 空き店舗活用支援事業補助
- 39 アクアコイン普及推進事業費
- 40 みなとの賑わい創出事業（大型クルーズ船の誘致）

【05 まちの快適・うるおい空間づくり】

- 41 金田西特定土地区画整理事業負担金
- 42 街なか居住マンション建設補助事業
- 43 街なか居住マンション取得助成事業
- 44 パークウェイプロジェクト推進事業（鳥居崎海浜公園整備）
- 45 公園整備事業
- 46 都市公園安全・安心対策事業
- 47 中の島大橋改修事業
- 48 木造住宅リフォーム事業
- 49 市営住宅長寿化計画整備事業
- 50 空家再生等推進事業
- 51 空家バンク・リフォーム助成事業
- 52 景観形成推進事業
- 53 道路ストック修繕事業
- 54 新火葬場周辺市道整備事業
- 55 江川総合運動場周辺市道整備事業
- 56 市道6431号線道路改良事業
- 57 橋りょう長寿化修繕事業
- 58 中野畑沢線整備事業（県営事業）
- 59 中野畑沢線整備事業（桜井工区）
- 60 下郡大稲線整備事業
- 61 木更津港湾整備事業県負担金
- 62 岩根地区排水路整備事業
- 63 第2期君津地域広域廃棄物処理事業
- 64 合併処理浄化槽設置事業補助
- 65 新火葬場整備事業
- 66 住宅用省エネルギー設置導入促進事業

【06 構想の実現に向けて】

- 67 オーガニックシティ推進事業
- 68 庁舎整備事業
- 69 まちづくり支援事業
- 70 庁舎建設基金積立金
- 71 公共施設耐震診断事業

事業一覧

- 72 公共施設解体事業
- 73 土地開発公社経営健全化に伴う土地購入
- 74 P C B廃棄物処理事業
- 75 I C T等導入事業
- 76 デジタルサービス推進事業
- 77 I C T技術を活用した電子納付推進事業

記載例

No,	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
1	01 安心・安全でいきいきとした暮らしづくり	02 社会福祉の充実	03 地域福祉の推進
事業名		担当部課	進捗状況
J R 巖根駅整備事業		企画部 地域政策課	○
事業概要	○、△、×で記載 ○：実施計画のとおり概ね実施した事業 △：実施計画のとおりには実施出来なかった ×：事業見直し等により中止 国「障害者差別解消法」に基づき、2020年度末までに利用しやすい駅環境を整備することを目指し、バリアフリー化を推進し、駅利用者の利便性向上に取り組めます。		
令和3年度実施計画	J R 内房線巖根駅構外を結ぶ岩根人道跨線橋へのエレベーター設置に関する詳細設計、地質調査を行います。 また、同駅の東側に、新たな改札を設置するための基本調査設計を J R 東日本千葉支社が行うことに対し、補助金を交付します。		
令和3年度取組結果及び成果・課題等	岩根人道跨線橋へのエレベーター設置に関する詳細設計・地質調査が令和3年9月に完了しました。 J R 東日本千葉支社が行った基本調査設計に対し、補助金の交付しました。		
繰越予算額（千円）		現年予算額（千円）	決算見込額（千円）
18,289		3,333	17,104
令和3年度取組結果を踏まえた今後の取組について	令和3年度に完了した詳細設計、地質調査を基に、J R 内房線巖根駅構外を結ぶ岩根人道跨線橋へのエレベーター設置工事を行う予定です。 また、駅東側改札の新設を J R 東日本千葉支社が行うことに対し、補助金を交付します。 繰越予算額：令和2年度からの繰越額 現年予算額：予算流用額、予備費充当額及び補正予算額を含んだ最終予算額（繰越予算額は含めない） 決算見込額：令和4年度への繰越額を含めない決算見込額（千円未満は四捨五入）		
施策推進に対する効果や今後期待できること	岩根駅の一体的なバリアフリー化を図ります。		

第2次基本計画(事業)進行管理票

資料3

No,	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
1	01 安心・安全でいきいきとした暮らしづくり	02 社会福祉の充実	03 地域福祉の推進
事業名		担当部課	進捗状況
J R 巖根駅整備事業		企画部 地域政策課	○
事業概要	国では、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」に基づく「移動等円滑化の促進に関する基本方針」において、2020年度末までに利用者数が1日平均3,000人以上の駅を原則としてバリアフリー化することを目標にしているため、乗降者数が1日平均3,000人以上であるものの、バリアフリー機能を有していないJ R内房線巖根駅のバリアフリー化を推進し、駅利用者の利便性向上に取り組みます。		
令和3年度 実施計画	J R内房線巖根駅構外を結ぶ岩根人道跨線橋へのエレベーター設置に関する詳細設計、地質調査を行います。 また、同駅の東側に、新たな改札を設置するための基本調査設計をJ R東日本千葉支社が行うことに対し、補助金を交付します。		
令和3年度 取組結果及び 成果・課題等	岩根人道跨線橋へのエレベーター設置に関する詳細設計・地質調査が令和3年9月に完了しました。 J R東日本千葉支社が行った基本調査設計に対し、補助金の交付しました。		
繰越予算額（千円）		現年予算額（千円）	決算見込額（千円）
18,289		3,333	17,104
令和3年度 取組結果を踏まえた今後の取組 について	令和3年度に完了した詳細設計、地質調査を基に、J R内房線巖根駅構外を結ぶ岩根人道跨線橋へのエレベーター設置工事を行う予定です。 また、駅東側改札増設の詳細設計をJ R東日本千葉支社が行うことに対し、補助金を交付する予定です。		
施策推進に対する 効果や今後期待 できること	岩根人道跨線橋へのエレベーター設置と駅東側改札増設により、巖根駅周辺の一体的なバリアフリー化を図ります。		

第2次基本計画(事業)進行管理票

資料3

No,	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
2	01 安心・安全でいきいきとした暮らしづくり	03 防災・消防体制の充実	06 防災対策の推進
事業名		担当部課	進捗状況
同報系無線デジタル化整備事業		総務部 危機管理課	○
事業概要	既存施設の老朽化や国のデジタル化推進等を踏まえ、長期的な防災基盤の安定化を図るため、主に防災及び災害情報の伝達手段として使用する同報系防災行政無線のデジタル化整備を実施します。		
令和3年度 実施計画	令和2～3年度事業として屋外拡声子局66局、令和3～4年度事業として屋外拡声子局69局のデジタル化整備を実施します。また、広範囲に音達が可能となるよう改善します。		
令和3年度 取組結果及び 成果・課題等	令和2～3年度の継続事業で、子局66局のデジタル化整備を実施しました。 また、令和3～4年度の継続事業で、子局69局のデジタル化整備を実施しています。		
繰越予算額（千円）		現年予算額（千円）	決算見込額（千円）
48,967		375,061	363,736
令和3年度 取組結果を踏まえた今後の取組 について	令和4年11月末までに市内全ての子局のデジタル化整備を実施します。		
施策推進に対する効果や今後期待できること	災害発生時には、市内一斉に情報を発信することができる伝達手段の一つとなり、デジタル化整備を実施することで、雑音が低減され放送の音質が改善されます。		

第2次基本計画(事業)進行管理票

資料3

No,	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
3	01 安心・安全でいきいきとした暮らしづくり	03 防災・消防体制の充実	06 防災対策の推進
事業名		担当部課	進捗状況
宅地耐震化推進事業（防災・安全）		都市整備部 都市政策課	○
事業概要	地震時等における大規模盛土造成地の滑動崩落による宅地の被害を防止するため、市内91箇所ある大規模盛土造成地について、国ガイドラインに基づき変動予測調査を行い、危険度の高いと判断した盛土（宅地）については、対策工事を実施し、自然災害に強いまちづくりの推進に寄与します。		
令和3年度 実施計画	大規模盛土造成地(91箇所)における第2次スクリーニング計画（どの盛土から変動予測調査を行うかを定める計画）の策定調査業務を行います。		
令和3年度 取組結果及び 成果・課題等	大規模盛土造成地(91箇所)における第2次スクリーニング計画の策定調査業務を行い、より詳細な調査が必要な盛土の抽出を行い、自然災害への事前対策に寄与することができました。		
繰越予算額（千円）		現年予算額（千円）	決算見込額（千円）
10,000		0	7,719
令和3年度 取組結果を踏まえた今後の取組 について	抽出した大規模盛土造成地について、滑動崩落の危険性について優先順位を付けるため、区域ごとに簡易地盤調査を実施し、第二次スクリーニングを行うか、経過観察とするかを決定します。		
施策推進に対する効果や今後期待できること	滑動崩落の危険性について調査することにより、地震時等における危険な箇所について把握することができ、対策が必要な箇所を事前に補強工事等を行うことで、住民の生命・財産の保護に寄与することができます。		

第2次基本計画(事業)進行管理票

資料3

No,	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
4	01 安心・安全でいきいきとした暮らしづくり	03 防災・消防体制の充実	06 防災対策の推進
事業名		担当部課	進捗状況
住宅・建築物耐震診断事業		都市整備部 建築指導課	○
事業概要	市内に存する木造住宅の所有者に対し、無料耐震相談会の開催や耐震診断に要する費用の一部を助成することにより、木造住宅の耐震改修を促進し、震災に強いまちづくりの推進に寄与します。		
令和3年度 実施計画	君津地域耐震改修促進協議会に委託して、5回無料耐震相談会を開催するとともに、指定診断士を派遣し、15件の耐震診断を実施する予定です。 また、耐震診断・改修事業の普及啓発のため、チラシ作成及び広報きさらづへの折込を実施します。		
令和3年度 取組結果及び 成果・課題等	普及啓発のための広報きさらづ特集号の折込の成果もあり、無料耐震相談会については、15件の相談がありました。また、さらなる支援として君津地域耐震改修促進協議会が主催となり追加で開催した相談会等により、2件の相談がありました。さらに、木造住宅耐震診断事業については、13件の一般耐震診断を実施しましたことから、耐震化への推進を図ることができています。		
繰越予算額（千円）		現年予算額（千円）	決算見込額（千円）
0		1,890	1,888
令和3年度 取組結果を踏まえた今後の取組 について	引き続き、木造住宅の所有者に対し、無料耐震相談会の開催や耐震診断に要する費用の一部助成を行う予定です。		
施策推進に対する効果や今後期待できること	木造住宅の耐震改修を促進し、震災に強いまちづくりの推進に貢献することが出来る。		

第2次基本計画(事業)進行管理票

資料3

No,	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
5	01 安心・安全でいきいきとした暮らしづくり	03 防災・消防体制の充実	06 防災対策の推進
事業名		担当部課	進捗状況
住宅・建築物耐震改修事業		都市整備部 建築指導課	○
事業概要	耐震診断を実施した結果、危険と判断された木造住宅の耐震改修工事に要する費用の一部を補助することにより、木造住宅の耐震改修を促進し、震災に強い街づくりの推進に寄与します。		
令和3年度 実施計画	木造住宅の耐震改修工事に対する補助金を7件予定しています。		
令和3年度 取組結果及び 成果・課題等	木造住宅の耐震改修工事については、6件の申請があり工事を実施したことから、震災に強いまちづくりの推進を図れております。		
繰越予算額（千円）		現年予算額（千円）	決算見込額（千円）
0		1,800	1,800
令和3年度 取組結果を踏まえた今後の取組 について	引き続き、木造住宅の耐震改修工事に要する費用の一部補助を行う予定です。		
施策推進に対する効果や今後期待できること	木造住宅の耐震改修を促進し、震災に強いまちづくりの推進に貢献することが出来る。		

第2次基本計画(事業)進行管理票

資料3

No,	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
6	01 安心・安全でいきいきとした暮らしづくり	03 防災・消防体制の充実	07 消防・救急救助体制の充実
事業名		担当部課	進捗状況
消防職員防火衣一式更新事業		消防本部 警防課	○
事業概要	消防職員が着用する防火衣一式を、「消防隊員用個人防火装備に係るガイドライン」に準じた防火衣に更新し、消防力の強化を図ります。		
令和3年度 実施計画	ガイドラインに準じた、かつ実用性に優れた防火衣一式を購入します。		
令和3年度 取組結果及び 成果・課題等	令和3年12月にガイドラインに準じた、かつ実用性に優れた防火衣一式（25着）を購入しました。		
繰越予算額（千円）		現年予算額（千円）	決算見込額（千円）
0		5,888	5,888
令和3年度 取組結果を踏ま えた今後の取組 について	消防力の充実強化を図るため、今後も継続的にガイドラインに準じた消防職員用の防火衣を更新整備します。		
施策推進に対す る効果や今後期 待できること	消防力の強化及び救急救助体制の充実に期待できます。		

第2次基本計画(事業)進行管理票

資料3

No,	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
7	01 安心・安全でいきいきとした暮らしづくり	03 防災・消防体制の充実	07 消防・救急救助体制の充実
事業名		担当部課	進捗状況
小型動力ポンプ付積載車購入事業		消防本部 警防課	○
事業概要	消防団の充実強化を図るため、老朽化等により性能の低下及び故障修理が増加した車両を近年の複雑多様化する災害に対応できるよう、救助資機材搭載の小型動力ポンプ付積載車へ更新整備します。		
令和3年度 実施計画	第6分団第4部の小型動力ポンプ付積載車を更新整備します。		
令和3年度 取組結果及び 成果・課題等	令和4年2月に第6分団第4部の小型動力ポンプ付積載車を更新整備しました。		
繰越予算額（千円）		現年予算額（千円）	決算見込額（千円）
0		9,357	9,357
令和3年度 取組結果を踏ま えた今後の取組 について	消防団の充実強化を図るため、継続的に救助資器材搭載の小型動力ポンプ付積載車を更新していく予定です。なお、令和4年度は、第3分団第2部の車両を更新整備をします。		
施策推進に対す る効果や今後期 待できること	消防力の強化及び救急救助体制の充実に期待できます。		

第2次基本計画(事業)進行管理票

資料3

No,	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
8	01 安心・安全でいきいきとした暮らしづくり	04 生活安全の充実	09 交通安全対策の充実
事業名		担当部課	進捗状況
市道122号線歩道改良事業		都市整備部 土木課	○
事業概要	歩道内に設置されている排水路が開渠であることから、転落などの事故防止のため、有蓋に敷設替えを行い、歩行者の安全並びに排水機能の向上と周辺地域の良好な環境を確保します。		
令和3年度 実施計画	開渠である排水路に蓋を設置し、歩道改良工事（L=150m）を実施します。		
令和3年度 取組結果及び 成果・課題等	開渠である排水路に蓋を設置し、歩道改良工事（L=120.5m）を実施し、歩行者の安全確保を図りました。		
繰越予算額（千円）		現年予算額（千円）	決算見込額（千円）
0		24,686	14,190
令和3年度 取組結果を踏まえた今後の取組 について	引き続き、計画的に整備し、歩行者の安全確保に努めます。		
施策推進に対する効果や今後期待できること	開渠の排水路に蓋掛けすることにより、転落事故等の防止が図れます。 また、蓋掛けにより、においの拡散が防止されるため、周辺環境の向上につながります。		

第2次基本計画(事業)進行管理票

資料3

No,	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
9	01 安心・安全でいきいきとした暮らしづくり	04 生活安全の充実	09 交通安全対策の充実
事業名		担当部課	進捗状況
パークバイプロジェクト推進事業 (富士見通り歩道改良)		都市整備部 土木課	△
事業概要	JR木更津駅と木更津港を結ぶ富士見通りは、「みなとまち木更津」のシンボルロードであり、「安全・快適な歩行空間の向上」や「地域特性を活かした景観形成」などの更なる機能向上を図って行く必要があります。このため、無電柱化事業を進め、歩道のバリアフリー化、植樹帯の整備などを行い、集客や回遊性の向上を図ります。		
令和3年度 実施計画	無電柱化工事を実施します。		
令和3年度 取組結果及び 成果・課題等	無電柱化の詳細設計が完了し、工事着手しましたが、関係者協議に不測の期間を要したため、無電柱化工事（管渠布設70m、特殊部8基）を予算を繰越して実施します。		
繰越予算額（千円）		現年予算額（千円）	決算見込額（千円）
54,912		80,000	69,192
令和3年度 取組結果を踏まえた今後の取組 について	整備期間が遅延しないよう、関係機関との協議を実施し、計画通り事業を進捗します。		
施策推進に対する効果や今後期待できること	富士見通りの歩道再整備及び無電柱化により、景観の刷新や安全性を確保することで、来訪者の回遊性が期待できると共に、歩行空間の機能向上が図れます。		

第2次基本計画(事業)進行管理票

資料3

No,	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
10	02 子どもを育む環境づくり	01 子育て支援の充実	11 子育て支援の充実
事業名		担当部課	進捗状況
民間保育園等施設整備費補助		健康こども部 こども保育課	○
事業概要	国の交付金（保育所等整備交付金）を活用して、民間保育所等の施設整備を促進することにより、待機児童の解消を目指します。		
令和3年度 実施計画	保育施設の創設及び改築に対し、施設整備費の一部を補助します。 なお、改築については、事業者と協議の結果、令和3年度、令和4年度の2カ年で実施します。		
令和3年度 取組結果及び 成果・課題等	株式会社スクルトアンドカンパニー及び特定非営利活動法人AlonAlonの保育所設置に向けた整備に対し、補助を実施しました。 社会福祉法人木更津むつみ福祉会（木更津むつみ保育園）の園舎改築については、2カ年事業のため、令和4年度終了予定です。		
繰越予算額（千円）		現年予算額（千円）	決算見込額（千円）
275,269		189,555	434,107
令和3年度 取組結果を踏まえた今後の取組 について	令和3年度からの2カ年事業で、社会福祉法人木更津むつみ福祉会（木更津むつみ保育園）の園舎改築にあたり、補助を実施します。		
施策推進に対する 効果や今後期待できること	待機児童の解消、高まる保育のニーズへの対応や子育て環境の充実による人口の流入及び定着につなげることができます。		

第2次基本計画(事業)進行管理票

資料3

No,	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
11	02 子どもを育む環境づく り	01 子育て支援の充実	11 子育て支援の充実
事業名		担当部課	進捗状況
請西保育園防音工事		健康子ども部 子ども保育課	×
事業概要	請西保育園の防音対策を進め、周辺環境に配慮した公共施設として、地域から愛される子育て支援の拠点を目指します。		
令和3年度 実施計画	請西保育園の防音対策に係る工事を実施します。		
令和3年度 取組結果及び 成果・課題等	工事、施工内容等について、周辺住民との調整がとれていないため、令和4年度に繰り越して実施します。		
繰越予算額（千円）		現年予算額（千円）	決算見込額（千円）
0		12,303	0
令和3年度 取組結果を踏ま えた今後の取組 について	令和4年度に防音工事を実施する予定であり、園庭の周りに樹木を植えて、防音対策を図ります。地域住民、指定管理者、保護者等の意見を取り入れながら、引き続き周辺環境に配慮した対策を実施します。		
施策推進に対す る効果や今後期 待できること	周辺環境への改善を図ることにより、近隣住民の生活に配慮した保育施設の提供を行うことができます。		

第2次基本計画(事業)進行管理票

資料3

No,	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
12	02 子どもを育む環境づく り	01 子育て支援の充実	11 子育て支援の充実
事業名		担当部課	進捗状況
保育士確保対策事業		健康こども部 こども保育課	○
事業概要	市立保育園の保育士不足を改善するため、人材派遣等の民間活力を活用した保育士確保を進め、待機児童の解消を目指します。		
令和3年度 実施計画	人材派遣による保育士を確保します。		
令和3年度 取組結果及び 成果・課題等	民間活力を活用した人材派遣により、10～12名の保育士を確保し保育士不足の解消に努めました。		
繰越予算額（千円）		現年予算額（千円）	決算見込額（千円）
0		50,141	47,453
令和3年度 取組結果を踏ま えた今後の取組 について	引き続き、人材派遣など民間活力を活用するほか、民間保育園における保育士の処遇の改善のため賃金上乘せ措置を行い保育士確保に努めるとともに、令和4年度より、保育士修学資金貸付制度を創設し、保育士養成施設における修学に必要な資金を貸し付けることにより、将来的な保育士確保を図り、待機児童の解消を目指していきます。		
施策推進に対す る効果や今後期 待できること	人材派遣等の民間活力の活用による、保育士の確保、保育士の処遇の改善のため賃金上乘せ措置、保育士修学資金貸付制度を創設し、保育士養成施設における修学に必要な資金を貸し付けることにより、待機児童の解消や質の高い保育の実施が期待できます。		

第2次基本計画(事業)進行管理票

資料3

No,	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
13	02 子どもを育む環境づく り	02 学校教育の充実	12 学校教育の充実
事業名		担当部課	進捗状況
小学校トイレ改修工事		総務部 資産管理課	○
事業概要	小学校の屋内運動場について、老朽化した和式トイレを洋式トイレに改修することにより、教育環境の改善を図ります。		
令和3年度 実施計画	小学校のトイレ改修工事を実施します。 実施校：西清小、南清小、岩根小、八幡台小		
令和3年度 取組結果及び 成果・課題等	予定どおり4校のトイレ改修工事を実施したことで、児童・利用者の利便性がよくなりました。		
繰越予算額（千円）		現年予算額（千円）	決算見込額（千円）
38,557		0	38,514
令和3年度 取組結果を踏ま えた今後の取組 について			
施策推進に対す る効果や今後期 待できること	児童・利用者の利便性が高くなります。		

第2次基本計画(事業)進行管理票

資料3

No,	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
14	02 子どもを育む環境づく り	02 学校教育の充実	12 学校教育の充実
事業名		担当部課	進捗状況
中学校トイレ改修工事		総務部 資産管理課	○
事業概要	中学校の屋内運動場について、老朽化した和式トイレを洋式トイレに改修することにより、教育環境の改善を図ります。		
令和3年度 実施計画	中学校のトイレ改修工事を実施します。 実施校：鎌足中、太田中、畑沢中、岩根西中、波岡中、清川中		
令和3年度 取組結果及び 成果・課題等	予定どおり6校のトイレ改修工事を実施したことで、生徒・利用者の利便性がよくなりました。		
繰越予算額（千円）		現年予算額（千円）	決算見込額（千円）
52,543		0	52,456
令和3年度 取組結果を踏ま えた今後の取組 について			
施策推進に対す る効果や今後期 待できること	生徒・利用者の利便性が高くなります。		

第2次基本計画(事業)進行管理票

資料3

No,	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
15	02 子どもを育む環境づく り	02 学校教育の充実	12 学校教育の充実
事業名		担当部課	進捗状況
木更津第二中学校駐輪場設置工事		総務部 資産管理課	○
事業概要	区画整理等の影響により、木更津第二中学校の駐輪場が不足していることから、新たに駐輪場設置工事を行います。		
令和3年度 実施計画	木更津第二中学校の駐輪場設置工事を実施します。		
令和3年度 取組結果及び 成果・課題等	予定どおり工事を実施したことで、生徒の利便性がよくなりました。		
繰越予算額（千円）		現年予算額（千円）	決算見込額（千円）
0		2,831	2,831
令和3年度 取組結果を踏ま えた今後の取組 について			
施策推進に対す る効果や今後期 待できること	生徒の利便性が高くなります。		

第2次基本計画(事業)進行管理票

資料3

No,	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
16	02 子どもを育む環境づく り	02 学校教育の充実	12 学校教育の充実
事業名		担当部課	進捗状況
金田小学校給食室改修工事		総務部 資産管理課 (教育部学校給食課)	○
事業概要	金田小学校の給食室について、児童の増加により、新たに調理スペースを確保する必要があることから、改修工事を行います。		
令和3年度 実施計画	金田小学校給食室改修工事を実施します。 また、食数増加に対応できるよう大型備品更新に伴う設計業務委託を併せて実施します。		
令和3年度 取組結果及び 成果・課題等	予定どおり工事を実施したことで、調理スペースを確保することができました。		
繰越予算額（千円）		現年予算額（千円）	決算見込額（千円）
0		34,595	33,801
令和3年度 取組結果を踏ま えた今後の取組 について			
施策推進に対す る効果や今後期 待できること	円滑な児童への給食の配膳等ができるようになります。		

第2次基本計画(事業)進行管理票

資料3

No,	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
17	02 子どもを育む環境づくり	02 学校教育の充実	12 学校教育の充実
事業名		担当部課	進捗状況
学校用地取得事業		教育部 教育総務課	△
事業概要	金田東及び金田西特定土地区画整理事業による金田小学校及び金田中学校の児童生徒の増加に伴い、教室の不足が見込まれることから、金田小学校及び金田中学校の整備を一体的に行い、児童生徒が適正な環境で学習ができる場を確保するため、学校用地の取得を進めていきます。		
令和3年度 実施計画	金田小学校周辺道路の整備完了に伴い、小学校用地を取得します。		
令和3年度 取組結果及び 成果・課題等	金田小学校の用地取得については、不動産鑑定を千葉県が実施し、令和4年度中の取得に向け千葉県に対し意思表示を行い、予算については繰越を行いました。		
繰越予算額（千円）		現年予算額（千円）	決算見込額（千円）
0		260,000	0
令和3年度 取組結果を踏まえた 今後の取組について	金田小学校及び金田中学校の児童生徒数の増加に対応できるよう、令和4年度に小学校用地、令和5年度に中学校用地の取得を段階的に予定していることから、用地取得に向けた手続きを迅速に行っていきます。		
施策推進に対する 効果や今後期待できること	学校用地を計画的に取得し校舎整備等を一体的に行うことで、児童生徒が適正な環境で学習することができます。		

第2次基本計画(事業)進行管理票

資料3

No,	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
18	02 子どもを育む環境づくり	02 学校教育の充実	12 学校教育の充実
事業名		担当部課	進捗状況
学校水泳指導民間活力導入事業		教育部 学校教育課	△
事業概要	市内小中学校のプールの内、9割が30年以上経過しており、本体の破損やひび割れ等の老朽化が原因で、プールの使用を停止している学校があります。そのような学校が今後多くなることが予想されるため、現在プールの使用を停止している畑沢小学校を対象に水泳授業を民間のスイミングスクールに委託するモデル事業を実施し、効果などを検証、令和4年度以降の導入校の拡大を検討してまいります。		
令和3年度 実施計画	プールの利用を停止している3校（畑沢小学校、高柳小学校及び金田小学校）の水泳指導を民間に委託します。		
令和3年度 取組結果及び 成果・課題等	新型コロナウイルス感染症の影響により、畑沢小学校・高柳小学校の水泳授業は中止となり、金田小学校のみ実施となりました。		
繰越予算額（千円）		現年予算額（千円）	決算見込額（千円）
0		10,000	3,498
令和3年度 取組結果を踏まえた今後の取組 について	令和4年度は3校（畑沢小学校、高柳小学校及び金田小学校）により、民間委託のモデル事業を実施する。		
施策推進に対する効果や今後期待できること	天候に左右されずに水泳授業を実施できます。 また、民間のプロの指導により、児童の水泳技術の向上が期待できます。		

第2次基本計画(事業)進行管理票

資料3

No,	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
19	02 子どもを育む環境づくり	02 学校教育の充実	12 学校教育の充実
事業名		担当部課	進捗状況
オーガニック米普及推進事業（学校給食を活用した有機米供給促進事業）		教育部 学校給食課	○
事業概要	オーガニックアクションプランに基づき、市が生産促進の取り組みをしている有機米を学校給食へ供給できるよう促進します。		
令和3年度 実施計画	有機米の生産促進により生産された農薬・化学肥料を使用していない米を学校給食へ提供します。 なお、有機米の生産量増加に伴い、当初予定していた学校給食の提供日数を変更し実施します。（39日間→48日間）		
令和3年度 取組結果及び 成果・課題等	11月1日から2月18日にかけて、市内小中学校30校の学校給食のご飯食の日に、有機米を52日間提供しました。 また、各調理施設が生産者等の画像を給食だより等で学校における食育及び保護者へ情報提供を行いました。		
繰越予算額（千円）		現年予算額（千円）	決算見込額（千円）
0		7,620	7,620
令和3年度 取組結果を踏まえた今後の取組 について	地産地消給食の推進及び学校における食育のため、生産量に合わせた提供及び給食だより等で情報提供する予定です。		
施策推進に対する 効果や今後期待 できること	生産者の顔の見える、地域で生産された食材を学校給食で提供することで学校における食育の充実を図ります。		

第2次基本計画(事業)進行管理票

資料3

No,	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
20	03 まちを支える人づくり	01 社会教育の推進	14 社会教育の充実
事業名		担当部課	進捗状況
図書館耐震対策事業		総務部 資産管理課	○
事業概要	平成28年度に実施した図書館の耐震診断により、耐震性能が不足している図書館について、耐震補強設計業務委託、耐震補強工事及び工事監理業務を実施します。		
令和3年度 実施計画	令和3年度から令和4年度にかけて、図書館耐震補強設計業務を実施します。		
令和3年度 取組結果及び 成果・課題等	現在は耐震補強設計中となっており、繰越を行います。		
繰越予算額（千円）		現年予算額（千円）	決算見込額（千円）
0		4,000	0
令和3年度 取組結果を踏ま えた今後の取組 について	引き続き、耐震補強設計を行うとともに、耐震補強工事を実施します。		
施策推進に対す る効果や今後期 待できること	耐震性能を向上させ、市民が安全に施設利用できるようにします。		

第2次基本計画(事業)進行管理票

資料3

No,	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
21	03 まちを支える人づくり	02 スポーツ・レクリエーションの振興	15 スポーツ・レクリエーションの振興
事業名		担当部課	進捗状況
ちばアクアラインマラソン事業		健康こども部 スポーツ振興課	○
事業概要	市民がスポーツに親しむ機会を提供するため、スポーツ振興と千葉県の魅力発信を2本柱とした「ちばアクアラインマラソン」を県とともに開催します。		
令和3年度 実施計画	市民PRランナーのサポート・動画配信、大会機運を醸成するためのグッズ作成、プロモーション活動を行います。		
令和3年度 取組結果及び 成果・課題等	ランナー募集について、SNS等を活用した情報発信の他、J:COM番組による周知など、プロモーション活動に努めました。		
繰越予算額（千円）		現年予算額（千円）	決算見込額（千円）
0		1,700	1,697
令和3年度 取組結果を踏まえた今後の取組 について	令和3年度の取組を踏まえ、令和4年11月の大会開催までの各種募集や、活動の様子を発信することで、大会機運の醸成と市民のスポーツ振興の普及に努めます。		
施策推進に対する効果や今後期待できること	動画配信やSNS等での情報発信により、大会機運の醸成と市民のスポーツ振興に効果がありました。		

第2次基本計画(事業)進行管理票

資料3

No,	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
22	03 まちを支える人づくり	02 スポーツ・レクリエーションの振興	15 スポーツ・レクリエーションの振興
事業名		担当部課	進捗状況
体育施設大規模改修事業		健康子ども部 スポーツ振興課	○
事業概要	利用者が市営体育施設を長期的に安全かつ快適に利用できるよう、大規模改修工事等を実施し、整備します。		
令和3年度 実施計画	貝渕庭球場の照明器具の経年劣化が進み、電圧不良や支柱の傾斜が発生しているため、改修工事を実施します。		
令和3年度 取組結果及び 成果・課題等	経年劣化した支柱の改修工事を実施しました。 照明が水銀灯からLED照明に改修したことで、スポーツを行う環境が向上しました。		
繰越予算額（千円）		現年予算額（千円）	決算見込額（千円）
0		12,419	12,419
令和3年度 取組結果を踏まえた今後の取組 について	令和4年度については、柔剣道場床面の改修工事を実施します。		
施策推進に対する効果や今後期待できること	体育施設大規模改修事業を実施することにより、体育施設を長期的に安全かつ快適に利用できるようになります。		

第2次基本計画(事業)進行管理票

資料3

No,	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
23	03 まちを支える人づくり	02 スポーツ・レクリエーションの振興	15 スポーツ・レクリエーションの振興
事業名		担当部課	進捗状況
江川総合運動場拡張整備事業		都市整備部 市街地整備課	○
事業概要	江川総合運動場の拡充のため、国が行う「木更津飛行場周辺に所在する周辺財産の利活用」による公園的施設整備にあわせ、運動場機能を付与します。		
令和3年度 実施計画	野球場及び共用施設の整備を行います。		
令和3年度 取組結果及び 成果・課題等	令和3年12月より野球場整備工事に着手いたしました。 次年度以降も運動施設等の整備を進め、市民のスポーツへの意識、健康増進を図るとともに、スポーツ団体の競技力向上を図ります。		
繰越予算額（千円）		現年予算額（千円）	決算見込額（千円）
0		456,394	7,722
令和3年度 取組結果を踏ま えた今後の取組 について	引き続き、野球場整備を進めるとともに、令和4年10月よりサッカー場整備工事に着手する予定です。		
施策推進に対す る効果や今後期 待できること	市民のスポーツへの意識を高め、健康増進を図るとともに、スポーツ団体の競技力向上に寄与します。		

第2次基本計画(事業)進行管理票

資料3

No,	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
24	03 まちを支える人づくり	03 市民文化の充実	16 市民文化の充実
事業名		担当部課	進捗状況
金鈴塚古墳保護事業		教育部 文化課	○
事業概要	千葉県指定史跡金鈴塚古墳は、昭和26年の整備から70年が経過し、墳丘、石室部分の痛みが目立つようになり、頻発する自然災害による損壊と人的被害が懸念されるため、古墳を補修して文化財の適切な管理と地域住民への安全性を確保します。		
令和3年度 実施計画	石室羨道部石積復旧工事及び墳丘境界フェンス設置工事を行います。		
令和3年度 取組結果及び 成果・課題等	石室羨道部石積復旧工事を8月に実施した結果、石室の入口部分に崩落防止ネットを被覆して保護しています。 墳丘境界フェンス設置工事については、3月に墳丘境界土留め設置工事と墳丘境界フェンス設置工事に分離して工事を実施した結果、フェンスは全体の約3分の2を施工し、道路側のフェンス設置は完了しました。		
繰越予算額（千円）		現年予算額（千円）	決算見込額（千円）
0		3,660	3,622
令和3年度 取組結果を踏まえた 今後の取組について	フェンス設置の未着手範囲については、令和4年度に実施し、道路、隣地との境界にフェンスが全周する予定です。 石室玄室部石積保護補強工事については、令和4年度に実施し、石室石材が崩落するのを防止し、国の重要文化財である石棺を保護します。		
施策推進に対する 効果や今後期待できること	自然災害時の人的災害に備え、土砂の流出、古墳への無断立ち入りを防止する効果があります。 また、石室の崩落防止を図り、見学者の動線を確保します。		

第2次基本計画(事業)進行管理票

資料3

No,	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
25	03 まちを支える人づくり	03 市民文化の充実	16 市民文化の充実
事業名		担当部課	進捗状況
上総金鈴塚古墳出土品再整理報告書 等刊行事業		教育委員会 郷土博物館金のすず	○
事業概要	文化財審議会にて、国指定重要文化財「上総木更津金鈴塚古墳出土品」の再評価に係る審議をする資料として、再整理報告書を刊行し、更にその価値を広く周知するよう一般市民向けの概説書を刊行します。		
令和3年度 実施計画	概説書の作成を進めます。		
令和3年度 取組結果及び 成果・課題等	『金鈴塚古墳出土品再整理報告書』の普及版『金鈴塚古墳出土品ガイドブック 煌めく金鈴塚』を刊行し、本事業で作成した図面・写真等を整理しました。		
繰越予算額（千円）		現年予算額（千円）	決算見込額（千円）
0		1,746	1,669
令和3年度 取組結果を踏ま えた今後の取組 について			
施策推進に対す る効果や今後期 待できること			

第2次基本計画(事業)進行管理票

資料3

No,	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
26	04 まちのにぎわい・活力づくり	01 企業誘致の推進	19 企業誘致の推進
事業名		担当部課	進捗状況
企業誘致奨励金		経済部 産業振興課	○
事業概要	木更津市産業立地促進条例に基づき、交付要件を満たした立地企業に対し、奨励金を交付します。		
令和3年度 実施計画	新規企業1社及び継続企業3社に対し、奨励金を交付します。		
令和3年度 取組結果及び 成果・課題等	新規企業1件、継続企業3件へ奨励金を交付し、1件新たに奨励金指定事業者を指定しました。 近年では、ポルシェ・ジャパン株式会社の立地やコストコホールセールジャパン株式会社の本社移転など、ネームバリューの高い企業の進出による本市のイメージアップに寄与しています。 年々これらの地域で企業立地が進みましたが、インターチェンジ周辺地区においては市街化調整区域であるため、本市の土地利用方針に沿った開発計画や事業者自らが行う基盤整備が必要となることから、立地に至っていないのが現状です。		
繰越予算額（千円）		現年予算額（千円）	決算見込額（千円）
0		103,412	103,412
令和3年度 取組結果を踏まえた今後の取組 について	引き続き対象企業に対して奨励金を交付するとともに、新たに交付対象となる企業へは、奨励金交付事務が円滑に進むようにきめ細かなフォローアップを実施します。		
施策推進に対する 効果や今後期待 できること	令和2年4月1日に施行した新たな産業立地促進条例において、従来の交付要件の緩和や対象地域の拡充を図ったことで、立地を検討する企業に対するインセンティブが期待されます。 また、企業の立地は税収及び雇用機会の創出のみならず、間接的には従業員の移住や設備投資等の増加など幅広い波及効果が見込まれるため、引き続き奨励金制度を活用した企業誘致を推進します。		

第2次基本計画(事業)進行管理票

資料3

No,	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
27	04 まちのにぎわい・活力づくり	02 産業の振興	20 農業の振興
事業名		担当部課	進捗状況
農業次世代人材投資事業		経済部 農林水産課	○
事業概要	次世代を担う農業者となることを志向する新規就農者が新規就農や経営継承するときに、資金を交付することで、経営開始直後の新規就農者を支え、農業に必要な人材を育成・確保します。		
令和3年度 実施計画	資金の交付を受けている個人2名に追加して、新たに新規就農者3名に資金を交付して農業に必要な人材の確保を図ります。		
令和3年度 取組結果及び 成果・課題等	新規就農者3名のうち1名は交付要件を満たせず取下げとなったが、個人4人に給付金を交付して農業に必要な新たな人材の確保を図りました。		
繰越予算額（千円）		現年予算額（千円）	決算見込額（千円）
0		6,000	6,000
令和3年度 取組結果を踏まえた今後の取組 について	営農意欲のある新規就農者に対し、営農継続に必要な給付金の交付や農業関係機関と協働した、巡回指導等により支援します。		
施策推進に対する 効果や今後期待 できること	次世代を担う新たな農業者を支援することで、人材育成・確保に繋がり、本市農業の持続的な発展に寄与します。		

第2次基本計画(事業)進行管理票

資料3

No,	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
28	04 まちのにぎわい・活力づくり	02 産業の振興	20 農業の振興
事業名		担当部課	進捗状況
オーガニック米普及推進事業（有機米生産促進事業）		経済部 農林水産課	○
事業概要	①安心・安全な「食」の提供、②農業振興、③環境保全、④都市のブランディング、を推進し、本市が掲げる「オーガニックなまちづくり」を深化させるため、学校給食への提供を目指した有機米の生産促進に向けた取組を支援します。		
令和3年度 実施計画	専門家の指導のもと、市内生産者の協力を得て、有機米の栽培技術の確立に向けた取組を推進します。また、有機米の栽培に必要な機材の導入に対して支援します。		
令和3年度 取組結果及び 成果・課題等	専門家の栽培指導のもと、市内13名の生産者の協力を得て、約15.4haの栽培面積より有機米を生産し、市内公立小中学校の学校給食52日分を提供しました。		
繰越予算額（千円）		現年予算額（千円）	決算見込額（千円）
0		5,000	4,991
令和3年度 取組結果を踏まえた今後の取組について	市内14名（前年度比1名増）の生産者の協力を得て、約20ha（前年度比約1.3倍）の栽培面積により、市内公立小中学校の学校給食に提供するための有機米の生産を促進します。		
施策推進に対する効果や今後期待できること	市内公立小中学校の学校給食全量を達成するために必要となる専門家による栽培技術の指導及び生産資機材の導入を支援することで、早期の栽培技術の確立とさらなる生産拡大が期待できます。		

第2次基本計画(事業)進行管理票

資料3

No,	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
29	04 まちのにぎわい・活力づくり	02 産業の振興	22 水産業の振興
事業名		担当部課	進捗状況
漁港関連整備事業		経済部 農林水産課	○
事業概要	漁港関連施設の維持を行うとともに、漁港航路の浚渫等を実施し、漁港施設を良好な状態に維持し、漁業活動の安全及び効率化を図ります。		
令和3年度 実施計画	老朽化により破損等している漁港関連施設（護岸等）を補修するとともに、漁港航路浚渫等を実施します。		
令和3年度 取組結果及び 成果・課題等	金田漁港（瓜倉地区）航路浚渫、金田漁港（瓜倉地区）波除堤整備工事、牛込漁港 捨て石、フェンス整備工事を行い、施設維持等に努めました。		
繰越予算額（千円）		現年予算額（千円）	決算見込額（千円）
0		46,060	28,542
令和3年度 取組結果を踏まえた今後の取組 について	市が管理する牛込・金田漁港の老朽化等により損傷した部分について、現状や組合からの要望等を踏まえて、必要な修繕等を行うことにより、施設の適正な維持・管理を実施します。		
施策推進に対する効果や今後期待できること	漁港関連施設の維持と漁港航路の浚渫等を実施し、施設を良好な状態に維持することで、漁業活動の安全及び効率化が期待できます。		

第2次基本計画(事業)進行管理票

資料3

No,	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
30	04 まちのにぎわい・活力づくり	02 産業の振興	22 水産業の振興
事業名		担当部課	進捗状況
海難予防施設設置事業		経済部 農林水産課	○
事業概要	本市の伝統的な水産業である海苔生産等を振興するため、漁業者の安全を図るとともに、海苔養殖施設への侵入事故の防止等により、安心・安全に漁業活動を行うことができるように標識灯を設置します。		
令和3年度 実施計画	関係する漁業協同組合において実施する老朽化した標識灯の交換整備に対して、千葉県と連携し補助を実施します。		
令和3年度 取組結果及び 成果・課題等	のり養殖期間に設置する老朽化した標識灯（大型1基）の交換整備を県と連携し実施しました。		
繰越予算額（千円）		現年予算額（千円）	決算見込額（千円）
0		1,625	1,625
令和3年度 取組結果を踏まえた今後の取組 について	耐用年数が過ぎ、交換を要する標識灯については、今後も千葉県と連携し支援に努めます。		
施策推進に対する 効果や今後期待 できること	海苔養殖施設への侵入事故の防止等により、安心・安全に漁業活動を行うことができます。		

第2次基本計画(事業)進行管理票

資料3

No,	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
31	04 まちのにぎわい・活力づくり	02 産業の振興	22 水産業の振興
事業名		担当部課	進捗状況
共同利用施設設置事業		経済部 農林水産課	○
事業概要	本市の伝統的な水産業である海苔生産を振興するため、海苔の品質向上を図る共同利用施設（高速浸漬船）の整備を図ります。		
令和3年度 実施計画	関係する漁業協同組合において実施する共同利用施設（高速浸漬船）の整備に対して、千葉県と連携し補助を実施します。		
令和3年度 取組結果及び 成果・課題等	ベタ流し養殖施設について、魚からの食害被害から防ぐための省力型防除ネットを整備する新木更津市漁業協同組合（牛込支所）金田漁業協同組合へ補助を実施しました。 令和4年度以降は、支柱柵に対する省力型防除ネットも補助の対象となります。		
繰越予算額（千円）		現年予算額（千円）	決算見込額（千円）
0		901	901
令和3年度 取組結果を踏まえた今後の取組 について	引き続き魚（クロタイ）からの食害被害を防ぐため、千葉県と連携した支援に努めます。		
施策推進に対する効果や今後期待できること	資源の保護と漁業経営の安定化が期待できます。		

第2次基本計画(事業)進行管理票

資料3

No,	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
32	04 まちのにぎわい・活力づくり	02 産業の振興	22 水産業の振興
事業名		担当部課	進捗状況
のり漁場油濁監視事業		経済部 農林水産課	○
事業概要	のり漁場への油濁による漁業被害を未然に防止するため、漁場の監視を実施します。		
令和3年度 実施計画	木更津地区内から選任された漁業協同組合が船舶を使用して行う油濁監視事業に対し、千葉県と連携し補助を実施します。		
令和3年度 取組結果及び 成果・課題等	のり漁場の油濁汚染対策として、市内から選任された漁業協同組合が船舶を利用して、のり漁場の油濁汚染等の監視を10～3月（110日）にかけて実施した結果、のり養殖漁場における油濁被害を未然に防止することができました。		
繰越予算額（千円）		現年予算額（千円）	決算見込額（千円）
0		1,491	1,490
令和3年度 取組結果を踏まえた今後の取組 について	本市の伝統的な水産業である海苔生産等の振興及び油濁事故に伴う未然防止・軽減のため、今後も千葉県と連携した支援に努めます。		
施策推進に対する効果や今後期待できること	のり漁場への油濁による漁業被害を未然に防止することが期待できます。		

第2次基本計画(事業)進行管理票

資料3

No,	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
33	04 まちのにぎわい・活力づくり	02 産業の振興	22 水産業の振興
事業名		担当部課	進捗状況
船溜、滞整備事業		経済部 農林水産課	○
事業概要	小櫃川河口周辺に位置する漁場については、流出土砂の影響が大きく、滞及び船溜に大量の土砂が堆積してしまうことから、航路浚渫を実施し、漁船航路の確保と貝類漁場の環境維持を図ります。		
令和3年度 実施計画	関係する漁業協同組合において実施する滞整備（浚渫）に対して、千葉県と連携し補助を実施します。		
令和3年度 取組結果及び 成果・課題等	航路に堆積した土砂を浚渫し安全に漁船が航行するための補助事業について、千葉県と連携し実施しました。 L=585m、V=8,920m³、AP-1.0m		
繰越予算額（千円）		現年予算額（千円）	決算見込額（千円）
0		13,910	13,910
令和3年度 取組結果を踏まえた今後の取組について	土砂等により埋まり航行に支障がある箇所については、引き続き千葉県と連携した支援に努めます。		
施策推進に対する効果や今後期待できること	干潮時においても、漁船が安全に航行（帰港）することができます。		

第2次基本計画(事業)進行管理票

資料3

No,	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
34	04 まちのにぎわい・活力づくり	02 産業の振興	22 水産業の振興
事業名		担当部課	進捗状況
流通改善施設整備事業		経済部 農林水産課	○
事業概要	本市の伝統的な水産業である海苔生産等を振興するため、加工機械等の必要な施設整備を実施し、水産物の生産効率及び品質の向上を図ります。		
令和3年度 実施計画	関係する漁業協同組合において実施する加工機械等の整備に対して、千葉県と連携し補助を実施します。		
令和3年度 取組結果及び 成果・課題等	令和5年度「カキ養殖事業」漁業権取得に向けた「海水滅菌処理施設」(1基)設置に伴う補助について、千葉県と連携し実施しました。		
繰越予算額(千円)		現年予算額(千円)	決算見込額(千円)
0		1,244	1,244
令和3年度 取組結果を踏まえた 今後の取組について	今後も水産業の振興を図る取り組みについては、千葉県と連携した支援に努めます。		
施策推進に対する 効果や今後期待できること	新たな漁業資源の取り組みについて支援することにより漁業者の所得向上等が図れます。		

第2次基本計画(事業)進行管理票

資料3

No,	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
35	04 まちのにぎわい・活力づくり	02 産業の振興	22 水産業の振興
事業名		担当部課	進捗状況
アサリ食害対策事業		経済部 農林水産課	○
事業概要	秋冬季に減耗するアサリ稚貝について、その要因の1つであるスズガモによる食害防止対策を実施し、資源増進及び安定供給を図るとともに、漁業経営の安定化を図ります。		
令和3年度 実施計画	市内漁業協同組合が行うスズガモによる食害防止対策の取組に対し、千葉県と連携し補助を実施します。		
令和3年度 取組結果及び 成果・課題等	新木更津市漁業協同組合（牛込・江川支所）が行うスズガモによる食害防止対策について、木更津猟友会との取組みに対して、千葉県と連携し補助を実施しました。 天候や個々の都合によりスムーズに実施することが出来ず苦慮しています。		
繰越予算額（千円）		現年予算額（千円）	決算見込額（千円）
0		780	607
令和3年度 取組結果を踏まえた今後の取組について	引き続き秋冬季に飛来するスズガモからの食害被害を防ぐため千葉県と連携した支援に努めます。		
施策推進に対する効果や今後期待できること	資源の保護と漁業経営の安定化が期待できます。		

第2次基本計画(事業)進行管理票

資料3

No,	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
36	04 まちのにぎわい・活力づくり	02 産業の振興	22 水産業の振興
事業名		担当部課	進捗状況
アサリ稚貝越冬緊急対策事業費		経済部 農林水産課	○
事業概要	東京湾のアサリ稚貝は秋季に発生が見られるものの冬にかけての波の影響により多くのアサリが斃死する事から、アサリを越冬、育成させる方策や鳥や魚による食害被害からアサリを守る対策により、資源増進及び安定供給及び漁業経営の安定化を図ります。		
令和3年度 実施計画	関係する漁業協同組合において実施する越冬対策の取り組みに対して、千葉県と連携し補助を実施します。		
令和3年度 取組結果及び 成果・課題等	秋から冬の波浪対策と魚や鳥による食害被害からアサリを保護・育成を図るための取り組みを千葉県と連携し補助を実施しました。 金田漁業協同組合「囲い網」200m×250m 2ヶ所		
繰越予算額（千円）		現年予算額（千円）	決算見込額（千円）
0		2,215	2,127
令和3年度 取組結果を踏まえた今後の取組 について	秋から冬の波浪対策と魚や鳥による食害被害からアサリを保護・育成するために設置する「囲い網」等の整備について、引続き、千葉県と連携した支援に努めます。		
施策推進に対する効果や今後期待できること	資源の保護と漁業経営の安定化が期待できます。		

第2次基本計画(事業)進行管理票

資料3

No,	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
37	04 まちのにぎわい・活力づくり	02 産業の振興	22 水産業の振興
事業名		担当部課	進捗状況
カキ養殖導入促進事業		経済部 農林水産課	○
事業概要	本市の伝統的な水産資源であるアサリは、平成19年度に発生したカイヤドリウミグモの影響を受けてから激減しているため、アサリに代わる水産資源の確立を目指し、漁業協同組合が実施するカキ養殖の漁業権取得に向けた取組について、千葉県と連携して支援します。		
令和3年度 実施計画	平成30年度から新木更津市漁業協同組合牛込支所（旧牛込漁協）が実施している垂下式カキカゴ養殖について、事業規模拡大のため資材の購入を支援します。		
令和3年度 取組結果及び 成果・課題等	令和5年度「カキ養殖事業」漁業権取得に向けて、必要な資材購入の補助を本年度から千葉県も加わり補助を実施しました。 カキ籠 446個		
繰越予算額（千円）		現年予算額（千円）	決算見込額（千円）
0		868	868
令和3年度 取組結果を踏まえた今後の取組 について	今後も水産業の振興を図る取組については、千葉県と連携した支援に努めます。		
施策推進に対する効果や今後期待できること	新たな漁業資源の取組みを支援することにより、漁業者の所得向上等が図れます。		

第2次基本計画(事業)進行管理票

資料3

No,	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
38	04 まちのにぎわい・活力づくり	02 産業の振興	23 商工業の振興
事業名		担当部課	進捗状況
空き店舗活用支援事業補助		経済部 産業振興課	○
事業概要	「木更津市空き店舗登録制度」に登録されている空き店舗をリフォームし開業する者に対して、改修工事費を一部補助します。		
令和3年度 実施計画	新規出店店舗改修費の2分の1以内かつ上限みなと口地区100万円、太田山口50万円を補助します。		
令和3年度 取組結果及び 成果・課題等	本補助金を活用し、東口1店舗（飲食業）が新規出店しました。 新型コロナウイルス感染症の影響で新規出店を見送る傾向にあります。		
繰越予算額（千円）		現年予算額（千円）	決算見込額（千円）
0		4,000	384
令和3年度 取組結果を踏まえた今後の取組 について	木更津市産業・創業支援センター（らぶ-Biz）と連携し、新規創業相談者に対して積極的に補助金の案内を奨めるとともに、補助金利用者と登録店舗数を増やすために、登録済みの空き店舗を紹介する記事を市SNSに掲載し、空き店舗を紹介するツアーを開催して情報発信を積極的に行います。		
施策推進に対する効果や今後期待できること	鳥居崎公園のリニューアルを追い風に、中心市街地の空き店舗を活用した新規出店を促進することで、駅前の賑わい創出や中心市街地の経済活性化に繋がることが期待できます。		

第2次基本計画(事業)進行管理票

資料3

No,	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
39	04 まちのにぎわい・活力づくり	02 産業の振興	23 商工業の振興
事業名		担当部課	進捗状況
アクアコイン普及推進事業費		経済部 産業振興課	○
事業概要	アクアコインの普及推進を図るため、官民により組織された「アクアコイン普及推進協議会」において実施される情報発信事業やチャージ利便性向上事業、機能拡充事業等に対して、負担金を支出します。 また、協定に基づく利用促進策として、君津信用組合が実施する普及事業に対し補助を行います。		
令和3年度実施計画	アクアコイン普及推進協議会が実施する下記事業に対する負担金を支出します。 ①協議会及びワーキング部会が行う情報発信やPRイベント事業 ②ホームページ等による情報発信事業 ③コンビニATM等を利用したチャージ利便性向上事業 ④寄附受入等に係る機能拡充事業 また、君津信用組合が実施するアクアコインの利用促進事業に対して補助を行います。		
令和3年度取組結果及び成果・課題等	民間企業からの寄附金を活用した、「アクアコイン×JID GROUP 20%ポイント還元キャンペーン」などの各種キャンペーンを効果的に実施したことで、令和3年度のインストール件数、利用額等は前年より増加しました。 なお、新型コロナウイルス感染症の影響により直接対面での加盟店営業活動が行えなかったことから、令和3年度の加盟店増加数は87店に留まり、今後取り組むべき課題として捉えています。		
繰越予算額（千円）		現年予算額（千円）	決算見込額（千円）
0		30,306	27,899
令和3年度取組結果を踏まえた今後の取組について	令和3年度にアクアコイン普及推進協議会において策定した「アクアコイン普及推進計画」に基づき、基本理念、基本目標及びこれまでの取組や課題等を踏まえた事業を展開し、地域貢献に主眼を置き、官民連携・地域一体となってアクアコインの普及を図ります。		
施策推進に対する効果や今後期待できること	アクアコインの利用者及び加盟店増加により、地域の加盟店における消費増が見込まれ、地域経済の活性化が期待できます。 また、アクアコインに単なる決済機能だけでなく、地域貢献できる機能を追加することで、地域通貨としての価値を高め、他の大手決済サービスと差別化を図ります。		

第2次基本計画(事業)進行管理票

資料3

No,	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
40	04 まちのにぎわい・活力づくり	04 広域交流・国際交流の推進	26 広域交流の推進
事業名		担当部課	進捗状況
みなとの賑わい創出事業 (大型クルーズ船の誘致)		経済部 観光振興課	△
事業概要	貨物専用岸壁として利用されている木更津港木更津南部地区木更津ふ頭G・H岸壁に大型外航クルーズ船を誘致し、訪日クルーズ旅客による経済波及効果を本市に創出し、地域の活性化を図ります。 また、現在寄港実績のある国内クルーズ船の誘致を継続的に行い、地域の活性化を図ります。		
令和3年度 実施計画	新型コロナウイルス感染症の感染状況を注視しながら、国内外の大型クルーズ船運航会社や旅行会社などへの誘致活動を実施し、寄港実現を目指します。		
令和3年度 取組結果及び 成果・課題等	新型コロナウイルス感染症の感染拡大による影響で、令和3年12月に予定していた国内クルーズ船の寄港が中止となりましたが、海外クルーズ専門誌への木更津港に関する記事掲載など、ポストコロナを見据えた誘致活動を推進しました。		
繰越予算額（千円）		現年予算額（千円）	決算見込額（千円）
0		2,500	1,176
令和3年度 取組結果を踏まえた 今後の取組について	今後も新型コロナウイルス感染症の感染状況を注視しながら、国内外の大型クルーズ船運航会社や旅行会社等への誘致活動を推進し、木更津港へのクルーズ船の寄港実現を目指します。		
施策推進に対する 効果や今後期待できること	ポストコロナにおいて、木更津港への大型クルーズ船の寄港が実現することにより、経済波及効果の創出や地域の活性化につながることを期待できます。		

第2次基本計画(事業)進行管理票

資料3

No,	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
41	05 まちの快適・うるおい空間づくり	02 都市環境の充実	29 市街地整備の充実
事業名		担当部課	進捗状況
金田西特定土地区画整理事業負担金		都市整備部 市街地整備課	△
事業概要	多様な都市機能が集積した良好な居住環境を有する住宅地の形成を図るため、千葉県が施行する金田西特定土地区画整理事業に対し負担金を支出します。		
令和3年度実施計画	千葉県が実施する都市計画道路及び区画道路の築造工事、造成盛土工事、移転補償等の土地区画整理事業に係る経費について費用負担協定に基づき支出します。		
令和3年度取組結果及び成果・課題等	千葉県が行った金田岩根線築造工事、金田2号線築造工事（歩道部）、区画道路築造工事、宅地造成工事及び家屋移転等に対し負担金を支出し、土地区画整理事業による市街地整備を行いました。移転補償交渉等に不測の期間を要したため、一部負担金を令和4年度に繰り越しました。		
繰越予算額（千円）		現年予算額（千円）	決算見込額（千円）
151,410		720,347	618,672
令和3年度取組結果を踏まえた今後の取組について	令和8年度の事業完了に向け、引き続き千葉県が行う都市計画道路築造、区画道路築造、造成盛土工事及び移転補償等に対して、負担金を支出していきます。		
施策推進に対する効果や今後期待できること	負担金を支出し、事業の進捗を図ることで、多様な都市機能が集積した良好な居住環境を有する住宅地の形成が推進されます。		

第2次基本計画(事業)進行管理票

資料3

No,	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
42	05 まちの快適・うるおい空間づくり	02 都市環境の充実	29 市街地整備の充実
事業名		担当部課	進捗状況
街なか居住マンション建設補助事業		都市整備部 住宅課	○
事業概要	コンパクトなまちづくりを目指し、木更津駅周辺において市街地の環境の整備改善、良好な市街地住宅の供給等に資するため、土地利用の共同化、高度化等による定住促進に寄与する事業を施行する者に対し補助金を交付します。		
令和3年度 実施計画	令和元年度から施行している1事業者に対し、補助金を交付します。		
令和3年度 取組結果及び 成果・課題等	マンションを建設する1事業者に対して、国の制度（交付金）を利用し、補助金を交付したことにより、市街地の環境が整備されました。		
繰越予算額（千円）		現年予算額（千円）	決算見込額（千円）
0		293,883	293,832
令和3年度 取組結果を踏ま えた今後の取組 について	街なか居住マンション建設補助事業を実施する事業者に対して補助金を交付する予定です。		
施策推進に対す る効果や今後期 待できること	街なか居住マンション建設補助事業を推進することにより、市街地の環境の整備改善及び良好な市街地住宅の供給等が図られることから、街なかに新たな賑わいが創出されるものと期待されます。		

第2次基本計画(事業)進行管理票

資料3

No,	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
43	05 まちの快適・うるおい空間づくり	02 都市環境の充実	29 市街地整備の充実
事業名		担当部課	進捗状況
街なか居住マンション取得助成事業		都市整備部 住宅課	△
事業概要	コンパクトなまちづくりを目指し、木更津駅周辺への定住を誘導します。良質な市街地住宅の供給等に資する「木更津市街なか居住マンション建設補助」を受けて建設されたマンションの住戸を取得した者に対し、補助金を交付するものです。		
令和3年度実施計画	令和元年度に完成したマンション（木更津1丁目7戸、富士見2丁目2戸）を取得したものに対し、補助金を交付します。		
令和3年度取組結果及び成果・課題等	対象者に対し、助成事業の周知を行いました。令和3年度は、街なか居住マンション取得助成事業の申請はありませんでした。		
繰越予算額（千円）		現年予算額（千円）	決算見込額（千円）
0		0	0
令和3年度取組結果を踏まえた今後の取組について	街なか居住マンション建設補助事業により建設されたマンションを取得した者に対し、一戸あたり60万円を限度に補助金を交付する予定です。		
施策推進に対する効果や今後期待できること	街なか居住マンション取得助成事業を推進することにより、中心市街地への移住・定住及び地域の活性化が図られるなどの効果が期待できます。		

第2次基本計画(事業)進行管理票

資料3

No,	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
44	05 まちの快適・うるおい空間づくり	02 都市環境の充実	30 公園・緑地の充実
事業名		担当部課	進捗状況
パークバイプロジェクト推進事業 (鳥居崎海浜公園整備)		経済部 産業振興課	○
事業概要	鳥居崎海浜公園において、Park-PFI制度を活用し、民間の集客施設の誘致を図るとともに、公園施設の一体的な整備を行うことで、賑わいのある新たな交流拠点の創出を目指します。		
令和3年度 実施計画	民間事業者との契約に基づく、施設整備を行い、令和4年3月末の完成を目指します。		
令和3年度 取組結果及び 成果・課題等	Park-PFI制度を活用した鳥居崎海浜公園の整備が完了し、民間集客施設とともに供用を開始しました。		
繰越予算額(千円)		現年予算額(千円)	決算見込額(千円)
215,527		0	211,211
令和3年度 取組結果を踏まえた 今後の取組について	本市初の導入となったPark-PFI制度の効果の情報収集をしつつ、次期整備計画のため民間事業者の動向の調査や参入可能な条件の整理を図ってまいります。		
施策推進に対する 効果や今後期待 できること	本事業は、民間活力の導入により施設整備やその周辺も含めた運営管理を一体的に行うことで、老朽化した公園など公共施設の更新と魅力の向上や整備費の削減を図るものです。		

第2次基本計画(事業)進行管理票

資料3

No,	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
45	05 まちの快適・うるおい空間づくり	02 都市環境の充実	30 公園・緑地の充実
事業名		担当部課	進捗状況
公園整備事業		都市整備部 市街地整備課	○
事業概要	未整備公園の施設整備（遊具、照明灯、芝張り、フェンス等の整備）を実施します。なお、整備優先度、内容等については、公園予定地周辺の住宅張り付き状況、地区特性及び地域住民の要望等を勘案し、柔軟な対応で整備を進めます。		
令和3年度 実施計画	金田東1号近隣公園及び金田西3号緑地の整備を実施します。		
令和3年度 取組結果及び 成果・課題等	昨年度に引き続き金田東1号近隣公園の整備を実施し、園路やフェンスの一部が完成しました。次年度以降も整備を進め、新規近隣公園の供用開始を行い地域の公園面積が大きく増加します。 また、金田西2号緑地については、千葉県木更津区画整理事務所より移管が完了していないため、整備を見送りました。		
繰越予算額（千円）		現年予算額（千円）	決算見込額（千円）
0		50,000	41,080
令和3年度 取組結果を踏まえた今後の取組 について	公園予定地周辺の住宅張り付き状況、地区の特性及び地域住民の要望等を勘案し、公園整備を実施のうえ、早期供用開始を図る予定です。令和4年度は、引き続き金田東1号近隣公園の整備を実施します。		
施策推進に対する効果や今後期待できること	近隣公園の整備により地域の憩いの場が生まれ、地区住民のレクリエーションや自治会活動の拠点として活用できるほか、市民の健康保持・増進に寄与が期待できます。		

第2次基本計画(事業)進行管理票

資料3

No,	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
46	05 まちの快適・うるおい空間づくり	02 都市環境の充実	30 公園・緑地の充実
事業名		担当部課	進捗状況
都市公園安全・安心対策事業		都市整備部 市街地整備課	○
事業概要	公園内公衆便所及び園路等のバリアフリー化、老朽化した遊具の改築・更新及び公園施設の長寿命化計画見直し業務を行います。		
令和3年度 実施計画	公園施設長寿命化計画に基づき、老朽化した遊具や便所など公園施設の更新工事を実施します。		
令和3年度 取組結果及び 成果・課題等	小櫃堰公園のテニスコート改修工事、根切公園ほか20公園の遊具更新工事及び中の島公園の便所改修工事を実施したことにより、利用者の安全性の維持が図れました。		
繰越予算額（千円）		現年予算額（千円）	決算見込額（千円）
20,005		45,946	59,147
令和3年度 取組結果を踏まえた今後の取組 について	引き続き、公園施設長寿命化計画に基づき、老朽化した遊具や便所など公園施設の更新工事を実施します。また、公園施設の点検結果を反映し、公園施設長寿命化計画の見直しを実施します。		
施策推進に対する効果や今後期待できること	公園内公衆便所及び園路等のバリアフリー化、老朽化した遊具の改築・更新により子供や高齢者をはじめ、誰もが安全に安心して公園を利用できるようになります。		

第2次基本計画(事業)進行管理票

資料3

No,	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
47	05 まちの快適・うるおい空間づくり	02 都市環境の充実	30 公園・緑地の充実
事業名		担当部課	進捗状況
中の島大橋改修事業		都市整備部 市街地整備課	○
事業概要	中の島大橋は、観光スポットであり、潮干狩り客の利用も多くなっています。また、海上にあるため、老朽化や腐食が激しくなっているため、公園施設長寿命化計画に位置づけて、改修を推進します。		
令和3年度実施計画	中の島大橋橋脚補強（鳥居崎海浜公園側及び中の島公園側）、地覆補修・高欄更新工事（鳥居崎海浜公園側）を実施しました。		
令和3年度取組結果及び成果・課題等	中の島大橋橋脚補強（鳥居崎海浜公園側及び中の島公園側）、地覆補修・高欄更新工事（鳥居崎海浜公園側）を実施したことにより、利用者の安全性の維持が図れました。		
繰越予算額（千円）		現年予算額（千円）	決算見込額（千円）
87,615		79,867	142,873
令和3年度取組結果を踏まえた今後の取組について	引き続き、中の島大橋主桁・橋脚・防護柵・地覆工事を行うとともに、高欄の更新工事を実施します。		
施策推進に対する効果や今後期待できること	老朽化した中の島大橋の改修により、安全に安心して施設を利用できるようになります。		

第2次基本計画(事業)進行管理票

資料3

No,	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
48	05 まちの快適・うるおい空間づくり	02 都市環境の充実	31 住環境の整備
事業名		担当部課	進捗状況
木造住宅リフォーム事業		都市整備部 建築指導課	○
事業概要	木造住宅の耐震改修工事に伴い実施されるリフォーム工事に要する費用の一部を補助することにより、耐震性向上と同時に当該住宅を長期にわたり使用するための維持保全を図り、既存住宅ストックの質の向上に寄与します。		
令和3年度実施計画	耐震改修に伴うリフォーム補助を3件予定しています。		
令和3年度取組結果及び成果・課題等	耐震改修に伴うリフォームについては、4件の申請があり工事を実施したことから、耐震性向上と合わせた既存住宅の質の向上が図れました。		
繰越予算額（千円）		現年予算額（千円）	決算見込額（千円）
0		628	628
令和3年度取組結果を踏まえた今後の取組について	引き続き、木造住宅の耐震改修工事に伴い実施されるリフォーム工事に要する費用の一部補助を行う予定です。		
施策推進に対する効果や今後期待できること	木造住宅の耐震改修を促進し、震災に強いまちづくりの推進に貢献することが出来る。		

第2次基本計画(事業)進行管理票

資料3

No,	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
49	05 まちの快適・うるおい空間づくり	02 都市環境の充実	31 住環境の整備
事業名		担当部課	進捗状況
市営住宅長寿命化計画整備事業		都市整備部 住宅課	○
事業概要	市営住宅9団地470戸のうち、市営住宅長寿命化計画に基づき、存続団地である5団地（住吉・長須賀・東清・真里谷・江川）について、ライフサイクルコストの縮減、ストック推計等を踏まえ計画的に施設の改善を図ります。		
令和3年度実施計画	存続予定である長須賀団地のうち、2階建3棟17戸について便所等改修（水洗化）工事を実施します。		
令和3年度取組結果及び成果・課題等	存続団地である長須賀団地のうち2階建て5棟26戸について、令和2年度からの繰越工事で便所等改修（水洗化）工事を実施し、また、同団地の2階建3棟17戸の工事を実施したことにより、居住環境の快適性の向上が図られました。		
繰越予算額（千円）		現年予算額（千円）	決算見込額（千円）
20,270		13,731	33,865
令和3年度取組結果を踏まえた今後の取組について	引き続き存続団地である長須賀団地便所等改修（水洗化）工事を実施する予定です。		
施策推進に対する効果や今後期待できること	存続団地の長寿命化を図ることにより、老朽化している団地の効率的かつ円滑な管理をすることができ、ライフサイクルコストの縮減につなげることができます。		

第2次基本計画(事業)進行管理票

資料3

No,	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
50	05 まちの快適・うるおい空間づくり	02 都市環境の充実	31 住環境の整備
事業名		担当部課	進捗状況
空家再生等推進事業		都市整備部 住宅課	○
事業概要	空家等対策の推進に関する特別措置法第6条第1項に基づく「空家等対策計画」を策定するための「空家等実態調査」を行います。		
令和3年度 実施計画	戸建て住宅を対象に「空家等実態調査」を実施します。		
令和3年度 取組結果及び 成果・課題等	戸建て住宅を対象に「空家等実態調査」を実施したことにより、本市の空家の件数が把握できました。		
繰越予算額（千円）		現年予算額（千円）	決算見込額（千円）
0		8,994	8,994
令和3年度 取組結果を踏まえた今後の取組 について	「令和3年度 空家実態調査」の結果をもとに「第2次 空家等対策計画」を策定する予定です。		
施策推進に対する効果や今後期待できること	「第2次 空家等対策計画」を策定し、空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施することにより、良好な生活環境の保全が図られるなどの効果が期待できます。		

第2次基本計画(事業)進行管理票

資料3

No,	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
51	05 まちの快適・うるおい空間づくり	02 都市環境の充実	31 住環境の整備
事業名		担当部課	進捗状況
空家バンク・リフォーム助成事業		都市整備部 住宅課	△
事業概要	平成29年12月に開始した木更津市空家バンクにより、空家の利活用を促進し、移住・定住や地域の活性化を促進します。また、空家バンクに登録された空家のリフォームに対し助成することにより、空家バンク制度の運用を促進します。		
令和3年度実施計画	空家バンクに登録された空家のリフォーム工事（2件程度：補助金の額は工事内容や要件により変動）について、補助金を交付します。		
令和3年度取組結果及び成果・課題等	固定資産税納税通知書に助成制度の案内を同封し、周知を行いました。令和3年度は、空家バンク・リフォーム助成事業の申請はありませんでした。		
繰越予算額（千円）		現年予算額（千円）	決算見込額（千円）
0		0	0
令和3年度取組結果を踏まえた今後の取組について	引き続き空家バンク及び空家リフォーム助成制度について市民へのPRに取り組む予定です。		
施策推進に対する効果や今後期待できること	空家等の利活用促進に資する「木更津市空家バンク」の活用を推進することにより、空家の活用、良好な生活環境の保全、移住・定住及び地域の活性化が図られるなどの効果が期待できます。		

第2次基本計画(事業)進行管理票

資料3

No,	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
52	05 まちの快適・うるおい空間づくり	02 都市環境の充実	32 良好な景観形成の推進
事業名		担当部課	進捗状況
景観形成推進事業		都市整備部 都市政策課	○
事業概要	良好な景観形成を図るため、景観計画に基づき、木更津駅みなと口地区の景観形成重点地区の指定に向けて取り組みます。		
令和3年度実施計画	木更津駅みなと口景観形成重点地区の指定に向け、ガイドラインの作成を実施します。		
令和3年度取組結果及び成果・課題等	富士見通り沿道の景観形成重点地区の指定に伴い、景観基準などを分かりやすく解説するガイドラインの作成をいたしました。このことにより、良好な景観に向けて視覚的イメージができ、市民の方へ理解し易いものになっております。		
繰越予算額（千円）		現年予算額（千円）	決算見込額（千円）
0		5,000	5,000
令和3年度取組結果を踏まえた今後の取組について	令和4年5月に地元説明会を開催し、重点地区における支援事業補助制度を積極的に活用していただけるよう取組んでいきます。		
施策推進に対する効果や今後期待できること	景観づくりの取組をきっかけに、地域への意識作りや活力の向上を期待し、駅前活性化に繋げていきます。		

第2次基本計画(事業)進行管理票

資料3

No,	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
53	05 まちの快適・うるおい空間づくり	03 交通環境の充実	33 交通体系の充実
事業名		担当部課	進捗状況
道路ストック修繕事業		都市整備部 土木課	○
事業概要	道路ストック定期点検事業による点検結果を踏まえ、舗装、道路法面、道路照明、大型標識等の修繕を実施します。		
令和3年度 実施計画	舗装修繕工事（3路線、L=2,150m）を実施します。		
令和3年度 取組結果及び 成果・課題等	4路線、L=1,919mの修繕工事を実施し、舗装の長寿命化を図りました また、道路擁壁の損傷が発見されたことから、早期に原因を調査し補修工法を検討する必要性が生じたため、12月補正で予算措置し、測量・地質調査・予備設計を予算を繰越して実施します。		
繰越予算額（千円）		現年予算額（千円）	決算見込額（千円）
0		101,251	79,160
令和3年度 取組結果を踏まえた今後の取組 について	今後も道路舗装維持修繕計画に基づき、計画的に点検・修繕工事等を実施することにより、健全な状態の維持に努めます。また、道路擁壁調査設計を基に実施設計を行い、早期の修繕に努めます。		
施策推進に対する効果や今後期待できること	道路ストックに必要な調査・点検、修繕工事等を実施することにより、安心して安全な道路環境を維持することができます。		

第2次基本計画(事業)進行管理票

資料3

No,	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
54	05 まちの快適・うるおい空間づくり	03 交通環境の充実	33 交通体系の充実
事業名		担当部課	進捗状況
新火葬場周辺市道整備事業		都市整備部 土木課	△
事業概要	火葬場周辺の市道は林地に囲まれた狭隘な道路であり、歩行者と車両の円滑な通行に支障があることから、新火葬場の整備に合わせて周辺市道の拡幅及び新設整備を行い、通行の安全性の確保と周辺地区及び幹線道路等への交通アクセスの向上を図ります。		
令和3年度実施計画	物件調査、用地測量、不動産鑑定、用地取得、物件補償、道路改良工事を実施します。		
令和3年度取組結果及び成果・課題等	各種調査等を実施し、用地(907.89㎡)の取得並びに家屋(2件)及び物件(4件)の移転に係る補償、支障電柱の移設を行い、道路幅員を拡幅する道路改良工事(L=149m)に着手しましたが、占用物件の移設に不測の期間を要したため、予算を繰越して実施します。		
繰越予算額(千円)		現年予算額(千円)	決算見込額(千円)
174,196		133,878	149,302
令和3年度取組結果を踏まえた今後の取組について	用地取得交渉に外部委託を用いるなどにより、用地取得のより一層の進捗を図り、拡幅工事の実施に努めます。		
施策推進に対する効果や今後期待できること	歩行者や通行車両の安全性の確保と周辺地区及び幹線道路等への交通アクセスが向上します。		

第2次基本計画(事業)進行管理票

資料3

No,	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
55	05 まちの快適・うるおい空間づくり	03 交通環境の充実	33 交通体系の充実
事業名		担当部課	進捗状況
江川総合運動場周辺市道整備事業		都市整備部 土木課	△
事業概要	江川総合運動場整備に伴い、周辺の市道が狭隘であり中野畑沢線から運動場までのアクセスに支障が予想されるため、総合運動場の供用までに周辺市道の整備を行い、歩行者の安全と車両の円滑な通行を図ります。		
令和3年度 実施計画	用地測量、不動産鑑定、用地取得、道路改良工事（L＝170m）を実施します。		
令和3年度 取組結果及び 成果・課題等	国有地2,346㎡の取得に不測の期間を要したことから、道路幅員を拡幅する道路改良工事（L＝154m）の着手に遅れが生じたため、予算を繰越して実施します。		
繰越予算額（千円）		現年予算額（千円）	決算見込額（千円）
23,624		35,531	24,531
令和3年度 取組結果を踏ま えた今後の取組 について	引き続き、早期発注に努め、遅延の無いよう、事業完了に努めます。		
施策推進に対す る効果や今後期 待できること	通行車両の安全性の確保と周辺地区及び幹線道路等への交通アクセスが向上します。		

第2次基本計画(事業)進行管理票

資料3

No,	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
56	05 まちの快適・うるおい空間づくり	03 交通環境の充実	33 交通体系の充実
事業名		担当部課	進捗状況
市道6431号線道路改良事業		都市整備部 土木課	△
事業概要	当該地区の幹線道路である本路線は、道路幅員が狭隘で一般車両のすれ違いが困難な場所が多いことから、道路幅員を広げることによって、歩行者の安全と車両の円滑な通行を図ります。		
令和3年度 実施計画	道路幅員を拡幅する道路改良工事（L＝106m）を実施します。		
令和3年度 取組結果及び 成果・課題等	道路工事に支障のある電柱の移設を実施し、道路幅員を拡幅する道路改良工事（L＝106m）に着手しましたが、工事の入札不調が2回あったため、予算を繰越して実施します。		
繰越予算額（千円）		現年予算額（千円）	決算見込額（千円）
0		61,504	1,756
令和3年度 取組結果を踏ま えた今後の取組 について	施工監理を確実にいき、事業完了に努めます。		
施策推進に対す る効果や今後期 待できること	通行車両の安全性の確保と周辺地区及び幹線道路等への交通アクセスが向上します。		

第2次基本計画(事業)進行管理票

資料3

No,	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
57	05 まちの快適・うるおい空間づくり	03 交通環境の充実	33 交通体系の充実
事業名		担当部課	進捗状況
橋りょう長寿命化修繕事業		都市整備部 土木課	○
事業概要	橋梁の損傷が大きくなる前に適切な対策を講じることにより、補修費を抑えて健全な状態を維持していくことを目的として策定した、橋梁長寿命化計画に基づき、計画的に修繕工事等を実施します。		
令和3年度 実施計画	橋梁の修繕実施設計、修繕工事、橋りょう定期点検業務を行います。		
令和3年度 取組結果及び 成果・課題等	4橋の橋梁修繕工事を実施し、橋梁の長寿命化を図り、さらに長寿命化を図るため、54橋の定期点検並びに3橋の詳細設計を実施しました。		
繰越予算額（千円）		現年予算額（千円）	決算見込額（千円）
0		71,820	65,107
令和3年度 取組結果を踏まえた 今後の取組について	今後も橋梁長寿命化計画に基づき、計画的に点検・修繕工事等を実施することにより、健全な状態の維持に努めます。		
施策推進に対する 効果や今後期待できること	定期点検を実施することにより、損傷箇所や状況について経過を把握でき、健全度評価の低い橋梁を計画的に修繕することにより、安心して安全な道路環境を維持することができます。		

第2次基本計画(事業)進行管理票

資料3

No,	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
58	05 まちの快適・うるおい空間づくり	03 交通環境の充実	33 交通体系の充実
事業名		担当部課	進捗状況
中野畑沢線整備事業（県営事業）		都市整備部 土木課	○
事業概要	中野畑沢線中野工区の整備は、アクアライン着岸地周辺地区の道路網強化を図り、地元生活道路の渋滞緩和につながる事業です。本工区は、千葉県による事業として平成29年度に国の事業認可を得て事業着手しており、早期完成を促進するため、千葉県の行う街路事業について事業費の一部を負担します。		
令和3年度 実施計画	県事業の事業費の一部を負担します。		
令和3年度 取組結果及び 成果・課題等	事業費の一部負担及び土地所有者への用地交渉を実施しました。面積ベースの進捗率は80%を超えています（84.9%）。		
繰越予算額（千円）		現年予算額（千円）	決算見込額（千円）
27,349		26,074	15,338
令和3年度 取組結果を踏ま えた今後の取組 について	引き続き、事業費の一部負担を行いつつ、千葉県とともに土地所有者に対する用地交渉を行います。		
施策推進に対す る効果や今後期 待できること	通行車両の安全性の確保と周辺地区及び幹線道路等への交通アクセスが向上します。		

第2次基本計画(事業)進行管理票

資料3

No,	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
59	05 まちの快適・うるおい空間づくり	03 交通環境の充実	33 交通体系の充実
事業名		担当部課	進捗状況
中野畑沢線整備事業（桜井工区）		都市整備部 土木課	○
事業概要	本路線は、金田地区から中心市街地を通り畑沢地区まで木更津市を南北に縦断する重要な幹線道路として整備促進が図られております。本工区については、未だ未整備のため、その機能を十分に発揮することができないことから整備を進め、国道16号線に接道することにより、交通アクセスの向上及び経済の活性化に大きく寄与します。		
令和3年度実施計画	物件調査、不動産鑑定、用地取得、物件補償を実施します。		
令和3年度取組結果及び成果・課題等	各種調査等を実施し、用地（93.83㎡）を取得しました。 また、関係機関との協議を行い、用地取得にあたっての技術的な問題を解決しました。		
繰越予算額（千円）		現年予算額（千円）	決算見込額（千円）
3,678		8,964	2,560
令和3年度取組結果を踏まえた今後の取組について	今後も用地取得交渉を粘り強く進め、用地取得の推進を図ります。		
施策推進に対する効果や今後期待できること	通行車両の安全性の確保と周辺地区及び幹線道路等への交通アクセスが向上します。		

第2次基本計画(事業)進行管理票

資料3

No,	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
60	05 まちの快適・うるおい空間づくり	03 交通環境の充実	33 交通体系の充実
事業名		担当部課	進捗状況
下郡大稲線整備事業		都市整備部 土木課	○
事業概要	当地域は、圏央道や国道410号バイパスの開通に伴い地区内の通過交通が増加しており、また、平成29年10月に開業した「道の駅 木更津 うまくたの里」を核とした周辺地域の振興を図るためにアクセス機能の向上が求められています。本路線の新設整備により交通安全と交通アクセスの向上を図るとともに、地域振興に寄与します。		
令和3年度 実施計画	橋梁部のボーリング調査（2か所）を実施します。		
令和3年度 取組結果及び 成果・課題等	橋梁部のボーリング調査（1か所）、道路の修正設計を実施しました。		
繰越予算額（千円）		現年予算額（千円）	決算見込額（千円）
0		14,567	14,566
令和3年度 取組結果を踏ま えた今後の取組 について	引き続き、設計業務を実施し、計画どおり事業の進捗を図ります。		
施策推進に対す る効果や今後期 待できること	通行車両の安全性の確保と周辺地区及び幹線道路等への交通アクセスが向上します。		

第2次基本計画(事業)進行管理票

資料3

No,	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
61	05 まちの快適・うるおい空間づくり	03 交通環境の充実	34 港湾機能の充実
事業名		担当部課	進捗状況
木更津港湾整備事業県負担金		経済部 産業振興課	○
事業概要	千葉県が木更津港湾計画により実施する木更津港整備について、地方財政法第27条に基づいて事業費の一部を支出します。		
令和3年度 実施計画	内港地区の棧橋、係留施設等の整備とともに南部地区の2号橋改修工事に要する事業費の一部を支出します。		
令和3年度 取組結果及び 成果・課題等	補修計画に基づく2号橋の耐震補強工事や、内港地区の棧橋、係留施設等の整備工事、岸壁の補修工事等を実施します。		
繰越予算額（千円）		現年予算額（千円）	決算見込額（千円）
56,517		93,069	123,829
令和3年度 取組結果を踏ま えた今後の取組 について	引き続き千葉県と協議の上、港湾整備に資する事業費の一部を負担します。事業費の負担にあたっては、千葉県と調整し効率的な執行に努めます。		
施策推進に対す る効果や今後期 待できること	引き続き防災対策やインフラの長寿命化を進めるとともに、内港地区における海辺の賑わい空間づくりや、南部地区の物流機能強化、大型クルーズ船の受入れ環境の充実を図ってまいります。		

第2次基本計画(事業)進行管理票

資料3

No,	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
62	05 まちの快適・うるおい空間づくり	04 生活環境の充実	36 下水道等の整備
事業名		担当部課	進捗状況
岩根地区排水路整備事業		都市整備部 土木課	○
事業概要	近年の想定外の降雨により、道路冠水が発生している地域の雨水管渠を整備することにより、周辺地域の良好な環境を確保し、豪雨等の災害時にも排水流下能力を高めることで浸水被害の防止を図るものです。		
令和3年度 実施計画	現況測量、基本設計、ボーリング調査、詳細設計を実施します。		
令和3年度 取組結果及び 成果・課題等	現況測量、基本設計、ボーリング調査、詳細設計が早期に完了したため、来年度予定の工事を前倒しし、管渠の布設工事（L＝47m）を予算を繰越して実施します。		
繰越予算額（千円）		現年予算額（千円）	決算見込額（千円）
0		34,819	24,919
令和3年度 取組結果を踏ま えた今後の取組 について	引き続き早期発注に努め、遅延の無いよう、事業完了に努めます。		
施策推進に対す る効果や今後期 待できること	周辺地域の良好な環境を確保するとともに、浸水被害の防止が図れます。		

第2次基本計画(事業)進行管理票

資料3

No,	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
63	05 まちの快適・うるおい空間づくり	04 生活環境の充実	37 資源循環の推進
事業名		担当部課	進捗状況
第2期君津地域広域廃棄物処理事業		環境部 まち美化推進課	○
事業概要	廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、市町村は区域内の一般廃棄物の処理について責任を負っています。現在は君津地域4市が株式会社かずさクリーンシステムに委託し、廃棄物の溶融処理を行っていますが、当該施設の操業が2026年度までとなっていることから、安房地域とも連携し、6市1町による2027年度を始期とする次期施設の整備を行います。		
令和3年度実施計画	S P C（特別目的会社）主体のもと、引き続き建設地の環境影響評価を実施します。また、令和3年4月に君津地域4市と安房地域2市1町が連携した広域廃棄物処理事業協議会事務局を本市から富津市へ移設させ、負担割合協定書に基づき算出された負担金を富津市に支払います。		
令和3年度取組結果及び成果・課題等	S P C（特別目的会社）主体のもと、建設地の現況調査及び分析をし、環境影響評価準備書の公告・縦覧に向け情報整理を実施しました。 また、令和3年4月に君津地域4市と安房地域2市1町が連携した広域廃棄物処理事業協議会を本市から富津市へ移設し、負担割合協定書に基づき算出された負担金を富津市に支払いました。		
繰越予算額（千円）		現年予算額（千円）	決算見込額（千円）
0		2,096	2,074
令和3年度取組結果を踏まえた今後の取組について	引き続きS P C（特別目的会社）主体のもと、環境影響評価準備書の公告・縦覧及び住民説明会を実施し、環境影響評価書を作成します。		
施策推進に対する効果や今後期待できること	現在は、株式会社かずさクリーンシステムに委託し廃棄物の溶融処理を行っていますが、当該施設の操業が令和8年度までとなっていることから、令和9年度以降のごみ処理施設を新たに設けることで生活衛生が保たれます。		

第2次基本計画(事業)進行管理票

資料3

No,	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
64	05 まちの快適・うるおい空間づくり	04 生活環境の充実	38 生活衛生の向上
事業名		担当部課	進捗状況
合併処理浄化槽設置事業補助		環境部 まち美化推進課	○
事業概要	公共用水域の汚濁の原因となっている生活雑排水を適正に処理するため、合併処理浄化槽を設置する者に対し設置費用の一部を補助することにより、合併処理浄化槽の普及・啓発を図ります。		
令和3年度実施計画	循環型社会形成推進交付金事業実施計画に基づき、市内で合併処理浄化槽を設置した者に対し、補助金を交付します。 また、単独浄化槽・汲取り便槽からの転換をする者に対しては転換補助を加算して交付します。		
令和3年度取組結果及び成果・課題等	合併処理浄化槽の設置者から新規設置23基、汲取転換1基の合計24基の申請があり、補助金を交付しました。なお、単独転換の申請はありませんでした。		
繰越予算額（千円）		現年予算額（千円）	決算見込額（千円）
0		15,050	11,386
令和3年度取組結果を踏まえた今後の取組について	国は単独処理浄化槽からの転換に力を入れている中、令和3年度における本市での単独転換の実績は0基であったことから、周知体制等を見直し、単独処理浄化槽設置基数の低減を図ります。		
施策推進に対する効果や今後期待できること	合併処理浄化槽の設置・転換を推進することにより、公共用水域の汚濁の原因となっている生活雑排水が適正に処理され、河川等への水質汚濁による環境負荷が軽減されることから、自然環境・生活環境の保全につながります。		

第2次基本計画(事業)進行管理票

資料3

No,	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
65	05 まちの快適・うるおい空間づくり	04 生活環境の充実	38 生活衛生の向上
事業名		担当部課	進捗状況
新火葬場整備事業		環境部 火葬場建設課	○
事業概要	老朽化した現火葬場を更新するため、君津地域4市が共同利用できる広域的連携施設として、令和4年12月の供用開始に向けた新火葬場の施設整備をPFI事業によって進めます。		
令和3年度 実施計画	PFI事業者に対し本市で求める要求水準の確保を図るため、令和元年度から実施している設計・建設段階におけるモニタリング業務を引き続き進めます。		
令和3年度 取組結果及び 成果・課題等	令和元年度から実施している設計・建設モニタリング業務を引き続き進め、要求水準を確保しました。 また、令和3年12月市議会定例会において、木更津市火葬場条例の一部を改正する条例が可決されました。		
繰越予算額（千円）		現年予算額（千円）	決算見込額（千円）
0		0	0
令和3年度 取組結果を踏まえた今後の取組について	令和4年12月の供用開始、及び令和5年6月末に完了予定の環境緑地整備に向け、令和元年度から実施している設計・建設段階におけるモニタリング業務を引き続き進めます。		
施策推進に対する効果や今後期待できること	能力の限界に達しつつある現火葬場を更新し、より安定した火葬業務に対応することで、生活衛生の向上を図ります。		

第2次基本計画(事業)進行管理票

資料3

No,	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
66	05 まちの快適・うるおい空間づくり	05 自然環境の保護・環境の保全	40 環境の保全
事業名		担当部課	進捗状況
住宅用省エネルギー設置導入促進事業		環境部 環境管理課	○
事業概要	地球温暖化の防止並びに家庭におけるエネルギーの安定確保及びエネルギー利用の効率化・最適化を図るため、住宅用省エネルギー設備の導入に対し助成を行います。この事業を実施することにより、各家庭における住宅用省エネルギー設備の設置が促進され、省エネルギー対策の推進に寄与することが期待されます。		
令和3年度実施計画	家庭における住宅用省エネルギー設備（太陽光発電システム・家庭用燃料電池システム（エネファーム）・定置用リチウムイオン蓄電池・太陽熱利用システム）の導入を促進するため、当該設備を設置する家庭等に対し助成を行います。		
令和3年度取組結果及び成果・課題等	太陽光発電システム等の住宅用省エネルギー設備等を設置した市民に対して、合計136件の補助金を交付し、家庭におけるエネルギー利用の効率化、最適化を図りました。		
繰越予算額（千円）		現年予算額（千円）	決算見込額（千円）
0		12,553	12,553
令和3年度取組結果を踏まえた今後の取組について	申請については、令和3年8月に県費補助分の予算額に達しました。市内の家庭における住宅用省エネルギー設備等の需要が高まっているため、当該設備を設置する家庭等に対し、今後も助成を行ってまいります。		
施策推進に対する効果や今後期待できること	各家庭における住宅用省エネルギー設備の設置が促進され、省エネルギー対策の推進に寄与することが期待されます。		

第2次基本計画(事業)進行管理票

資料3

No,	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
67	06 構想の実現に向けて	02 協働の推進	44 オーガニックなまちづくりの推進
事業名		担当部課	進捗状況
オーガニックシティ推進事業		企画部 オーガニックシティ推進課	○
事業概要	本市を持続可能なまちとして次世代へ継承するため、関係団体・企業等の参画のもと組織した「木更津市オーガニックシティプロジェクト推進協議会」において、「オーガニックなまちづくり」の普及・啓発を行います。 また、オーガニックシティとしての魅力を効果的に発信することで、市民に向けてはオーガニックなまちづくりへの意識の醸成・地域への愛着度向上を図り、市外に向けてはオーガニックシティの認知度向上や移住・交流の促進を図ります。		
令和3年度実施計画	「木更津オーガニックシティフェスティバル2021」の開催や、「オーガニックライフスタイルEXPO」への出展など、市内外に向けてオーガニックシティきさらぎのPRを行います。 また、市民や学生を対象に、オーガニックシティセミナーや出前講座を実施するほか、様々な媒体を活用した情報発信を行い、オーガニックなまちづくりの認知度・理解度の向上を図ります。		
令和3年度取組結果及び成果・課題等	6月にオーガニックシティセミナーを開催するとともに、出前講座（計5回）も実施することで市民や学生に向けてオーガニックなまちづくり理解度向上を図ることができました。 また、9月には「オーガニックライフスタイルEXPO」に出展し、市内外に向けてオーガニックシティきさらぎのPRを行いました。 さらに、11月には「木更津オーガニックシティフェスティバル2021」を開催し、市内外から約7,600人の来場者が訪れました。 情報発信については、広報きさらぎ等の紙媒体だけではなく、SNS等を活用し、幅広い世代へ情報発信を行いました。これらの取組によりオーガニックシティきさらぎの認知度は市民アンケート結果でも、向上しているものであり、今後も継続した周知と様々な世代に情報が届くよう検討する必要があります。		
繰越予算額（千円）		現年予算額（千円）	決算見込額（千円）
0		4,000	3,656
令和3年度取組結果を踏まえた今後の取組について	継続した事業実施によるオーガニックなまちづくりの更なる浸透及び市内部に対して、細かな情報共有の実施を行うことでオーガニックなまちづくりの理解度向上に向け取り組みます。		
施策推進に対する効果や今後期待できること	オーガニックシティ木更津としての魅力を市内外に広くPRすることにより、木更津オーガニックブランドの確立や移住・定住人口の増加に繋がることが期待されます。		

第2次基本計画(事業)進行管理票

資料3

No,	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
68	06 構想の実現に向けて	03 質の高い行財政運営の推進	46 質の高い行財政運営の推進
事業名		担当部課	進捗状況
庁舎整備事業		市長公室 公共施設マネジメント課	○
事業概要	防災拠点としての機能確保や質の高い市民サービス提供のため、新庁舎の整備を推進します。		
令和3年度 実施計画	民間事業者との詳細協議を実施するための支援業務委託を行います。		
令和3年度 取組結果及び 成果・課題等	民間事業者との詳細協議を実施するための支援業務委託を行い、庁舎整備事業候補者として、木更津駅周辺庁舎、朝日庁舎周辺庁舎、それぞれ1者を選定し、事業化に向けた協定を締結しました。		
繰越予算額（千円）		現年予算額（千円）	決算見込額（千円）
0		11,660	11,660
令和3年度 取組結果を踏まえた今後の取組 について	令和4年12月に事業化決定を行うため、各事業候補者と土地利用に係る諸契約や賃借料等の費用についての協議を行います。		
施策推進に対する効果や今後期待できること	市民に親しまれるとともに、官民連携による未来を見据えたフレキシブルな庁舎の整備を進めることで、社会経済情勢や市民ニーズの変化に的確に対応する行政運営を推進します。		

第2次基本計画(事業)進行管理票

資料3

No,	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
69	06 構想の実現に向けて	03 質の高い行財政運営の推進	46 質の高い行財政運営の推進
事業名		担当部課	進捗状況
まちづくり支援事業		市長公室 公共施設マネジメント課	○
事業概要	防衛省が実施するまちづくり支援事業を活用し、中心市街地及び基地周辺地区に多様な都市機能（公共施設、文化・芸術施設や商業施設）を集約したコンパクトなまちづくりを行うため、採択要件となっている事業計画を作成します。		
令和3年度実施計画	まちづくり構想策定支援事業を活用し、木更津飛行場周辺まちづくり構想を策定するための支援業務委託を実施します。		
令和3年度取組結果及び成果・課題等	まちづくり構想策定支援事業を活用し、木更津飛行場周辺まちづくり基本構想策定支援業務委託を行い、木更津飛行場周辺まちづくり基本構想の素案を作成しました。		
繰越予算額（千円）		現年予算額（千円）	決算見込額（千円）
0		19,800	19,800
令和3年度取組結果を踏まえた今後の取組について	まちづくり基本構想、基本計画を策定するため、まちづくり構想策定支援事業を活用し、策定支援業務委託を実施します。		
施策推進に対する効果や今後期待できること	中規模ホール等の公共施設整備にあたり、「まちづくり支援事業」の採択に向けた取り組みを進めることで、限られた予算の中で将来の財政負担に配慮した、持続可能な行財政運営を推進します。		

第2次基本計画(事業)進行管理票

資料3

No,	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
70	06 構想の実現に向けて	03 質の高い行財政運営の推進	46 質の高い行財政運営の推進
事業名		担当部課	進捗状況
庁舎建設基金積立金		総務部 管財課	○
事業概要	新庁舎建設に備え、庁舎建設基金の計画的な積み立てを行います。		
令和3年度 実施計画	基金利子の積立を行います。		
令和3年度 取組結果及び 成果・課題等	令和2年度に引き続き令和3年度の積み立ては、財政状況を考慮し、定期預金の運用益のみとなっています。		
繰越予算額（千円）		現年予算額（千円）	決算見込額（千円）
0		1,759	1,759
令和3年度 取組結果を踏ま えた今後の取組 について	現在の仮庁舎の賃貸借期限が令和6年度末であることから、庁舎建設積立基金の取り扱いについて、関係課等と協議し決定しておく必要があります。		
施策推進に対す る効果や今後期 待できること	当該基金の今後の取り扱いについては、関係課等と協議を行っていく必要があります。		

第2次基本計画(事業)進行管理票

資料3

No,	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
71	06 構想の実現に向けて	03 質の高い行財政運営の推進	46 質の高い行財政運営の推進
事業名		担当部課	進捗状況
公共施設耐震診断事業		総務部 資産管理課	○
事業概要	建築物の耐震改修の促進に関する法律が平成25年11月に一部改正され、建築物の耐震診断努力規定が規模の小さな住宅や小規模建築物など全ての建築物に対象が広がっています。このことから、耐震性能の有無を確認していない小規模公共建築物のうち、比較的人が滞留する公共建築物を対象として、耐震診断を実施します。 なお、耐震診断の結果、耐震性能が基準を下回る公共建築物は速やかに対応します。		
令和3年度実施計画	高柳出張所、消防団詰所（2か所）の耐震診断を実施します。		
令和3年度取組結果及び成果・課題等	消防署高柳出張所、消防団詰所（第5分団2部、第8分団7部）の耐震診断を実施しました。その結果、耐震性能が基準を下回っていることを確認しました。		
繰越予算額（千円）		現年予算額（千円）	決算見込額（千円）
0		6,633	6,212
令和3年度取組結果を踏まえた今後の取組について	耐震診断の結果、耐震性能を下回る施設については、速やかに対応方針を検討し、適切な維持管理を図っていく必要があります。		
施策推進に対する効果や今後期待できること	耐震性能を把握することにより、適正な施設の管理ができます。		

第2次基本計画(事業)進行管理票

資料3

No,	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
72	06 構想の実現に向けて	03 質の高い行財政運営の推進	46 質の高い行財政運営の推進
事業名		担当部課	進捗状況
公共施設解体事業		総務部 資産管理課	○
事業概要	中学校、保育園、公民館など行政目的を終える公共建築物（普通財産）について、老朽化（耐震性能不足含む）が著しいことから解体を実施します。解体により、日常の建物の点検・維持管理経費等を削減できるほか、地震や台風など自然災害時に倒壊、建築部材の飛散などによる第三者被害を未然に防止し、周辺環境の安全確保を図ります。		
令和3年度実施計画	令和3年度から令和4年度にかけて、旧祇園市営住宅解体工事を実施します。		
令和3年度取組結果及び成果・課題等	設計まで完了しており、令和4年度に繰越して事業を実施します。		
繰越予算額（千円）		現年予算額（千円）	決算見込額（千円）
0		32,940	0
令和3年度取組結果を踏まえた今後の取組について	旧祇園市営住宅解体工事は令和4年度に実施します。 今後も、行政目的を終えた公共建築物及び老朽化（耐震性能不足含む）が著しい建築物の早期解体を実施します。		
施策推進に対する効果や今後期待できること	建物の点検・維持管理経費等を削減でき、地震や台風など自然災害時に倒壊、建築部材の飛散などによる第三者被害を防ぐことができます。		

第2次基本計画(事業)進行管理票

資料3

No,	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
73	06 構想の実現に向けて	03 質の高い行財政運営の推進	46 質の高い行財政運営の推進
事業名		担当部課	進捗状況
土地開発公社経営健全化に伴う土地購入		総務部 資産管理課	○
事業概要	土地開発公社の経営健全化を図るため、第5次経営健全化計画に基づき、土地開発公社で所有している公共事業代替地を普通財産として取得します。		
令和3年度 実施計画	公共事業代替地（請西南4丁目・幸町1丁目・江川207番2）を普通財産として取得します。		
令和3年度 取組結果及び 成果・課題等	第5次土地開発公社経営健全化に基づき、令和3年4月に公共事業代替地（請西南4丁目・幸町1丁目・江川207番2）の買戻しを実施し、土地開発公社の経営健全化を図りました。		
繰越予算額（千円）		現年予算額（千円）	決算見込額（千円）
0		200,000	199,998
令和3年度 取組結果を踏まえた今後の取組 について	引き続き、第5次土地開発公社経営健全化計画に基づき、公共事業代替地等の買戻しを行うことにより、土地開発公社保有土地数の減少、及び簿価総額の減額を図るとともに、土地開発公社の経営健全化を図っていきます。		
施策推進に対する 効果や今後期待 できること	第5次土地開発公社経営健全化計画に基づいた買戻しを行うことにより、土地開発公社保有土地数の減少を図ることができました。 また、土地開発公社保有土地数が減少したことにより、簿価総額の減額をはじめ、借入金に係る利息の削減を図る効果を上げることができました。		

第2次基本計画(事業)進行管理票

資料3

No,	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
74	06 構想の実現に向けて	03 質の高い行財政運営の推進	46 質の高い行財政運営の推進
事業名		担当部課	進捗状況
P C B 廃棄物処理事業		総務部 資産管理課	○
事業概要	本市で保管しているP C B 廃棄物について、生活環境保全のため、政令で定められている処理期限までに適正に処理します。		
令和3年度 実施計画	高濃度P C B 廃棄物（安定器）の処分を実施します。		
令和3年度 取組結果及び 成果・課題等	令和3～4年度までの2か年度で処分を計画している高濃度P C B 廃棄物（安定器）について、令和3年度分の処理については計画どおり完了しました。 今後は、未処理分の高濃度P C B 廃棄物（安定器）を処理期限である令和4年度までに処理する必要があります。		
繰越予算額（千円）		現年予算額（千円）	決算見込額（千円）
25, 257		164, 206	183, 731
令和3年度 取組結果を踏まえた今後の取組 について	政令で定められた処理期限である令和4年度までに、本市が保管する高濃度P C B 廃棄物の処理完了を目指していきます。		
施策推進に対する 効果や今後期待 できること	政令で定められた期限までの廃棄物処理が可能となります。 また、人体に有害なP C B 廃棄物を市有施設で保管する必要がなくなり、かつ長年保管場所として使用していた機械室等を別の用途として活用することも可能となります。		

第2次基本計画(事業)進行管理票

資料3

No,	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
75	06 構想の実現に向けて	05 I C T活用の推進	48 I C T活用の推進
事業名		担当部課	進捗状況
I C T等導入事業		市長公室 経営改革課	○
事業概要	限られた予算や職員により行政サービスの質を維持しつつ増大する業務に対応していくため、I C Tの活用により業務の効率化が図れる事業について検討・導入を図るとともに、市民の手続き等を簡素化する取組を進め、A I - O C RやR P Aの活用により、作業の効率化と人的なコスト削減につなげます。 また、国が進めている自治体D X（デジタルトランスフォーメーション）推進を着実に実施していくため、業務委託による支援を受け、木更津市D X推進業務を行います。		
令和3年度 実施計画	A I - O C RやR P Aの活用するため、業務ヒアリングを実施し、対象業務を選定、導入していきます。 本市が推進しようとしているD Xについて、推進計画策定に係る業務委託の実施及びC I O補佐官等として本市の政策決定や行政運営に対する助言、職員研修・民間向けセミナー開催等の支援に係る業務委託の実施を行います。		
令和3年度 取組結果及び 成果・課題等	A I - O C RやR P Aの活用を5課6業務で導入いたしました。削減時間は560時間となり、昨年度を上回る削減時間となりました。 D X推進では、8月から11月に職員研修や民間セミナーを開催しD Xについての意識改革を行いました。 また、本市のD Xの方向性を示す木更津市D X推進計画を策定したため、次年度以降、全庁を挙げ行政手続きのオンライン化や地域のデジタル化等に取り組み、業務効率化及び市民サービスの向上に努めてまいります。		
繰越予算額（千円）		現年予算額（千円）	決算見込額（千円）
0		49,060	47,597
令和3年度 取組結果を踏まえた今後の取組 について	A I - O C RやR P Aでは、導入による事務の目標削減時間を1000時間としており、目標時間を達成するため、令和3年度の導入事例等を全庁に周知すること及び基幹系システムのR P Aを活用することにより、事務時間の削減に努めます。 木更津市D X推進計画に基づき、各部等が主体となり、デジタル化に向けた取組を推進します。		
施策推進に対する効果や今後期待できること	A I - O C RやR P A導入により、業務効率化ができ、職員でなければできない事務に専念することができました。 D X推進により、市役所に来なくても行政手続きが可能となる等、時間的制約や地理的制約を受けずに申請することができるようになります。 また、データで申請を受けることで職員のデータ入力の手時間も削減できます。		

第2次基本計画(事業)進行管理票

資料3

No,	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
76	06 構想の実現に向けて	05 ICT活用の推進	48 ICT活用の推進
事業名		担当部課	進捗状況
デジタルサービス推進事業		企画部 オーガニックシティ推進課	○
事業概要	新型コロナウイルス感染症対策として総力を挙げて効果的な施策を加速的に推進し、暮らしの中に「新たな日常」を定着させることで感染症にも強い社会構築を目指しています。加えて、今後見込まれる人口減少と少子高齢化により、様々な環境変化に直面することは避けられない状況にあり、高齢者にやさしい誰もが暮らしやすい社会を実現するため、「新たな日常」において、ICT等の最先端技術を活用させ、異なる分野の連携を行いながら、段階的に拡張を図り、成果を最大限に発揮させていくことを目指します。		
令和3年度 実施計画	タブレット等を活用した通知による遠隔見守りや安否確認のほか、防災・災害情報の適確な伝達等、市民の暮らしサポートのための効果的な住民サービスについて、段階的に拡張が可能なプラットフォームを構築し、実証実験を実施します。		
令和3年度 取組結果及び 成果・課題等	富来田地区において、10月～12月に高齢者を対象にタブレット端末とアプリケーション「ライフビジョン」を活用した実証実験を行い、分かりやすく、適確に情報を伝えるとともに、安否確認も行える等の有効性が確認されました。また、見守りや防災以外の情報伝達にも活用することが可能であり、高齢者に対するコミュニケーションツールとして導入効果は大きいものと考えています。		
繰越予算額（千円）		現年予算額（千円）	決算見込額（千円）
18,480		0	18,480
令和3年度 取組結果を踏まえた今後の取組 について	タブレット端末というツールの特性及び「ライフビジョン」が、特に高齢者等に対する情報伝達・収集に適したアプリケーションであることから、主に高齢者を対象とした行政サービスの提供手段として活用し、本取組を高齢者等へのサービス提供の手段とすることを主たる目的と位置付け、福祉分野で事業の推進を図っていきます。		
施策推進に対する 効果や今後期待 できること	これまで実施している地域の見守りをはじめとする様々な取組を補完するとともに、将来的に高齢者を対象としたサービスを拡張することで、情報配信や見守りだけでなく、ICTを取り入れた新しいプラットフォームとしての有効な活用が可能となります。		

第2次基本計画(事業)進行管理票

資料3

No,	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
77	06 構想の実現に向けて	05 I C T活用の推進	48 I C T活用の推進
事業名		担当部課	進捗状況
I C T技術を活用した電子納付推進事業		財務部 収税対策室	○
事業概要	市税等をアクアコインで納付できるよう収納環境整備を進め、納付機会を拡大することで、市民サービスの向上を図ります。		
令和3年度 実施計画	市税等の納入通知書、口座振替等の収納方法に加え、アクアコインで納税ができるよう収納環境を整備します。		
令和3年度 取組結果及び 成果・課題等	令和3年10月1日よりアクアコインによる納税を開始した結果、令和3年度は57件の利用に留まったため、更なる周知を行う必要があります。		
繰越予算額（千円）		現年予算額（千円）	決算見込額（千円）
0		5,445	5,445
令和3年度 取組結果を踏まえた今後の取組 について	広報誌やデジタルサイネージ等を活用するとともに、君津信用組合と連携し、更なる周知を図ります。		
施策推進に対する効果や今後期待できること	アクアコインによる納税を行うことで、納税者が納付の度に銀行やコンビニの窓口へ行く必要がなくなり、納税者の利便性向上に繋がります。		