

事業評価書

補助事業名	環境衛生施設:中里地内排水路改修工事				
補助事業者名	木更津市長				
実施場所	木更津市中里地内				
補助事業の成果の目標	<p>本排水路は、市街地における浸水の防除のために整備された雨水などを排除する施設である。</p> <p>本事業は、本排水路の下流区間において、経年劣化による護岸柵板の損傷等が生じていることから、大雨による増水時に、決壊による隣接家屋の倒壊などの恐れがあるため、本排水路を改修し、周辺地域の生活環境の改善を図るものである。</p>				
補助事業の内容	土木工事(排水路の護岸改修)				
補助事業の始期及び終期	令和元年度から令和8年度				
事業費及び交付金額		令和4年度以前	令和5年度	令和6年度以降	計
	事業費	円 87,560,000	円 54,567,700	円 60,060,000	円 202,187,700
	交付金額	円 73,100,000	円 44,900,000	円 50,000,000	円 168,000,000
補助事業の成果及び評価並びに地域住民への周知の実施状況	<p>[補助事業の成果及び評価] 令和6年6月18日に本市において118.5mm/日(最大14.5mm/h)の降雨(気象庁データ)があったが、本事業において、工事を実施した区間においては、決壊することなく、地域の雨水等を適切に排除でき、地元区長からも生活環境が改善されたと好評を頂いた。</p> <p>[地域住民への周知の実施状況] 当該事業について市民に周知するために、木更津市公式ホームページ上で事業の実施状況を掲載している。</p>				
事業の改善措置及び今後の対応	—				
事業評価に際しての第三者機関の活用の有無	無				