

第3次基本計画（事業）進行管理票 （令和6年度）

企画部企画課

【01 安心・安全でいきいきとした暮らしづくり】

- 1 健康増進センター施設改修事業
- 2 J R 巖根駅整備事業
- 3 宅地耐震化推進事業
- 4 危険ブロック塀等対策事業
- 5 住宅・建築物耐震診断事業
- 6 住宅・建築物耐震改修事業
- 7 消防署富来田分署建設事業
- 8 消防署金田分署改修工事
- 9 高規格救急自動車整備事業
- 10 水槽付消防ポンプ自動車整備事業
- 11 金田第一駐車場再整備事業
- 12 市道114号線歩道新設事業
- 13 市道122号線歩道改良事業
- 14 富士見通り歩道改良事業
(パークベイプロジェクト推進事業)
- 15 自転車乗車用ヘルメット購入費補助金

【02 子どもを育む環境づくり】

- 16 結婚新生活支援事業
- 17 地域子育て支援拠点施設整備費補助金
- 18 保育園民営化推進交付金
- 19 民間保育園等施設整備費補助金
- 20 小学校施設トイレ改修事業
- 21 小学校施設長寿命化改修事業
- 22 小学校校舎特別教室空調設備設置事業
- 23 中学校施設トイレ改修事業
- 24 中学校施設長寿命化改修事業
- 25 中学校校舎特別教室空調設備設置事業
- 26 金田小学校整備事業
- 27 金田中学校整備事業
- 28 きさらづ特認校児童送迎用バス運行業務委託事業
- 29 学校水泳指導民間活力導入事業
- 30 小規模特認校制度事業
- 31 学校給食を活用した有機米供給促進事業

【03 まちを支える人づくり】

- 32 ちばアクアラインマラソン事業
- 33 市営弓道場整備事業
- 34 まちづくり支援事業
- 35 文化芸術施設等整備事業

【04 まちのにぎわい・活力づくり】

- 36 企業誘致奨励金
- 37 農業次世代人材投資事業
- 38 有機米生産促進事業
- 39 漁港関連整備事業
- 40 水産物供給基盤機能保全事業
- 41 東京湾漁業総合対策事業
- 42 アクアコイン普及推進事業
- 43 空き店舗活用支援事業補助金
- 44 サイクルツーリズム推進事業
- 45 みなとの賑わい創出事業
(パークベイプロジェクト)
- 46 富士見通りアーケード撤去事業
- 47 道の駅施設改修事業
- 48 中心市街地活性化基本計画(第2期)策定事業

【05 まちの快適・うるおい空間づくり】

- 49 金田西特定土地区画整理事業負担金
- 50 街なか居住マンション建設補助事業
- 51 都市公園安全・安心対策事業
- 52 中の島大橋改修事業
- 53 太田山公園再整備推進事業
- 54 公園整備事業
- 55 木造住宅リフォーム事業
- 56 空家リフォーム助成事業補助金
- 57 景観形成推進事業
- 58 下郡大稲線整備事業
- 59 橋りょう長寿命化修繕事業
- 60 市道144号線道路改良事業
- 61 市道212号線道路改良事業
- 62 市道229号線道路改良事業
- 63 新火葬場周辺道路整備事業
- 64 中野畑沢線整備事業(県営事業)
- 65 中野畑沢線整備事業(桜井工区)
- 66 道路ストック修繕事業
- 67 道路ストック定期点検事業
- 68 木更津港湾整備事業県負担金
- 69 岩根地区排水路整備事業
- 70 第2期君津地域広域廃棄物処理事業
- 71 省エネルギー設備等導入促進事業
- 72 大気汚染測定装置更新事業

【06 構想の実現に向けて】

- 73 市民参加型市政推進事業
- 74 オーガニックシティ推進事業
- 75 (仮称)市民交流プラザ整備事業
- 76 庁舎整備事業
- 77 公共施設解体事業
- 78 土地開発公社経営健全化に伴う土地購入
- 79 ICT等活用事業

No.	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
1	01 安心・安全でいきいきとした暮らしづくり	01 保健・医療の充実	01 保健の充実
事業名		担当部課	進捗状況
健康増進センター施設改修事業		健康づくり部 健康推進課	○
事業概要	○、△、×で記載 ○：実施計画のとおり実施できた事業 △：実施計画のとおりには実施できなかった事業 ×：事業見直し等により中止した事業		
令和6年度 実施計画	ボイラー交換工事及びプール棟照明設備改修工事の設計を実施します。		
令和6年度 取組結果及び 成果・課題等	令和7年度に実施する、ボイラー交換工事及びプール棟照明設備改修工事のための基本及び実施設計業務委託を行い、業務完了報告に伴い、引渡しを受けました。		
繰越額（千円）		当初予算額（千円）	決算見込額（千円）
0		4,800	4,510
令和6年度 取組結果を 踏まえた 今後の取組につ いて	繰越額：令和5年度からの繰越額 当初予算額：令和6年度当初予算額（繰越分は含めない） 決算見込額：令和6年度の決算見込額 ※千円未満は四捨五入		
施策推進に対す る効果や今後期 待できること	健康増進センターは、市民がより積極的に健康な生活を送れるよう、発病を予防する「1次予防」に重点を置いた各種健康づくりを応援するための健康増進施設としてサービスを提供しています。市民が安全に長期的に利用できるよう施設・設備の大規模改修を実施し、健康づくりの拠点としての機能の充実を図ります。		

No.	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
1	01 安心・安全でいきいきとした暮らしづくり	01 保健・医療の充実	01 保健の充実
事業名		担当部課	進捗状況
健康増進センター施設改修事業		健康づくり部 健康推進課	○
事業概要	健康増進センターは、築35年が経過し、経年劣化による機能の低下が見られることから、安全かつ長期的に利用できるよう大規模修繕や機器の更新を行い、健康づくりの拠点としての機能の充実を図ります。		
令和6年度 実施計画	ボイラー交換工事及びプール棟照明設備改修工事の設計を実施します。		
令和6年度 取組結果及び 成果・課題等	令和7年度に実施する、ボイラー交換工事及びプール棟照明設備改修工事のための基本及び実施設計業務委託を行い、業務完了報告に伴い、引渡しを受けました。		
前年度繰越額（千円）		当初予算額（千円）	決算見込額（千円）
0		4,800	4,510
令和6年度 取組結果を踏まえた今後の取組 について	ボイラー交換工事及びプール棟照明設備改修工事を行います。		
施策推進に対する 効果や今後期待 できること	健康増進センターは、市民がより積極的に健康な生活を送れるよう、発病を予防する「1次予防」に重点を置いた各種健康づくりを応援するための健康増進施設としてサービスを提供しています。市民が安全に長期的に利用できるよう施設・設備の大規模改修を実施し、健康づくりの拠点としての機能の充実を図ります。		

No.	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
2	01 安心・安全でいきいきとした暮らしづくり	02 社会福祉の充実	03 地域福祉の推進
事業名		担当部課	進捗状況
ＪＲ巖根駅整備事業		企画部 地域政策室	○
事業概要	バリアフリー機能を有していないＪＲ内房線巖根駅のバリアフリー化を推進し、駅利用者の利便性向上に取り組めます。		
令和６年度 実施計画	ＪＲ東日本千葉支社が実施するＪＲ内房線巖根駅東口改札設置工事に対し、補助金を交付します。		
令和６年度 取組結果及び 成果・課題等	ＪＲ内房線巖根駅東口改札は令和６年１２月に供用開始となり、設置工事を実施したＪＲ東日本千葉支社に対し補助金を交付しました。		
前年度繰越額（千円）		当初予算額（千円）	決算見込額（千円）
33,000		0	24,799
令和６年度 取組結果を踏まえた今後の取組 について	【令和６年度で事業完了】		
施策推進に対する 効果や今後期待 できること	駅構外の人道跨線橋エレベーター（令和６年１月供用開始）と東口改札の新設により、ＪＲ巖根駅周辺の一体的なバリアフリー化が進展し、駅利用者の利便性が向上しました。		

No.	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
3	01 安心・安全でいきいきとした暮らしづくり	03 防災・消防体制の充実	06 防災対策の推進
事業名		担当部課	進捗状況
宅地耐震化推進事業		都市整備部 都市政策課	○
事業概要	今般、地震等が発生した時に大規模な盛土造成が行われた宅地で、地すべり等の被害が多発したことから、大規模盛土造成地における安全性の確保が、全国的に喫緊の課題となっています。 大規模に盛土造成された宅地の安全性を調査・解析し、災害危険度の高い区域については、耐震化事業を実施します。		
令和6年度 実施計画	令和4年度に実施した簡易地盤調査において、優先度が高いと評価した大規模盛土造成地（1地区）について、第二次スクリーニング（地質調査・地盤解析）を実施し、安全性を確認します。		
令和6年度 取組結果及び 成果・課題等	地盤調査や安定計算等を行った結果、滑動崩落が生じるおそれは小さいことを確認しました。引き続き、安全性を維持する必要があります。		
前年度繰越額（千円）		当初予算額（千円）	決算見込額（千円）
10,500		0	10,212
令和6年度 取組結果を踏まえた 今後の取組について	安全性を維持する観点から、市内の大規模盛土造成地において、継続的な安全性確認を行う予定です。		
施策推進に対する 効果や今後期待できること	市民が安心安全に暮らせる「災害に強いまちづくり」を実現します。		

No.	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
4	01 安心・安全でいきいきとした暮らしづくり	03 防災・消防体制の充実	06 防災対策の推進
事業名		担当部課	進捗状況
危険ブロック塀等対策事業		都市整備部 建築指導課	○
事業概要	危険なブロック塀等の所有者に対し、除却工事等に要する費用の一部を補助することにより、地震等の発生時における被害を軽減し、震災に強いまちづくりを推進します。		
令和6年度 実施計画	危険なブロック塀等の除却工事に対する補助を20件、建て替え工事に対する補助を10件予定しています。		
令和6年度 取組結果及び 成果・課題等	危険ブロック塀等の除却等工事については、12件の申請があり工事を実施しました。 ポスティングによる反響が多くありました。次年度以降の実績に繋がる場合は同様の事業周知を継続する予定です。		
前年度繰越額（千円）		当初予算額（千円）	決算見込額（千円）
0		4,000	2,046
令和6年度 取組結果を踏まえた今後の取組 について	引き続き、危険ブロック塀等の所有者への除却等工事に要する費用の一部補助を行う予定です。		
施策推進に対する 効果や今後期待 できること	地震の発生時における被害を軽減し、震災に強いまちづくりの推進に貢献することができます。		

No.	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
5	01 安心・安全でいきいきとした暮らしづくり	03 防災・消防体制の充実	06 防災対策の推進
事業名		担当部課	進捗状況
住宅・建築物耐震診断事業		都市整備部 建築指導課	○
事業概要	木造住宅の所有者に対し、無料耐震相談会の開催や耐震診断に要する費用の一部を助成することにより、木造住宅の耐震改修を促進し、震災に強いまちづくりを推進します。		
令和6年度 実施計画	君津地域耐震改修促進協議会に委託して、無料耐震相談会を4回開催するとともに、指定診断士を派遣し、13件の耐震診断を実施します。また、耐震診断・改修事業の普及啓発のため、チラシ作成及び広報きさらづへの折込を実施します。		
令和6年度 取組結果及び 成果・課題等	無料耐震相談会については、49件の相談がありました。また、相談会以外のものとして29件の相談がありました。木造住宅耐震診断事業については、30件の一般耐震診断を実施しました。		
前年度繰越額（千円）		当初予算額（千円）	決算見込額（千円）
0		2,122	3,577
令和6年度 取組結果を踏まえた今後の取組 について	引き続き、木造住宅の所有者に対し、無料耐震相談会の開催や耐震診断に要する費用の一部助成を行う予定です。		
施策推進に対する 効果や今後期待 できること	木造住宅の耐震改修を促進し、震災に強いまちづくりの推進に貢献することができます。		

No.	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
6	01 安心・安全でいきいきとした暮らしづくり	03 防災・消防体制の充実	06 防災対策の推進
事業名		担当部課	進捗状況
住宅・建築物耐震改修事業		都市整備部 建築指導課	○
事業概要	耐震診断の結果、危険と判断された木造住宅の耐震改修工事に要する費用の一部を補助することにより、木造住宅の耐震改修を促進し、震災に強いまちづくりを推進します。		
令和6年度 実施計画	木造住宅の耐震改修工事に対する補助を7件予定しています。		
令和6年度 取組結果及び 成果・課題等	木造住宅の耐震改修工事については、3件の申請があり工事を実施しました。		
前年度繰越額（千円）		当初予算額（千円）	決算見込額（千円）
0		3,600	1,500
令和6年度 取組結果を踏まえた今後の取組 について	耐震化を更に進めるために、所有者の費用負担や耐震化の必要性認識について対処していきます。所有者の費用負担を軽減し、事業の周知を強化する予定です。		
施策推進に対する 効果や今後期待 できること	木造住宅の耐震改修を促進し、震災に強いまちづくりの推進に貢献することができます。		

No.	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
7	01 安心・安全でいきいきとした暮らしづくり	03 防災・消防体制の充実	07 消防・救急救助体制の充実
事業名		担当部課	進捗状況
消防署富来田分署建設事業		消防本部 消防総務課	○
事業概要	消防署富来田分署は昭和35年に建設されたもので、防災拠点として建物の老朽化が顕著であり、耐震性が不足していることから、防災機能の充実を図るために建て替えを実施します。		
令和6年度 実施計画	令和5年度に引き続き、実施設計を行います。設計完了後、令和6年度から令和7年度にかけて建設工事を実施します。		
令和6年度 取組結果及び 成果・課題等	令和5年度からの繰越となった、基本・実施設計業務委託の完了後、建設に係る建築、電気、機械の各種契約を締結し、建設工事に着手しました。		
前年度繰越額（千円）		当初予算額（千円）	決算見込額（千円）
49,951		118,000	54,970
令和6年度 取組結果を踏まえた 今後の取組について	令和8年度の供用開始をめざし、確実な進捗管理を行います。		
施策推進に対する 効果や今後期待 できること	消防庁舎の建て替えを行うことにより、庁舎の耐震性が確保され、地域防災力及び消防力の強化に寄与することが期待できます。		

No.	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
8	01 安心・安全でいきいきとした暮らしづくり	03 防災・消防体制の充実	07 消防・救急救助体制の充実
事業名		担当部課	進捗状況
消防署金田分署改修工事		消防本部 消防総務課	○
事業概要	消防署金田分署は平成8年に建設され、沿岸部という立地から、塩害により外壁や窓枠のコーティング等が激しく劣化し、老朽化が進んでいます。建物の安全確保や長寿命化を図るため、大規模改修を行います。		
令和6年度 実施計画	消防署金田分署の改修工事（外壁塗装・コーキング工事）を行います。		
令和6年度 取組結果及び 成果・課題等	令和6年6月27日に消防署金田分署外壁等改修工事の契約を締結し工事を行い、外壁等の改修工事を実施しました。		
前年度繰越額（千円）		当初予算額（千円）	決算見込額（千円）
0		17,000	16,500
令和6年度 取組結果を踏まえた今後の取組 について	大規模改修が完了し、消防庁舎の長寿命化を図ることができました。【令和6年度で事業完了】		
施策推進に対する 効果や今後期待 できること	消防庁舎大規模改修を行ったことにより、地域防災力及び消防力の強化につながります。		

No.	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
9	01 安心・安全でいきいきとした暮らしづくり	03 防災・消防体制の充実	07 消防・救急救助体制の充実
事業名		担当部課	進捗状況
高規格救急自動車整備事業		消防本部 警防課	○
事業概要	老朽化等により性能の低下及び故障・修理が増加した高規格救急自動車を最新の車両に更新し、消防力の充実強化を図ります。		
令和6年度 実施計画	消防署波岡分署へ配備されている老朽化した高規格救急自動車（波岡救急1）を最新の車両に更新整備します。		
令和6年度 取組結果及び 成果・課題等	消防力の充実強化を図るため、消防署波岡分署へ配備している老朽化等により性能の低下及び故障・修理が増加した高規格救急自動車（波岡救急1）を最新の車両に更新整備しました。		
前年度繰越額（千円）		当初予算額（千円）	決算見込額（千円）
0		39,989	35,970
令和6年度 取組結果を踏まえた今後の取組 について	老朽化した高規格救急自動車を計画的に更新整備してまいります。		
施策推進に対する 効果や今後期待 できること	救急出動件数が増加する救急活動に対して、万全な救急体制で取り組むことで、消防力の充実強化につながります。		

No.	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
10	01 安心・安全でいきいきとした暮らしづくり	03 防災・消防体制の充実	07 消防・救急救助体制の充実
事業名		担当部課	進捗状況
水槽付消防ポンプ自動車整備事業		消防本部 警防課	○
事業概要	老朽化等により性能の低下及び故障・修理が増加した水槽付消防ポンプ自動車を最新の車両に更新し、消防力の充実強化を図ります。		
令和6年度 実施計画	消防署本署へ配備されている老朽化した水槽付消防ポンプ自動車（木更津水槽1）を最新の車両に更新整備します。		
令和6年度 取組結果及び 成果・課題等	消防力の充実強化を図るため、消防署本署へ配備している老朽化等により性能の低下及び故障・修理が増加した水槽付消防ポンプ自動車（木更津水槽1）を最新の車両に更新整備しました。		
前年度繰越額（千円）		当初予算額（千円）	決算見込額（千円）
0		65,000	64,790
令和6年度 取組結果を踏まえた今後の取組 について	老朽化した水槽付消防ポンプ自動車を計画的に更新整備してまいります。		
施策推進に対する 効果や今後期待 できること	複雑多様化する災害に対し、万全な消防体制で取り組むことで、消防力の充実強化につながります。		

No.	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
11	01 安心・安全でいきいきとした暮らしづくり	04 生活安全の充実	09 交通安全対策の充実
事業名		担当部課	進捗状況
金田第一駐車場再整備事業		都市整備部 市街地整備課	○
事業概要	木更津金田バスターミナルの利用促進や、アクアライン周辺の交通渋滞対策としての役割を担う、金田第一駐車場について、土地区画整理事業の進捗に伴う再整備を行います。		
令和6年度 実施計画	再整備に必要な駐車場用地（A=9,091㎡）の取得を行います。		
令和6年度 取組結果及び 成果・課題等	土地収用法の事業認定を取得し、木更津市金田第一駐車場の再整備に必要な用地の取得を行いました。 今後の課題として、千葉県が実施する金田西土地区画整理事業の進捗状況に合わせ、千葉県等の関係機関と調整を行いながら、木更津市金田第一駐車場の再整備工事を実施する必要があります。		
前年度繰越額（千円）		当初予算額（千円）	決算見込額（千円）
0		528,765	294,464
令和6年度 取組結果を踏まえた今後の取組 について	千葉県等の関係機関との調整を行い、木更津市金田第一駐車場の再整備工事を実施し、令和7年10月に当該駐車場の供用開始をめざします。		
施策推進に対する 効果や今後期待 できること	金田第一駐車場の再整備により、金田バスターミナルの交通結節点としての機能が強化され、金田バスターミナル利用者の利便性が向上し、公共交通利用の促進につながります。		

No.	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
12	01 安心・安全でいきいきとした暮らしづくり	04 生活安全の充実	09 交通安全対策の充実
事業名		担当部課	進捗状況
市道114号線歩道新設事業		都市整備部 管理用地課 土木課	△
事業概要	本路線は中郷小学校及び中郷中学校の通学路に指定されていますが、県道木更津根形線交差点までの一部に歩道が設置されていない区間があり、児童が幅員の狭い道路を通学路として使用しています。このようなことから、歩道を新たに設置し歩行者の安全及び周辺地域の良好な環境を確保します。		
令和6年度実施計画	不動産鑑定、物件調査、用地取得及び物件補償を実施します。また、用地測量、路床改良配合設計を実施します。		
令和6年度取組結果及び成果・課題等	地元への説明会を行うとともに、道路詳細設計及び用地測量を実施しました。道路詳細設計において、警察との協議に不測の期間を要したため、予定していた用地交渉を次年度に先送りしました。。		
前年度繰越額（千円）		当初予算額（千円）	決算見込額（千円）
10,595		60,011	14,337
令和6年度取組結果を踏まえた今後の取組について	用地交渉を粘り強く進め、用地取得の推進を図ります。		
施策推進に対する効果や今後期待できること	歩行者や通行車両の安全性の確保と周辺地区及び幹線道路等への交通アクセスが向上します。		

No.	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
13	01 安心・安全でいきいきとした暮らしづくり	04 生活安全の充実	09 交通安全対策の充実
事業名		担当部課	進捗状況
市道122号線歩道改良事業		都市整備部 土木課	○
事業概要	清見台地区の本路線の歩道内に設置されている排水路が開渠であることから、転落などの事故防止のため有蓋に敷設替えを行い、歩行者の安全並びに、排水機能の向上と周辺地域の良い環境を確保します。		
令和6年度 実施計画	歩道改良工事（L＝310m）実施します。		
令和6年度 取組結果及び 成果・課題等	歩道改良工事（L＝792.6m）を実施しました。		
前年度繰越額（千円）		当初予算額（千円）	決算見込額（千円）
44,500		25,000	66,740
令和6年度 取組結果を踏まえた今後の取組 について	引き続き、計画的な工事を推進し、歩行者の安全確保に努めます。また、予算を繰り越して、歩道改良工事（L＝114m）を実施し、良好な歩道環境の早期完成に努めます。		
施策推進に対する 効果や今後期待 できること	開渠の排水路に蓋掛けすることにより、転落事故等の防止が図れます。また、蓋掛けにより、においの拡散が防止されるため、周辺環境の向上につながります。		

No.	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
14	01 安心・安全でいきいきとした暮らしづくり	04 生活安全の充実	09 交通安全対策の充実
事業名		担当部課	進捗状況
富士見通り歩道改良事業（パークバイプロジェクト推進事業）		都市整備部 土木課	△
事業概要	J R木更津駅と木更津港を結ぶ富士見通りは、みなとまち木更津のシンボルロードであり、安全・快適な歩行空間の向上や地域特性を活かした景観形成などの更なる機能向上を図る必要があります。 このため、無電柱化事業を進め、歩道のバリアフリー化、植樹帯の整備を行うとともに、港町・寺町の風情と情緒を感じさせる、まちなみを生かした景観形成により、集客や回遊性、防災性の向上を図ります。		
令和6年度 実施計画	歩道再整備工事（L＝300m）を実施します。		
令和6年度 取組結果及び 成果・課題等	電線共同溝（本体管路 L＝65.2m、引込管及び連携管）を実施しました。また、道路照明基礎設置工事及び意匠設計業務を実施しました。歩道再整備工事（L＝300m）については、同一施工箇所のアーケード撤去工事及び電線共同溝工事が支障となったことから予算を繰り越して実施します。		
前年度繰越額（千円）		当初予算額（千円）	決算見込額（千円）
389,766		250,000	368,751
令和6年度 取組結果を踏まえた 今後の取組について	整備期間が遅延しないよう、関係機関との協議を実施し、計画通り事業を進捗します。		
施策推進に対する 効果や今後期待 できること	富士見通りの歩道再整備及び無電柱化により、景観の刷新や安全性を確保することで、来訪者の回遊性が期待できると共に、歩行空間の機能向上が図れます。		

No.	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
15	01 安心・安全でいきいきとした暮らしづくり	04 生活安全の充実	09 交通安全対策の充実
事業名		担当部課	進捗状況
自転車乗車用ヘルメット購入費補助金		市民協働部 地域共生推進課	△
事業概要	自転車乗車中の交通事故では頭部損傷により死に至るケースが多くあるため、ヘルメット購入費の一部を補助することで、市民の自転車乗車時のヘルメット着用を促進し、事故時の被害軽減を図ります。		
令和6年度実施計画	安全基準を満たしたヘルメット購入費の2分の1（上限2,000円）を補助します。対象人数は、2,040人を予定しています。		
令和6年度取組結果及び成果・課題等	広報ささらづや販売店へ事業について周知を行い、10月1日から2月28日まで実施し、申請件数283件、334個でした。当初の想定であった2,040人分から大きく下回る結果となり、事業の周知が課題です。		
前年度繰越額（千円）		当初予算額（千円）	決算見込額（千円）
0		0	647
令和6年度取組結果を踏まえた今後の取組について	引き続き販売店へ周知を行うとともに、公共施設においてチラシを配布し、市民に対してより一層本事業を周知していきます。		
施策推進に対する効果や今後期待できること	ヘルメット購入費の一部補助により市民の自転車乗車時のヘルメット着用率向上が見込まれ、事故時の被害が軽減されます。		

No.	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
16	02 子どもを育む環境づくり	01 子育て支援の充実	11 子育て支援の充実
事業名		担当部課	進捗状況
結婚新生活支援事業		こども未来部 こども政策課	○
事業概要	結婚に伴う経済的負担を軽減し、地域における少子化対策や移住定住の推進に資することを目的に、結婚に伴う新生活に係る費用の一部に対し、補助金を交付し経済的に支援します。		
令和6年度 実施計画	対象期間に婚姻届が受理された夫婦のうち、年齢や所得などすべての要件を満たした世帯へ、結婚に伴う新生活に係る住居費や引越しの費用の一部に補助金を交付します。		
令和6年度 取組結果及び 成果・課題等	令和5年度実績を上回る31組の新婚世帯に補助金を交付しました。一方で、市民の結婚新生活支援事業の認知度が低く、申請数が上限に達しなかったため、事業周知の強化に取り組む必要があります。		
前年度繰越額（千円）		当初予算額（千円）	決算見込額（千円）
0		14,195	9,775
令和6年度 取組結果を踏まえた今後の取組 について	結婚新生活支援事業について複数の広報媒体を用いて周知徹底し、申請件数の増加をめざします。		
施策推進に対する 効果や今後期待 できること	本市において新婚世帯の移住及び定住が促進され、少子化の改善に寄与します。		

No.	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
17	02 子どもを育む環境づくり	01 子育て支援の充実	11 子育て支援の充実
事業名		担当部課	進捗状況
地域子育て支援拠点施設整備費補助金		こども未来部 こども家庭支援課	○
事業概要	既存施設の安全性を高めるため、次世代育成支援対策施設整備交付金を活用し、子育て世帯が安心して施設を利用できる環境を促進します。		
令和6年度 実施計画	社会館地域子育て支援センター「ゆりかもめ」東清分館の改築工事に要する費用の一部を補助します。		
令和6年度 取組結果及び 成果・課題等	令和6年度にゆりかもめ東清分館の建て替えに係る工事費の補助金を交付し、子育て支援及び子育てサービスの向上を図りました。		
前年度繰越額（千円）		当初予算額（千円）	決算見込額（千円）
0		37,122	26,116
令和6年度 取組結果を踏まえた今後の取組 について	令和7年度から新施設での取組が開始するため、更なる子育て支援に努める。		
施策推進に対する 効果や今後期待 できること	施設が新しくなったため、更なる子育て支援サービスの向上が見込めます。		

No.	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
18	02 子どもを育む環境づくり	01 子育て支援の充実	11 子育て支援の充実
事業名		担当部課	進捗状況
保育園民営化推進交付金		こども未来部 こども保育課	○
事業概要	令和３年度に吾妻保育園、令和４年度に中郷保育園及び久津間保育園の民営化を実施しましたが、民営化当初は園児数が定員に達していないなど運営が不安定であるため、移管後の不安定な運営の中においても、安定した運営と保育環境の改善を図ります。		
令和６年度 実施計画	令和３年度及び令和４年度に実施した市立保育園民営化の移管先事業者の運営に対して、施設整備や運営に要する費用を補助します。		
令和６年度 取組結果及び 成果・課題等	旧吾妻保育園、中郷保育園及び久津間保育園の民営化施設事業者に施設整備や運営に要する費用に対する補助を行うことにより、民営化当初の運営が不安定な中においても、安定した運営と保育環境の改善を図りました。		
前年度繰越額（千円）		当初予算額（千円）	決算見込額（千円）
0		15,000	15,000
令和６年度 取組結果を踏まえた今後の取組 について	園児及び保護者が安心して保育施設の提供を行えるよう、引き続き保育環境の整備を図ってまいります。		
施策推進に対する 効果や今後期待 できること	安定した運営と保育環境の改善を図ることにより、園児及び保護者にとって、安心な保育環境の提供を行うことができます。		

No.	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
19	02 子どもを育む環境づくり	01 子育て支援の充実	11 子育て支援の充実
事業名		担当部課	進捗状況
民間保育園等施設整備費補助金		こども未来部 こども保育課	○
事業概要	保育環境の改善を図るため、就学前教育・保育施設整備交付金を活用し、既存の老朽化保育施設の改築に係る費用を補助することで、保育所等の整備を促進します。		
令和6年度 実施計画	久津間保育園の冷暖房工事及び施設改修工事（大規模修繕等）に要する費用の一部を補助します。		
令和6年度 取組結果及び 成果・課題等	久津間保育園の大規模修繕（工期：令和6年7月25日～令和7年3月31日）に対し、補助を実施し、子育て支援の充実と保育施設の保育環境の改善を図りました。		
前年度繰越額（千円）		当初予算額（千円）	決算見込額（千円）
0		78,661	76,621
令和6年度 取組結果を踏まえた今後の取組 について	令和7年度から八幡台幼稚園の幼保連携型認定こども園の移行に係る建替、高柳幼稚園の大規模修繕等にかかる施設整備の補助を実施します。		
施策推進に対する 効果や今後期待 できること	待機児童の解消、高まる保育のニーズへの対応や子育て環境の充実による人口の流入及び定着につなげることができます。		

No.	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
20	02 子どもを育む環境づくり	02 学校教育の充実	12 学校教育の充実
事業名		担当部課	進捗状況
小学校施設トイレ改修事業		資産管理部 営繕課	○
事業概要	小学校4校の校舎について、老朽化した和式トイレを洋式トイレに改修し、教育環境の改善を図ります。 R5年度 畑沢小、R6年度 清見台小 R7年度 請西小、R8年度 八幡台小		
令和6年度 実施計画	小学校のトイレ改修工事を実施します。 実施校：清見台小		
令和6年度 取組結果及び 成果・課題等	清見台小学校の南側校舎において、トイレ改修工事を実施しました。 校舎の洋式化率：約74%		
前年度繰越額（千円）		当初予算額（千円）	決算見込額（千円）
0		68,123	58,218
令和6年度 取組結果を踏まえた今後の取組 について	令和7年度は、請西小学校の北側校舎において、トイレ改修工事を実施します。		
施策推進に対する 効果や今後期待できること	児童・利用者の利便性や衛生面の向上が期待できます。		

No.	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
21	02 子どもを育む環境づくり	02 学校教育の充実	12 学校教育の充実
事業名		担当部課	進捗状況
小学校施設長寿命化改修事業		資産管理部 営繕課	○
事業概要	木更津市学校施設長寿命化計画に基づき、改修事業を実施し、教育環境の改善を図ります。 R 6年度 設計：請西小、八幡台小 R 7～8年度 工事・監理：請西小、八幡台小		
令和6年度 実施計画	小学校の長寿命化改修工事に伴う設計業務を行います。 実施校：請西小、八幡台小		
令和6年度 取組結果及び 成果・課題等	八幡台小学校の長寿命化改修工事の設計業務委託契約を締結し、スケジュールに従い業務を実施しました。 請西小学校においては、築年数不足による補助対象外のため計画を見送りました。		
前年度繰越額（千円）		当初予算額（千円）	決算見込額（千円）
0		23,432	0
令和6年度 取組結果を踏まえた今後の取組 について	令和7～9年度の3か年度で、八幡台小学校において、長寿命化改修工事を実施します。		
施策推進に対する 効果や今後期待 できること	建物の耐久性や省エネルギーの向上が期待できます。		

No.	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
22	02 子どもを育む環境づくり	02 学校教育の充実	12 学校教育の充実
事業名		担当部課	進捗状況
小学校校舎特別教室空調設備設置事業		資産管理部 営繕課	○
事業概要	小学校の特別教室について、空調設備を設置し、教育環境の改善を図ります。 R 6～7年度（設計） 対象校：木一小、木二小、東清小、西清小、清見台小、 （13校） 祇園小、岩根小、高柳小、波岡小、鎌足小、 富来田小、畑沢小、請西小		
令和6年度 実施計画	小学校（対象校13校）の特別教室の空調設備設置工事に伴う設計業務を行います。		
令和6年度 取組結果及び 成果・課題等	木更津市立小学校特別教室等空調設備設置工事設計業務委託契約を締結しました。令和6～7年度の2か年度で業務を実施します。		
前年度繰越額（千円）		当初予算額（千円）	決算見込額（千円）
0		0	0
令和6年度 取組結果を踏まえた今後の取組 について	令和7年度は、引き続きスケジュールに従い、設計業務を実施します。		
施策推進に対する 効果や今後期待 できること	児童や教職員の熱中症予防及び教育環境の質の向上が期待できます。		

No.	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
23	02 子どもを育む環境づくり	02 学校教育の充実	12 学校教育の充実
事業名		担当部課	進捗状況
中学校施設トイレ改修事業		資産管理部 営繕課	△
事業概要	中学校3校の校舎について、老朽化した和式トイレを洋式トイレに改修し、教育環境の改善を図ります。 R5～6年度 第二中 R7年度 第一中 R8年度 岩根西中		
令和6年度 実施計画	第二中学校のトイレ改修工事を実施します。 また、第一中学校のトイレ改修工事に伴う設計業務を行います。		
令和6年度 取組結果及び 成果・課題等	木更津第一中学校校舎トイレ改修工事設計業務委託契約を締結し、スケジュールに従い業務を実施しました。 また、木更津第二中学校のトイレ改修工事において、入札不調により工事の実施を令和7年度へ先送りしました。		
前年度繰越額（千円）		当初予算額（千円）	決算見込額（千円）
0		77,643	2,860
令和6年度 取組結果を踏まえた今後の取組 について	令和7年度は、木更津第一中学校や木更津第二中学校において、トイレ改修工事を実施します。		
施策推進に対する 効果や今後期待 できること	生徒・利用者の利便性や衛生面の向上が期待できます。		

No.	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
24	02 子どもを育む環境づくり	02 学校教育の充実	12 学校教育の充実
事業名		担当部課	進捗状況
中学校施設長寿命化改修事業		資産管理部 営繕課	○
事業概要	木更津市学校施設長寿命化計画に基づき、改修事業を実施し、教育環境の改善を図ります。 R 5～7年度 工事・監理：波岡中 R 8年度 設計：清川中、地質調査：清川中		
令和6年度 実施計画	令和5年度に引き続き、波岡中学校の長寿命化改修工事を実施します。		
令和6年度 取組結果及び 成果・課題等	令和5年度に引き続き、波岡中学校長寿命化及びトイレ改修等工事を実施しました。		
前年度繰越額（千円）		当初予算額（千円）	決算見込額（千円）
50,926		440,600	342,377
令和6年度 取組結果を踏まえた 今後の取組について	令和7年度は、波岡中学校において、引き続き工程に従い、工事を実施します。 また、清川中学校において、設計業務を実施します。		
施策推進に対する 効果や今後期待できること	建物の耐久性や省エネルギーの向上が期待できます。		

No.	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
25	02 子どもを育む環境づくり	02 学校教育の充実	12 学校教育の充実
事業名		担当部課	進捗状況
中学校校舎特別教室空調設備設置事業		資産管理部 営繕課	○
事業概要	中学校の特別教室について、空調設備を設置し、教育環境の改善を図ります。 （設置工事）R 6～7年度 波岡中 （設計）対象校：木一中、木二中、木三中、岩根中、 鎌足中、富来田中、太田中、畑沢中、 岩根西中、清川中		
令和6年度 実施計画	特別教室の空調設置工事を実施します。 実施校：波岡中		
令和6年度 取組結果及び 成果・課題等	木更津市立中学校特別教室等空調設備設置工事設計業務委託契約を締結しました。令和6～7年度の2か年度で設計を実施します。 また、波岡中学校で長寿命化改修工事に合わせて特別教室空調設置工事を実施しています。		
前年度繰越額（千円）		当初予算額（千円）	決算見込額（千円）
0		19,515	0
令和6年度 取組結果を踏まえた今後の取組 について	令和7年度は、10校の特別教室空調設備設置において、引き続きスケジュールに従い、設計業務を実施します。 また、波岡中学校において、引き続き工程に従い、工事を実施します。		
施策推進に対する 効果や今後期待 できること	生徒や教職員の熱中症予防や教育環境の質の向上が期待できます。		

No.	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
26	02 子どもを育む環境づくり	02 学校教育の充実	12 学校教育の充実
事業名		担当部課	進捗状況
金田小学校整備事業		資産管理部 営繕課 教育部 教育総務課	○
事業概要	金田地区の人口増加による児童数の増加や学習教室等の不足が見込まれることから、金田小学校の校舎整備を行い、児童数増加に適応した学校規模とすることで、教育環境の改善を図ります。		
令和6年度 実施計画	令和5年度に引き続き、設計業務委託（校舎増築・倉庫棟解体）を実施します。 また、工事に向けた各種申請（計画通知・構造計算適合性判定・省エネ適合性判定）及び地質調査業務委託を実施します。		
令和6年度 取組結果及び 成果・課題等	金田小学校の設計業務委託（校舎増築・倉庫棟解体）の業務を実施しました。		
前年度繰越額（千円）		当初予算額（千円）	決算見込額（千円）
68,618		604	13,304
令和6年度 取組結果を踏まえた今後の取組 について	令和7～8年度の2か年度で、金田小学校の校舎増築及び倉庫棟の解体工事を実施します。		
施策推進に対する 効果や今後期待 できること	金田小学校の児童数増加に適応した学校規模とし、老朽化対策や多様な学習環境の向上が期待できます。		

No.	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
27	02 子どもを育む環境づくり	02 学校教育の充実	12 学校教育の充実
事業名		担当部課	進捗状況
金田中学校整備事業		資産管理部 営繕課 教育部 教育総務課	○
事業概要	金田地区の人口増加による生徒数の増加や学習教室等の不足が見込まれることから、金田中学校の校舎整備を行い、生徒数増加に適応した学校規模とすることで、教育環境の改善を図ります。		
令和6年度 実施計画	設計業務委託（校舎増築・特別教室棟解体）及び地質調査業務委託を実施します。		
令和6年度 取組結果及び 成果・課題等	金田中学校の設計業務委託（校舎増築、特別教室棟解体）の設計業務委託契約を締結しました。令和6～7年度の2か年度で設計を実施します。		
前年度繰越額（千円）		当初予算額（千円）	決算見込額（千円）
0		34,071	0
令和6年度 取組結果を踏ま えた今後の取組 について	令和7年度は、工事着手に間に合うよう、引き続きスケジュールに従い、設計業務を実施します。		
施策推進に対す る効果や今後期 待できること	金田中学校の生徒数増加に適応した学校規模とし、老朽化対策や多様な学習環境の向上が期待できます。		

No.	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
28	02 子どもを育む環境づくり	02 学校教育の充実	12 学校教育の充実
事業名		担当部課	進捗状況
きさらづ特認校児童送迎用バス運行業務委託事業		教育部 学校教育課	○
事業概要	児童が学区外からきさらづ特認校へ容易に通学できるよう民間委託による送迎用スクールバスを運行します。		
令和6年度実施計画	スクールバスを3台から4台に増やし、きさらづ特認校（東清小・鎌足小・中郷小）に通学する児童の送迎用スクールバスを運行します。		
令和6年度取組結果及び成果・課題等	市内4ルートで送迎バスを運行し、きさらづ特認校（東清小・鎌足小・中郷小）に通学する88名の児童の送迎を行ったことにより、通学の利便性が向上し、きさらづ特認校を希望する児童が、前年度に比べ10人増加しました。		
前年度繰越額（千円）		当初予算額（千円）	決算見込額（千円）
0		29,229	29,229
令和6年度取組結果を踏まえた今後の取組について	引き続き市内4ルートでの運行を行い、より多くの児童が乗車できるよう運行経路の調整を行うとともに、効率的な運行を図ることで運行時間を短縮し、長時間乗車による児童の身体面への負担を軽減できるよう努めます。また、企業版ふるさと納税を含め、運行に対する寄附を広く募り、財源の確保に努めます。		
施策推進に対する効果や今後期待できること	児童が学区外から特認校へ容易に通学できるようになることで、市内小中学校に通う児童生徒の選択肢拡大及び児童数の増加による地域の活性化、ひいては移住・定住の促進への寄与が期待できます。		

No.	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
29	02 子どもを育む環境づくり	02 学校教育の充実	12 学校教育の充実
事業名		担当部課	進捗状況
学校水泳指導民間活力導入事業		教育部 学校教育課	○
事業概要	老朽化によりプールが使用できなくなる学校への対応として、民間のスイミングスクールに水泳学習を委託します。		
令和6年度 実施計画	畑沢小、高柳小、金田小、富来田小および中郷小の水泳学習を民間委託します。		
令和6年度 取組結果及び 成果・課題等	5校（畑沢小・高柳小・金田小・富来田小・中郷小）を対象に民間活力を導入した水泳指導を行い、児童へのより専門的な指導を行いました。 なお、公立小中学校の学校プールの9割が財産処分年数（30年）を経過していることから、今後、学校プールの利用を停止する学校の増加が予想されます。導入校が更に拡大となった際の新たな委託先の検討等を進める必要があります。		
前年度繰越額（千円）		当初予算額（千円）	決算見込額（千円）
0		12,985	12,985
令和6年度 取組結果を踏まえた今後の取組 について	令和6年度は、引き続き5校（畑沢小・高柳小・金田小・富来田小・中郷小）を対象として、民間活力を導入した水泳指導を実施します。 なお、令和7年度においては、実施場所であるいさいき館の改修工事が予定されており、事業を実施できる期間が2カ月短縮されますが、令和6年度までと同様に各学年3回の授業機会が確保できるよう、日程の調整を行い効率的な運営を行います。		
施策推進に対する 効果や今後期待 できること	屋内プールでの実施のため、天候に左右されずに水泳指導ができます。また、監視体制の充実により安全な学習環境が整備されるとともに、泳力に応じた専門性の高い指導により児童の技能向上が期待できます。		

No.	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
30	02 子どもを育む環境づくり	02 学校教育の充実	12 学校教育の充実
事業名		担当部課	進捗状況
小規模特認校制度事業		教育部 学校教育課	○
事業概要	児童生徒数の維持を図るとともに、小規模校での教育を望む児童生徒・保護者のニーズに応えるために、きさらづ特認校における特色ある教育を推進します。		
令和6年度 実施計画	きさらづ特認校（東清小・鎌足小・中郷小・富来田小・鎌足中・富来田中）において、小規模校の特性を生かした体験学習やきめ細やかな学習支援、専門講師を招聘した特別授業等、特色ある教育を展開します。		
令和6年度 取組結果及び 成果・課題等	講師を招聘し、食農教育、外国語（国際理解）教育、スポーツ活動等の体験学習の実施により、小規模校の特性を活かした教育を展開しました。 今後は、コミュニティ・スクールとして、地域の特性を更に活かした体験活動を行うための人的、物的環境整備を進める必要があります。		
前年度繰越額（千円）		当初予算額（千円）	決算見込額（千円）
0		1,157	1,102
令和6年度 取組結果を踏まえた今後の取組 について	小規模校の特性を生かした体験学習やきめ細やかな学習支援、専門講師を招聘した特別授業等、引き続き特色ある教育を展開します。 また、小規模特認校の学校長による「きさらづ特認校会議」を開催し、各学校の活動計画や活動の経過等の状況を共有する場を設けることで、地域の人材や教材を活用した特色ある学校づくりの更なる推進を図ります。 加えて、きさらづ特認校の存在を広く内外の方に認知していただけるよう、情報発信に努めます。		
施策推進に対する 効果や今後期待 できること	特色ある教育の推進により、通学区域外から通学する児童が増えることで、教育効果の向上及び地域全体の活性化につながります。また、大規模校での生活に困難さを抱えている児童が少人数の学校に通学することにより、いじめや不登校の解消への寄与も期待されます。		

No.	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
31	02 子どもを育む環境づくり	02 学校教育の充実	12 学校教育の充実
事業名		担当部課	進捗状況
学校給食を活用した有機米供給促進事業		教育部 学校給食課	○
事業概要	学校給食への地元産有機栽培米の提供割合100%をめざします。 また、きさらづ特認校での自校炊飯について、将来的な導入を検討します。		
令和6年度 実施計画	市立小中学校30校の学校給食に約7ヶ月間(米飯給食153日のうち93日間、提供割合60.7%)地元産有機米を提供します。また、きさらづ特認校2校(鎌足小・中郷小)において、自校炊飯を通年実施します。		
令和6年度 取組結果及び 成果・課題等	市内公立小中学校の米飯給食全153日のうち96日分、約7か月にわたり有機米による米飯給食を提供しました。また、6月と11月には市内商業施設において本市の学校給食米®をPRし、食育に関する啓発を進めました。 さらに、きさらづ特認校2校(鎌足小・中郷小)において学区内で収穫された有機米の自校炊飯を通年実施し、地域循環(生産・精米・保管・流通・市販・消費)が年間を通じて可能となりました。生産者を招いての試食会も実施し、給食と地元農家を結び、生産から流通消費までの流れについて、児童の理解が深まりました。 今後は、有機米の生産量が増えることにより、仕入れに係る負担増額分の予算措置、給食に有機米を提供するまでの玄米の保管料、精米、炊飯、配送、緊急時対応の整理などが課題となってきます。		
前年度繰越額(千円)		当初予算額(千円)	決算見込額(千円)
0		15,810	17,039
令和6年度 取組結果を踏まえた今後の取組 について	今後も有機米の生産量の増加にあわせて、学校給食に供給していきます。また、きさらづ特認校2校(鎌足小・中郷小)においては学区内の生産者の有機米生産量が、全量見込めることから自校炊飯を通年実施します。児童生徒の有機米への認知度を高め、環境教育に対する食育を推進するとともに、保護者、市民に対しての周知を強化し、関心を高めます。 引き続き関係部署と連携し、児童生徒と生産者との交流、給食だよりによる保護者の理解を促進するとともに市内の商業施設におけるPR活動を実施し、食育に関する啓発を進めます。		
施策推進に対する効果や今後期待できること	市内で生産された有機米を学校給食に提供することにより、食育の推進や環境保全型農業の推進など、本市がめざすオーガニックなまちづくりの取組となるほか、生産者の顔の見える地産地消給食への理解が深まります。 引き続き関係部署と連携し、学校との情報共有や生産者との交流を促進することで、学校給食を生きた教材として食育の推進が期待できます。		

No.	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
32	03 まちを支える人づくり	02 スポーツ・レクリエーションの振興	15 スポーツ・レクリエーションの振興
事業名		担当部課	進捗状況
ちばアクアラインマラソン事業		健康づくり部 スポーツ振興課	○
事業概要	市民がスポーツに親しむ機会を提供するため、スポーツ振興と千葉県の魅力発信を2本柱とした「ちばアクアラインマラソン」を千葉県で開催するとともに、本大会を契機とした本市の魅力発信に取り組み、地域ブランディングの確立を図ります。		
令和6年度 実施計画	11月10日に開催される「ちばアクアラインマラソン2024」において、参加ランナーや来訪者をもてなす取組を行うほか、大会を契機とした市民の継続的なスポーツ実施の推進や魅力発信を行います。		
令和6年度 取組結果及び 成果・課題等	フルマラソン・ハーフマラソン合わせて約1万7千人ものランナーを含め27万人もの多くの方の来場がありました。コースの沿道における小中学校の児童・生徒による応援、音楽演奏やダンス、太鼓などの沿道応援パフォーマンスを実施するほか、事前美化活動、PRランナーによる事前のPR活動やランニングクリニックなどの開催により、継続的なスポーツ実施の推進や魅力発信を行いました。 また、交通規制により影響を受けるという地域住民からの意見（課題）もありました。		
前年度繰越額（千円）		当初予算額（千円）	決算見込額（千円）
0		15,000	14,277
令和6年度 取組結果を踏まえた今後の取組 について	2024大会では、大会を盛り上げるためのPR企画として、本市にゆかりのあるPRサポーターを起用し、やっさいもっさい踊り大会、木更津ブルーベリーRUN、そして応援団結団式などでのPR活動を行ってきたこともあり、大会は大いに盛り上がりました。次回大会においても、この盛り上がりを持続できるようPR企画を検討していきたいと考えています。 また、課題である交通規制については、県とともに検証を重ね、地域住民の理解に繋がるよう努めてまいります。		
施策推進に対する効果や今後期待できること	地域住民が大会を通じて参加者やボランティアとして関わり交流することで地域コミュニティの強化につながります。 大規模なマラソン大会を行うことで、幅広い層に対してマラソンに親しむ機会を創出し、市民の健康維持・増進につながります。 大会通じて市の魅力を発信し、多くの人に知ってもらい、観光客や移住者などの増加につながり、地域経済の活性化が期待できます。		

No.	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
33	03 まちを支える人づくり	02 スポーツ・レクリエーションの振興	15 スポーツ・レクリエーションの振興
事業名		担当部課	進捗状況
市営弓道場整備事業		健康づくり部 スポーツ振興課	○
事業概要	新たな文化芸術施設の整備に伴い、現弓道場は令和８年度に解体予定であることから、市民が継続して利用できるよう、健康増進センター隣接地に新たな弓道場を整備します。		
令和６年度 実施計画	令和８年度の供用開始に向け、地質調査及び設計業務委託を実施します。		
令和６年度 取組結果及び 成果・課題等	令和７年度に実施する、市営弓道場の建設工事のための基本及び実施設計を行うとともに、建設予定地の地質調査を行いました。		
前年度繰越額（千円）		当初予算額（千円）	決算見込額（千円）
0		16,598	14,077
令和６年度 取組結果を踏まえた今後の取組 について	令和８年度の供用開始に向け、市営弓道場の建設工事を行います。		
施策推進に対する 効果や今後期待 できること	弓道は、子どもから高齢者まで続けられる生涯スポーツのひとつであり、継続して市民が利用できるよう整備を行うことで、次世代への競技継承及び弓道の普及を図ることができる。		

No.	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
34	03 まちを支える人づくり	03 市民文化の充実	16 市民文化の充実
事業名		担当部課	進捗状況
まちづくり支援事業		企画部 地域政策室	○
事業概要	みなとまち木更津の再生に向けた取組を加速し、金田地区のにぎわいを木更津駅周辺等へ誘導するとともに、市民が安心安全に暮らせる「災害に強いまちづくりの実現」のための施設整備をめざし、防衛省まちづくり支援事業の採択要件となっている事業計画を作成します。		
令和6年度 実施計画	「木更津飛行場周辺まちづくり基本構想」等に基づき、江川総合運動場周辺や木更津駅周辺、旧庁舎跡地における整備方針を具体化する「木更津飛行場周辺まちづくり実施計画（他3地区）」を策定します。		
令和6年度 取組結果及び 成果・課題等	江川総合運動場周辺における築山など防災機能を備えた公園等の整備に向けた方向性を示すとともに、木更津駅周辺・旧庁舎跡地に関する各種計画に基づく取組等を整理し、重点地区間の回遊性向上の方策を示す「木更津飛行場周辺まちづくり実施計画（他3地区）」を、令和7年3月に策定しました。		
前年度繰越額（千円）		当初予算額（千円）	決算見込額（千円）
0		18,995	18,995
令和6年度 取組結果を踏まえた今後の取組 について	【令和6年度で事業完了】		
施策推進に対する効果や今後期待できること	江川総合運動場周辺については、築山など防災機能を備えた公園の整備に向けた方針等を定めたことから、今後の防衛省補助金を活用した施設整備の推進につなげていきます。また、木更津駅周辺や旧庁舎跡地に関する各種計画の進捗状況に応じて、重点地区間の回遊性向上につなげていきます。		

No.	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
35	03 まちを支える人づくり	03 市民文化の充実	16 市民文化の充実
事業名		担当部課	進捗状況
文化芸術施設等整備事業		企画部 地域政策室	○
事業概要	「木更津飛行場周辺まちづくり基本構想」等に基づき、防衛省まちづくり支援事業を活用し、子どもから高齢者まで多世代が気軽に集い、学び・憩える・心地よい空間の創出をめざし、吾妻公園にホール・図書館・中央公民館を複合化した文化芸術施設や大屋根広場、交通公園、公園広場等を整備します。		
令和6年度 実施計画	吾妻公園の整備にあたり、文化芸術施設や大屋根広場、交通公園、公園広場等を含めた公園全体の基本設計等を実施します。		
令和6年度 取組結果及び 成果・課題等	吾妻公園の再整備に向け、ホール、図書館、中央公民館を複合化した文化芸術施設や大屋根広場、交通公園等の施設構造・設備、また公園全体の施設配置等を定める基本設計を令和7年3月に取りまとめました。		
前年度繰越額（千円）		当初予算額（千円）	決算見込額（千円）
0		200,000	199,998
令和6年度 取組結果を踏まえた今後の取組 について	吾妻公園文化芸術施設基本設計を踏まえ、令和10年度の供用開始に向け、令和7年度に文化芸術施設、大屋根広場等の実施設計、令和8年度から既存施設の撤去を行った後、建設工事に着手する予定です。		
施策推進に対する 効果や今後期待 できること	吾妻公園文化芸術施設を、子どもから高齢者まで多世代が気軽に集い、学び・憩える・心地よい空間として整備していくための基本設計を取りまとめたことから、今後の着実な事業推進につなげていきます。		

No.	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
36	04 まちのにぎわい・活力づくり	01 企業誘致の推進	19 企業誘致の推進
事業名		担当部課	進捗状況
企業誘致奨励金		経済部 産業振興課	○
事業概要	木更津市産業立地促進条例に基づき、交付要件を満たした立地企業に対し、奨励金を交付します。		
令和6年度 実施計画	立地企業5社（継続4社、新規1社）に対し、立地奨励金、地元雇用奨励金、人材確保事業奨励金を交付します。		
令和6年度 取組結果及び 成果・課題等	5社（継続4社、新規1社）に対し、立地奨励金5件、地元雇用奨励金2件、人材確保事業奨励金1件の交付をいたしました。		
前年度繰越額（千円）		当初予算額（千円）	決算見込額（千円）
0		83,232	81,549
令和6年度 取組結果を踏まえた 今後の取組について	引き続き対象企業に対して奨励金を交付するとともに、より企業にとって魅力的な事業となるよう努めます。		
施策推進に対する 効果や今後期待 できること	立地奨励金を始め、地元雇用奨励金と人材確保事業奨励金による、従業員の移住推進の効果を見込んで新たな交付金の設置を行ったことで、立地を検討する企業に対するインセンティブが期待されます。 企業の立地は税収及び雇用機会の創出だけでなく幅広い波及効果が見込まれるため、引き続き奨励金制度を活用した企業誘致を推進します。		

No.	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
37	04 まちのにぎわい・活力づくり	02 産業の振興	20 農業の振興
事業名		担当部課	進捗状況
農業次世代人材投資事業		経済部 農林水産課	○
事業概要	高齢化や担い手不足による農業従事者が減少している中、新規就農者の確保は喫緊の課題となっています。新規就農や経営継承をした直後における所得の確保が難しい期間に資金として交付金を交付し、青年就農者の増加を図ります。		
令和6年度 実施計画	新規就農者及び経営継承者4名（継続）に対し、資金として交付金を交付します。		
令和6年度 取組結果及び 成果・課題等	新規就農者及び経営継承者4名（うち継続4名）のうち3名に対し、資金として交付金を交付しました。 ※1名が所得要件に該当し、今年度交付中止となりました。		
前年度繰越額（千円）		当初予算額（千円）	決算見込額（千円）
0		5,700	4,200
令和6年度 取組結果を踏まえた今後の取組 について	営農意欲のある新規就農者に対し、営農継続に必要な給付金の交付や農業関係機関と協働した、巡回指導等により支援します。		
施策推進に対する 効果や今後期待 できること	次世代を担う新たな農業者を支援することで、人材育成・確保に繋がり、本市農業の持続的な発展に寄与します。		

No.	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
38	04 まちのにぎわい・活力づくり	02 産業の振興	20 農業の振興
事業名		担当部課	進捗状況
有機米生産促進事業		経済部 農林水産課	○
事業概要	本市の基幹作物である米の付加価値や収量・品質を向上させるため、有機米栽培技術の確立による生産者の所得向上及び生産された有機米を学校給食に提供することによる食育の推進等を目的に有機米の生産促進に向けた取組を支援します。		
令和6年度 実施計画	専門家による定期的な指導を実施するとともに、ポット植田植機及び播種機の定期点検、搬送業務委託、資機材導入等の支援を行います。		
令和6年度 取組結果及び 成果・課題等	専門家の栽培指導のもと、市内21名の生産者の協力を得て、約33ヘクタールの栽培面積より有機米を生産し、市内全公立小中学校の学校給食約92日間分を収穫しました。		
前年度繰越額（千円）		当初予算額（千円）	決算見込額（千円）
0		2,000	1,821
令和6年度 取組結果を踏まえた今後の取組 について	令和7年度は市内22名（前年度比1名増）の生産者の協力を得て、約34ヘクタールの栽培面積により、市内公立小中学校の学校給食に提供するための有機米の生産を促進します。学校給食全量達成に向け、栽培技術向上に係る支援を行います。		
施策推進に対する 効果や今後期待 できること	市内公立小中学校の学校給食全量を達成するために必要となる専門家による栽培技術の指導及び生産資機材の導入を支援することで、早期の栽培技術の確立とさらなる生産拡大が期待できます。		

No.	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
39	04 まちのにぎわい・活力づくり	02 産業の振興	22 水産業の振興
事業名		担当部課	進捗状況
漁港関連整備事業		経済部 農林水産課	○
事業概要	市が管理する漁港（3か所）について、航路の浚渫等を実施し、漁港施設を良好な状況に維持し、漁業活動の安全と効率化を図ります。		
令和6年度 実施計画	漁港施設の一部について、補修等を実施します。 ・金田漁港（中島地区）航路の一部浚渫（繰越明許） ・金田漁港（瓜倉地区）航路の深淺測量、底質調査 ・牛込漁港の捨石工事		
令和6年度 取組結果及び 成果・課題等	令和5年度からの繰越事業である金田漁港（中島地区）航路の一部浚渫、令和7年度に実施予定の金田漁港（中島、瓜倉地区）の一部浚渫のための、航路の深淺測量、底質調査、牛込漁港の捨石工事を実施いたしました。		
前年度繰越額（千円）		当初予算額（千円）	決算見込額（千円）
30,338		3,146	33,451
令和6年度 取組結果を踏まえた 今後の取組について	継続した漁港施設の維持のため、令和6年度からの繰越事業である金田漁港（中島・瓜倉地区）航路の一部浚渫及び、牛込漁港の捨石工事を実施する予定です。		
施策推進に対する 効果や今後期待 できること	漁港施設内の航路浚渫による、漁船の航行確保は漁業者にとって死活問題であり、金田（中島・瓜倉地区）漁港を使用する漁業者の生産性、収入の向上のため重要な事業です。また、牛込漁港外護岸に捨石工事を継続しておこなうことで、波の力による破損を防ぎ、護岸施設の延命を図ります。		

No.	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
40	04 まちのにぎわい・活力づくり	02 産業の振興	22 水産業の振興
事業名		担当部課	進捗状況
水産物供給基盤機能保全事業		経済部 農林水産課	○
事業概要	漁港施設の長寿命化を図るため、「機能保全計画」に基づき機能保全工事を実施し、更新コストの平準化及び縮減を図ります。		
令和6年度 実施計画	牛込漁港1号物揚場の詳細設計を実施します。		
令和6年度 取組結果及び 成果・課題等	牛込漁港1号物揚場の詳細設計においては、委託業務受注者の落札額の結果、当初予算内にて当初内容を満たす業務を実施いたしました。		
前年度繰越額（千円）		当初予算額（千円）	決算見込額（千円）
0		6,963	5,500
令和6年度 取組結果を踏まえた 今後の取組について	継続した漁港施設使用のための補修として、令和8年度に国の補助を活用した補修工事を実施する牛込漁港1号物揚場について、令和6年度の詳細設計をもとに令和7年度に積算等の準備をおこなう予定です。		
施策推進に対する 効果や今後期待 できること	牛込漁港1号物揚場の補修をおこなうことで、施設の長寿命化を図り、安全に施設を利用できるようにすることで、漁業者の生産性や収入の向上に繋がることが期待できます。		

No.	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
41	04 まちのにぎわい・活力づくり	02 産業の振興	22 水産業の振興
事業名		担当部課	進捗状況
東京湾漁業総合対策事業		経済部 農林水産課	○
事業概要	東京湾漁業を漁場の特性を生かした生産体制を強化するため、各漁業協同組合が実施する漁場環境の改善、資源の育成・導入及び生産性の向上を支援します。		
令和6年度 実施計画	組合が実施する東京湾漁業総合対策補助金事業に対して、千葉県と連携し補助します。 ・海苔養殖施設の防除ネット設置 ・アサリの稚貝を食害から守るための囲い網設置 ・漁業被害を未然に防ぐための油濁監視 ・垂下式カキカゴ養殖に必要な資材購入		
令和6年度 取組結果及び 成果・課題等	市内漁業協同組合が実施する東京湾漁業総合対策補助金事業である、のり漁場の水質の監視、アサリを食害から守る囲い網の設置、カキの養殖資材、航路浚渫に対して、千葉県と連携し助成いたしました。		
前年度繰越額（千円）		当初予算額（千円）	決算見込額（千円）
0		66,342	22,311
令和6年度 取組結果を踏まえた 今後の取組について	本事業は、漁業協同組合より漁業活動に必要な事業や資材等を確認し実施することから、漁業者にとっては必要不可欠な事業となっております。漁業者に対する漁業への助成は、令和7年度においても引き続き実施する予定です。		
施策推進に対する 効果や今後期待できること	令和7年度以降も継続して、現状の漁業活動に必要な事業、資材等を確認し助成をおこなっていくことで、更なる漁場環境の改善つながることが期待できます。		

No.	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
42	04 まちのにぎわい・活力づくり	02 産業の振興	23 商工業の振興
事業名		担当部課	進捗状況
アクアコイン普及推進事業		経済部 産業振興課	○
事業概要	平成30年2月に君津信用組合、木更津商工会議所及び本市で締結した電子地域通貨の導入及び普及促進事業に関する協定書に定める本市の役割として、本取組の趣旨を市民等に対し周知を図り、利用促進策を講じることにより、「アクアコイン」の普及を推進します。		
令和6年度 実施計画	PR動画コンテストや特別決済音配信、アイデアコンテストで提案のあったイベントの展開、寄付金を活用したキャンペーン等、地域に貢献する通貨としての認知度向上に向けたイベント・PR事業等を実施します。		
令和6年度 取組結果及び 成果・課題等	PR動画コンテスト等検討していましたが、有効的な普及効果が見いだせないことから、市内に営業所がある放送事業者協力のもと、PR動画を作成しました。その他、地元アイドル(C-Style)による特別決済音の配信や市内イベントと連携した事業の展開、寄付金を活用した3つのキャンペーンの展開など、地域に根差した通貨として、イベント・PR事業を実施しました。		
前年度繰越額（千円）		当初予算額（千円）	決算見込額（千円）
0		9,506	8,531
令和6年度 取組結果を踏まえた今後の取組 について	作成したPR動画を活用したSNSでの広告配信や重点地方交付金を活用した高還元率のポイント還元、木更津トライアスロン参加者へのポイント配布など、幅広いPRや利用促進を行い、目標の達成を目指します。		
施策推進に対する 効果や今後期待 できること	市外の方に向けた幅広いPRや高還元率のポイント還元、木更津来訪者を対象としたポイント付与などを実現することで、ユーザー・加盟店・利用金額の大幅な増加が期待されることから地域経済の活性化に繋がることが期待されます。		

No.	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
43	04 まちのにぎわい・活力づくり	02 産業の振興	23 商工業の振興
事業名		担当部課	進捗状況
空き店舗活用支援事業補助金		経済部 産業振興課	○
事業概要	木更津市空き店舗登録制度に登録されている空き店舗をリフォームし開業する者に対して、改修工事費の一部を補助します。		
令和6年度 実施計画	新規出店店舗改修費の2分の1以内、かつ、みなと口地区は100万円、太田山口地区は50万円を上限に補助します。		
令和6年度 取組結果及び 成果・課題等	らぶ-Bizによる創業・開業希望者への支援や大家とのマッチング、不動産屋と連携した周知活動等を行った結果、令和6年度はみなと口地区2件の計2,000千円の補助金の交付し、中心市街地の賑わい創出に繋げることができました。		
前年度繰越額（千円）		当初予算額（千円）	決算見込額（千円）
0		3,000	2,000
令和6年度 取組結果を踏まえた今後の取組 について	木更津商工会議所や木更津市産業・創業支援センターと連携し、引き続き空き店舗活用支援事業補助金の利用を新規出店希望者に促します。		
施策推進に対する 効果や今後期待 できること	空き店舗活用支援事業補助金により、空き店舗を利用した出店を促すことで駅周辺のにぎわいが創出されます。		

No.	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
44	04 まちのにぎわい・活力づくり	03 観光の振興	25 観光の振興
事業名		担当部課	進捗状況
サイクルツーリズム推進事業		経済部 観光振興課	○
事業概要	本市の魅力ある観光資源をつなぎ、交流人口の増加及び地域経済の活性化を図るため、官民連携・広域連携による自転車を活用したイベントなどを通じて、サイクルツーリズムを推進します。		
令和6年度 実施計画	自転車を活用した周遊イベントを開催するとともに、本市を発着する「ツール・ド・ちば」やサイクリング団体主催のイベントを通じて、地域の特色やサイクリングの魅力を広く発信し、誘客につなげます。		
令和6年度 取組結果及び 成果・課題等	本市を発着する「ツール・ド・ちば」や千葉県サイクリング協会によるサイクルイベント、期間型サイクルイベント「サイクルボール」を通じて、本市特産品のPRや誘客に伴う地域活性化に向けて取り組みました。 また、自転車を活用したまちづくりを推進する全国市区町村長の会においては、総会や研修会に参加し、他自治体と情報交換を行いました。 今後は、自転車が快適かつ安全・安心に利用できる環境づくりに向けて、自転車の活用を総合的かつ計画的に推進する必要があります。		
前年度繰越額（千円）		当初予算額（千円）	決算見込額（千円）
0		3,118	2,831
令和6年度 取組結果を踏まえた今後の取組について	引き続き、サイクルボール等の自転車を活用した周遊イベントを開催するとともに、イベントの開催に向け、関係機関・団体と連携して取り組みます。 また、自転車を活用したまちづくりを推進する全国市区町村長の会における活動を通じ、他自治体との情報共有を図ります。 さらに、自転車が快適かつ安全・安心に利用できる環境づくりに向けて、関係団体と協議を行い、サイクルラック等設置に係る受入環境の整備を図ります。		
施策推進に対する効果や今後期待できること	自転車でしか気付くことができない地域の特色やサイクリングの魅力を広く発信でき、観光開発、経済活性化、健康推進への寄与が期待できます。		

No.	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
45	04 まちのにぎわい・活力づくり	04 広域交流・国際交流の推進	26 広域交流の推進
事業名		担当部課	進捗状況
みなとの賑わい創出事業（パークベイプロジェクト）		企画部 地域政策室	○
事業概要	木更津内港周辺の都市公園や公共用地を活用して民間の集客施設を誘致し、民間の資本力の活用により賑わいと憩いの親水空間を創出します。		
令和6年度 実施計画	吾妻公園内の一部区画における民間事業者による収益施設整備に向け、サウンディング調査（対話型市場調査）を実施します。		
令和6年度 取組結果及び 成果・課題等	吾妻公園内の一部区画における民間事業者によるカフェやドッグラン等の集客施設の整備に向けて、対話型市場調査を実施し、事業への参画意欲や具体的な事業スキーム等を把握しました。		
前年度繰越額（千円）		当初予算額（千円）	決算見込額（千円）
0		4,994	4,840
令和6年度 取組結果を踏まえた 今後の取組について	公園が持つ特色を活かしながら官民連携により交流拠点の創出をめざすパークベイプロジェクトの取組として、令和6年度に実施した対話型市場調査の結果を踏まえ、吾妻公園文化芸術施設の整備に合わせ、民間事業者の公募に向けた手続きを進め、公園利用者の利便性向上に資する集客施設の整備を推進します。		
施策推進に対する 効果や今後期待 できること	吾妻公園文化芸術施設の整備に合わせた、民間事業者による集客施設の整備を通じて、都市公園としての魅力向上や新たなにぎわい空間の創出につなげていきます。		

No.	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
46	04 まちのにぎわい・活力づくり	04 広域交流・国際交流の推進	26 広域交流の推進
事業名		担当部課	進捗状況
富士見通りアーケード撤去事業		経済部 産業振興課	△
事業概要	本事業は、パークバイプロジェクト（富士見通り再整備事業）の一環として、市が実施する無電柱化及び歩車道整備等と一体的に実施する事業です。快適な歩行者空間の形成を図り、賑わいのあるまちづくりに向けて、木更津富士見通り商店街振興組合が行うアーケード撤去の費用に対し、負担金を支出します。		
令和6年度実施計画	木更津富士見通り商店街振興組合との間で締結する「アーケード撤去に係る協定書」に基づき、撤去費用に対する負担金を支出します。		
令和6年度取組結果及び成果・課題等	令和6年10月から撤去工事に着手し、令和7年3月までに上屋の撤去が完了したため、木更津市富士見通り商店街振興組合へ出来高により負担金を支出しましたが、竣工図面とアーケード基礎の形状が異なる箇所や、地中埋設物がアーケード基礎に貫通や近接している箇所が複数あり、撤去の支障となっていることが課題となっています。		
前年度繰越額（千円）		当初予算額（千円）	決算見込額（千円）
0		144,000	100,986
令和6年度取組結果を踏まえた今後の取組について	地中埋設物所有者等の関係者と連携を図りながら、令和7年12月までのアーケード基礎撤去完了をめざし、適切な負担金支出を行います。		
施策推進に対する効果や今後期待できること	富士見通りの良好な景観を阻んでいるアーケードを撤去することで、パークバイプロジェクトの推進に寄与し、快適な歩行空間が形成されます。		

No.	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
47	04 まちのにぎわい・活力づくり	04 広域交流・国際交流の推進	26 広域交流の推進
事業名		担当部課	進捗状況
道の駅施設改修事業		経済部 農林水産課	△
事業概要	道の駅「木更津 うまくたの里」の利用者や生産者がより一層、安心・安全かつ快適に利用できる環境を整備するため、施設及び駐車場の拡張に取り組みます。		
令和6年度 実施計画	駐車場の拡張に向けた現地測量及び設計業務委託を実施します。		
令和6年度 取組結果及び 成果・課題等	第2駐車場の拡張整備に向けた測量業務及び実施設計を実施しましたが、実施設計の交差点協議において関係機関との協議に不測の期間を要することから、令和7年度に繰越し、引き続き実施いたします。 整備工事が控えているため、早期に協議が進むよう調整してまいります。		
前年度繰越額（千円）		当初予算額（千円）	決算見込額（千円）
0		7,000	1,832
令和6年度 取組結果を踏まえた今後の取組 について	実施設計に係る関係機関との協議を進め、年度内の供用開始を目指し、駐車場の拡張整備工事を実施する予定です。		
施策推進に対する 効果や今後期待 できること	道の駅の開業から来場者数（レジ通過者数）は、総じて増加傾向であり、休日においては駐車場容量が不足している状況にあります。 加えて、当該道の駅施設の拡張を計画しているため、さらなる来場者の増加が見込まれることから、施設拡張に先立って、第2駐車場の拡張整備を図り、駐車場の不足を補うものです。		

No.	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
48	04 まちのにぎわい・活力づくり	04 広域交流・国際交流の推進	26 広域交流の推進
事業名		担当部課	進捗状況
中心市街地活性化基本計画（第2期）策定事業		企画部 地域政策室	○
事業概要	内閣総理大臣の認定を受けた木更津市中心市街地活性化基本計画は、計画期間を令和2年度から令和6年度までの5年間としており、国の支援を受けながら中心市街地の活性化に向けた取組を進めています。 引き続き、令和7年度以降も中心市街地の再生に取り組むため、第2期計画を策定します。		
令和6年度実施計画	木更津市中心市街地活性化協議会等からの意見集約や、目標指標の設定に必要な歩行者通行量調査、内閣府との協議を行い、「木更津市中心市街地活性化基本計画（第2期）」を策定します。		
令和6年度取組結果及び成果・課題等	令和5年度に取りまとめた素案をもとに、意見公募手続きや木更津市中心市街地活性化協議会からの意見聴取を経た後、第2期計画を策定し、中心市街地の活性化に関する法律に基づき、令和7年3月に内閣総理大臣から認定を受けました。		
前年度繰越額（千円）		当初予算額（千円）	決算見込額（千円）
0		7,480	7,480
令和6年度取組結果を踏まえた今後の取組について	中心市街地活性化基本計画（第2期）に基づき、まちなか再生に向けた各種事業を総合的かつ一体的に推進し、活性化の目標である「人と人との行き交い、みんなが愛着を感じるみなとまち 木更津」の実現に向けて取り組みます。		
施策推進に対する効果や今後期待できること	中心市街地活性化基本計画（第2期）が、中心市街地の活性化に関する法律に基づき内閣総理大臣から認定を受けた結果、国から重点的な支援を受けることが可能となったことから、今後も計画事業を推進し、中心市街地活性化につなげていきます。		

No.	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
49	05 まちの快適・うるおい空間づくり	02 都市環境の充実	29 市街地整備の充実
事業名		担当部課	進捗状況
金田西特定土地区画整理事業負担金		都市整備部 市街地整備課	○
事業概要	多様な都市機能が集積した良好な居住環境を有する住宅地の形成を図るため、地方財政法第27条に基づき、千葉県が施工する金田西特定土地区画整理事業に対し、負担金を支出します。		
令和6年度実施計画	令和5年度に引き続き、千葉県が施工する金田西特定土地区画整理事業（道路築造工事・宅地造成工事・移転補償）に対し、負担金を支出します。		
令和6年度取組結果及び成果・課題等	千葉県が行った金田2号線築造工事（車道部・歩道部）、区画道路築造工事、宅地造成工事及び家屋移転等に対し負担金を支出し、土地区画整理事業による市街地整備を行いました。移転補償交渉等に不測の期間を要したため、一部負担金を令和7年度に繰り越しました。		
前年度繰越額（千円）		当初予算額（千円）	決算見込額（千円）
110,031		366,925	177,014
令和6年度取組結果を踏まえた今後の取組について	令和8年度の事業完了に向け、引き続き千葉県が行う都市計画道路築造、区画道路築造、造成盛土工事及び移転補償等に対して、負担金を支出していきます。		
施策推進に対する効果や今後期待できること	負担金を支出し、事業の進捗を図ることで、多様な都市機能が集積した良好な居住環境を有する住宅地の形成が推進されます。		

No.	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
50	05 まちの快適・うるおい空間づくり	02 都市環境の充実	29 市街地整備の充実
事業名		担当部課	進捗状況
街なか居住マンション建設補助事業		都市整備部 住宅課	○
事業概要	市街地の環境整備、良好な市街地住宅の供給等に資するため、土地の利用の共同化、高度化等による定住促進に寄与する社会資本整備総合交付金の優良建築物等整備事業を施工する者に対し、補助金を交付します。 R 5～6年度 中央3丁目地区		
令和6年度 実施計画	中央3丁目地区（八幡屋旅館跡地）において、令和6年度にマンション建設を予定している事業者に対し、補助金（共同施設整備）を交付します。		
令和6年度 取組結果及び 成果・課題等	中央3丁目地区（八幡屋旅館跡地）において、マンション建設が完了したので、事業者に対し、補助金165,297千円を交付しました。		
前年度繰越額（千円）		当初予算額（千円）	決算見込額（千円）
0		174,052	165,297
令和6年度 取組結果を踏まえた今後の取組 について	街なか居住マンション建設補助事業を実施する事業者に対して補助金を交付する予定です。		
施策推進に対する効果や今後期待できること	中央3丁目地区（八幡屋旅館跡地）が令和6年度でマンション建設が完了したことに伴い、中心市街地内において街なか居住やにぎわい施設立地が進んだ区域面積が約0.3ha増加し、中心市街地の人口増加が期待できます。		

No.	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
51	05 まちの快適・うるおい空間づくり	02 都市環境の充実	30 公園・緑地の充実
事業名		担当部課	進捗状況
都市公園安全・安心対策事業		都市整備部 市街地整備課	○
事業概要	公園施設長寿命化計画に基づき、公園内公衆便所や園路等のバリアフリー化、老朽化した遊具の改築・更新を行うとともに、長寿命化計画の見直しを行います。		
令和6年度 実施計画	市内公園施設の改修工事を行うとともに、遊具点検業務委託及び太田山公園内のきみさらづタワー長寿命化計画策定業務委託を行います。		
令和6年度 取組結果及び 成果・課題等	11公園23施設の更新を実施しました。また令和5年度からの繰越し事業で、江沢公園の便所を改修しました。 課題として、物価高や資材価格の高騰など工事費用が増加傾向となっています。		
前年度繰越額（千円）		当初予算額（千円）	決算見込額（千円）
14,997		44,800	49,860
令和6年度 取組結果を踏まえた今後の取組 について	引き続き「木更津市公園施設長寿命化計画」に基づき、令和7年度は10公園43施設の更新を予定しております。		
施策推進に対する 効果や今後期待 できること	老朽化した公園施設を更新することで、公園を安全に利用できるようになります。		

No.	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
52	05 まちの快適・うるおい空間づくり	02 都市環境の充実	30 公園・緑地の充実
事業名		担当部課	進捗状況
中の島大橋改修事業		都市整備部 市街地整備課	○
事業概要	代表的な観光スポットである中の島大橋は、潮干狩り客の利用が多い一方、海上にあるため老朽化や腐食が進行しています。このため、公園施設長寿命化計画に位置づけて、改修を推進します。		
令和6年度 実施計画	令和5年度に引き続き、中の島大橋の改修を進め、主に高欄取替工事及び地覆補修工事を実施します。		
令和6年度 取組結果及び 成果・課題等	中の島大橋長寿命化対策工事を実施し、高欄取替及び地覆補修を進めました。課題として、長寿命化計画に基づき継続的に老朽化した部分の改修工事が必要であるが、物価高や資材価格の高騰など工事費用が増加傾向となっています。		
前年度繰越額（千円）		当初予算額（千円）	決算見込額（千円）
0		131,000	93,776
令和6年度 取組結果を踏まえた 今後の取組について	引き続き、長寿命化計画に基づき中の島大橋長寿命化対策工事を実施し、令和7年度は地覆補修・高欄更新、橋面防水を行います。		
施策推進に対する 効果や今後期待 できること	老朽化した中の島大橋の改修により、安全に安心して施設を利用できるようになります		

No.	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
53	05 まちの快適・うるおい空間づくり	02 都市環境の充実	30 公園・緑地の充実
事業名		担当部課	進捗状況
太田山公園再整備推進事業		都市整備部 市街地整備課	○
事業概要	太田山公園は地域のシンボルとなる公園の一つですが、公園施設の老朽化が進んでいることから、再整備に向けた実施計画の策定を進めます。		
令和6年度 実施計画	太田山公園の再整備に向け、現況測量業務を実施します。		
令和6年度 取組結果及び 成果・課題等	太田山公園の再整備に向けた調査業務として測量業務実施しました。 課題として、太田山公園の再整備に向けた企業サウンディングの結果では現状での事業成立性が見込めないとの意見が多く、市による環境整備が求められています。		
前年度繰越額（千円）		当初予算額（千円）	決算見込額（千円）
0		7,700	7,590
令和6年度 取組結果を踏まえた今後の取組 について	太田山公園再整備における民間活力の導入の可能性を上げるため、景観の改善や公園の魅力を上げる施設の整備計画の検討を実施します。 令和7年度は、令和6年度に実施した測量業務の成果を踏まえ、再整備に向けた概算事業費を算出するため、基本設計業務を実施します。		
施策推進に対する 効果や今後期待 できること	官と民が協力し合い地域のシンボルとして魅力のある公園となるような再整備方法の策定が期待できます。		

No.	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
54	05 まちの快適・うるおい空間づくり	02 都市環境の充実	30 公園・緑地の充実
事業名		担当部課	進捗状況
公園整備事業		都市整備部 市街地整備課	○
事業概要	未整備公園の施設整備（遊具、照明灯、芝張り、フェンス等）を実施します。整備優先度、内容等については、公園予定地周辺の住宅の立地状況、地区特性及び地域住民の要望等を勘案し、整備を進めます。		
令和6年度 実施計画	金田西地区及び千束台地区の公園緑地の整備を行います。 また、小櫃堰公園の駐車場再整備に向け、現況測量及び設計業務を実施します。		
令和6年度 取組結果及び 成果・課題等	新規公園の整備について、金田西地区の金田西6号街区公園と千束台地区の千束台公園の整備を行い、生活環境の向上に取り組みました。 また、小櫃堰公園の駐車場再整備に向け、現況測量及び設計業務を実施しました。 課題として、土地区画整理事業が行われている金田西地区において、公園用地の引継ぎが行われるため、新たな公園の整備が必要となりますが、今後の国庫交付金による補助の状況が不透明なことが挙げられます。		
前年度繰越額（千円）		当初予算額（千円）	決算見込額（千円）
0		59,500	52,123
令和6年度 取組結果を踏まえた 今後の取組について	公園予定地周辺の住宅建設状況や地域住民の要望等を勘案し、公園の整備を行うとともに早期供用開始を図ります。 令和7年度は、金田西地区の公園予定地の整備や小櫃堰公園の駐車場再整備を実施します。		
施策推進に対する 効果や今後期待 できること	公園の整備により地域の憩いの場が生まれ、地区住民のレクリエーションや自治会活動の拠点として活用できるほか、市民の健康保持・増進に寄与が期待できます。		

No.	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
55	05 まちの快適・うるおい空間づくり	02 都市環境の充実	31 住環境の整備
事業名		担当部課	進捗状況
木造住宅リフォーム事業		都市整備部 建築指導課	○
事業概要	木造住宅の耐震改修工事に伴い実施されるリフォーム工事に要する費用の一部を補助することにより、耐震性向上と同時に当該住宅を長期にわたり使用するための維持保全を図り、既存住宅ストックの質の向上を図ります。		
令和6年度 実施計画	耐震改修に伴うリフォーム補助を4件予定しています。		
令和6年度 取組結果及び 成果・課題等	耐震改修に伴うリフォームについては3件の申請があり工事を実施しました。		
前年度繰越額（千円）		当初予算額（千円）	決算見込額（千円）
0		1,600	799
令和6年度 取組結果を踏まえた今後の取組 について	引き続き、木造住宅の耐震改修工事に伴い実施されるリフォーム工事に要する費用の一部補助を行う予定です。		
施策推進に対する 効果や今後期待 できること	木造住宅の耐震改修を促進し、震災に強いまちづくりの推進に貢献することができます。		

No.	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
56	05 まちの快適・うるおい空間づくり	02 都市環境の充実	31 住環境の整備
事業名		担当部課	進捗状況
空家リフォーム助成事業補助金		都市整備部 住宅課	△
事業概要	空家の利活用を促進し、良好な生活環境の保全を図るとともに、移住、定住及び地域の活性化を促進するため、木更津市空家バンクに登録された空家のリフォームを行う者に対し、補助金を交付します。		
令和6年度実施計画	空家バンクに登録された空家のリフォームを行う者（所有者・利用者）に対し、空家のリフォームに掛かった工事費に補助金を交付します。		
令和6年度取組結果及び成果・課題等	令和6年度は空家リフォーム助成事業補助金の交付申請が1件あったため、申請者に対し、補助金500千円を交付しました。		
前年度繰越額（千円）		当初予算額（千円）	決算見込額（千円）
0		3,000	500
令和6年度取組結果を踏まえた今後の取組について	空家リフォーム助成事業補助金は空家バンクに登録した空き家が対象となるため、引き続き空き家バンクの登録数が増加するようPR等を行うことにより、空家リフォーム助成事業補助金の交付申請数の増加をめざします。		
施策推進に対する効果や今後期待できること	空家リフォーム助成制度の推進により、空家の利活用促進と危険空家の発生予防が期待できます。		

No.	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
57	05 まちの快適・うるおい空間づくり	02 都市環境の充実	32 良好な景観形成の推進
事業名		担当部課	進捗状況
景観形成推進事業		都市整備部 都市政策課	○
事業概要	100年後も住み続けたいと思われる木更津のまちなみの基盤となるデザインコードを策定し、質の高い空間形成や地域の景観資源を活かしたまちなみの形成を推進します。 また、富士見通りについては、重点地区支援事業補助金を活用しながら地域住民の方々との協働により景観形成を推進します。		
令和6年度実施計画	富士見通りに木更津らしい魅力的なまちなみを形成するため、街灯や舗装等を景観に配慮したものとすることや、標識や信号柱等を落ち着いた色彩にすることを「デザインコード」としてルール化します。 また、富士見通り沿道において、良好な景観づくりに取り組む者に補助金を交付します。		
令和6年度取組結果及び成果・課題等	富士見通りを景観法に基づく「景観重要公共施設」とし、舗装や街灯、占用物件を景観に配慮したものとする景観計画の変更を行うとともに、この内容を関係者に理解いただくためイラストなどを盛り込んだガイドラインを作成したことから、本計画に基づき再整備後の富士見通りの景観を維持します。今後は、これと同様の取組を市内全域へ広めていく必要があります。 富士見通り沿道において、建築物の新築を計画されていた方へ景観形成基準を説明した結果、これに適合した建築物を建築いただきました。本地区において良好な景観づくりを促していくには、補助金の交付のみならず、景観づくりに対する市民等の意識を醸成する必要があります。		
前年度繰越額（千円）		当初予算額（千円）	決算見込額（千円）
1,814		5,670	6,995
令和6年度取組結果を踏まえた今後の取組について	市民の郷土への愛着や誇りを育むため、また、100年後も住み続けたいと思われる景観を形成するため、市内各地において、市民と共に、自慢できる景観資源を選出し、それを守り・育て・次世代に引き継ぐためのルールづくりを行う予定です。 富士見通りにおいて、より良い景観づくりを促進するため、引き続き景観まちづくりに関する啓発活動を行い、市民等の意識醸成を図るとともに、良好な景観形成に資する取組を行う市民等に対し補助金を交付する予定です。		
施策推進に対する効果や今後期待できること	市民と共に、木更津らしい魅力的な街並みを形成します。		

No.	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
58	05 まちの快適・うるおい空間づくり	03 交通環境の充実	33 交通体系の充実
事業名		担当部課	進捗状況
下郡大稲線整備事業		都市整備部 土木課	○
事業概要	圏央道や国道410号バイパスの開通に伴い、通過交通が増加しており、また、道の駅「木更津 うまくたの里」を核とした周辺地域の振興を図るために、アクセス機能の向上が求められています。 本路線の新設整備により、交通安全と交通アクセスの向上を図ります。		
令和6年度 実施計画	盛土検討委託を実施します。 また、令和5年度に引き続き、橋梁詳細設計（JR久留里線）を実施します。		
令和6年度 取組結果及び 成果・課題等	関係機関との協議を行いながら、橋りょう詳細設計を実施するとともに、軟弱地盤解析業務委託を実施しました。		
前年度繰越額（千円）		当初予算額（千円）	決算見込額（千円）
19,249		15,000	33,689
令和6年度 取組結果を踏まえた今後の取組 について	引き続き、関係機関との協議を行いながら、設計業務を実施し、計画通り事業の進捗を図ります。		
施策推進に対する 効果や今後期待 できること	通行車両の安全性の確保と周辺地区及び幹線道路等への交通アクセスが向上します。		

No.	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
59	05 まちの快適・うるおい空間づくり	03 交通環境の充実	33 交通体系の充実
事業名		担当部課	進捗状況
橋りょう長寿命化修繕事業		都市整備部 土木課	○
事業概要	橋梁の損傷が大きくなる前に適切な対策を講じることにより、補修費を抑えて健全な状態を維持していくことを目的として策定した橋梁長寿命化計画に基づき、計画的に修繕工事等を実施します。		
令和6年度 実施計画	橋梁（諏訪大橋・本郷橋・新代橋）の修繕工事を実施します。また、5年毎に更新する「橋梁長寿命化修繕計画」の見直しを行います。		
令和6年度 取組結果及び 成果・課題等	橋りょう（諏訪大橋・本郷橋・新代橋）の修繕工事を実施したことで、事故の未然防止および長寿命化を図ることができました。また、橋りょう長寿命化修繕計画の見直しを行ったことで、修繕や更新に要する事業費の平準化やライフサイクルコストを縮減することができます。		
前年度繰越額（千円）		当初予算額（千円）	決算見込額（千円）
0		132,600	113,791
令和6年度 取組結果を踏まえた今後の取組 について	橋梁長寿命化修繕計画の見直しを行いましたので、これに基づき修繕・更新に要する事業費の平準化やライフサイクルコストを縮減するべく、修繕工事を実施していきます。		
施策推進に対する 効果や今後期待 できること	橋梁長寿命化修繕計画により、修繕・更新に要する事業費の平準化やライフサイクルコストを縮減することができます。		

No.	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
60	05 まちの快適・うるおい空間づくり	03 交通環境の充実	33 交通体系の充実
事業名		担当部課	進捗状況
市道144号線道路改良事業		都市整備部 土木課	○
事業概要	茅野及び茅野七曲地区の幹線道路である本路線は、道路幅員が狭く、一般車両のすれ違いが困難な場所があることから、道路幅員を拡幅し歩行者の安全と車両の円滑な通行を図ります。		
令和6年度 実施計画	道路改良工事（L＝73m）を実施します。		
令和6年度 取組結果及び 成果・課題等	道路改良工事（L＝97.7m）を実施しました。		
前年度繰越額（千円）		当初予算額（千円）	決算見込額（千円）
0		27,200	7,620
令和6年度 取組結果を踏まえた今後の取組 について	引き続き道路改良工事を行い、事業の完了に努めます。		
施策推進に対する 効果や今後期待 できること	通行車両の安全確保と周辺地区及び幹線道路等への交通アクセスが向上します。		

No.	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
61	05 まちの快適・うるおい空間づくり	03 交通環境の充実	33 交通体系の充実
事業名		担当部課	進捗状況
市道212号線道路改良事業		都市整備部 土木課	○
事業概要	十日市場地区の幹線道路である本路線は、道路幅員が狭く、一般車両のすれ違いが困難な場所があることから、道路幅員を拡幅し歩行者の安全と車両の円滑な通行を図ります。		
令和6年度 実施計画	道路改良工事（L＝150m）を実施します。		
令和6年度 取組結果及び 成果・課題等	道路拡幅工事（L＝191.3m）を実施しました。		
前年度繰越額（千円）		当初予算額（千円）	決算見込額（千円）
0		30,000	29,623
令和6年度 取組結果を踏まえた今後の取組 について	【令和6年度で事業完了】		
施策推進に対する 効果や今後期待 できること	通行車両の安全確保と周辺地区及び幹線道路等への交通アクセスが向上します。		

No.	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
62	05 まちの快適・うるおい空間づくり	03 交通環境の充実	33 交通体系の充実
事業名		担当部課	進捗状況
市道229号線道路改良事業		都市整備部 管理用地課 土木課	△
事業概要	矢那地区の本路線は、道路幅員が狭く、一般車両のすれ違いが困難であるため、道路幅員を拡幅し歩行者の安全と車両の円滑な運行を図ります。		
令和6年度 実施計画	物件調査、不動産鑑定、用地取得、物件補償を実施します。		
令和6年度 取組結果及び 成果・課題等	物件調査、不動産鑑定を実施し、用地買収については契約の内諾は得られたが、移転調整に時間を要したため、次年度に予算を繰り越しました。		
前年度繰越額（千円）		当初予算額（千円）	決算見込額（千円）
0		61,299	4,373
令和6年度 取組結果を踏まえた 今後の取組について	今後も用地取得交渉を粘り強く進め、用地取得の推進を図ります。		
施策推進に対する 効果や今後期待 できること	歩行者や通行車両の安全性の確保と周辺地区及び幹線道路等への交通アクセスが向上します。		

No.	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
63	05 まちの快適・うるおい空間づくり	03 防災・消防体制の充実	33 交通体系の充実
事業名		担当部課	進捗状況
新火葬場周辺道路整備事業		都市整備部 管理用地課 土木課	△
事業概要	きみさらづ聖苑周辺の市道は林地に囲まれた狭隘な道路であり、歩行者と車両の円滑な通行に支障があることから、周辺市道の拡幅及び新設整備を行い、通行の安全性の確保と周辺地区及び幹線道路等への交通アクセスの向上を図ります。		
令和6年度実施計画	不動産鑑定、物件調査、用地取得、物件補償及び道路改良工事（L＝600m）を実施します。		
令和6年度取組結果及び成果・課題等	不動産鑑定、物件調査、用地取得（1037.35㎡）、建物移転（2棟）、道路改良工事（L＝553.5m）を実施しました。道路改良工事（L＝200m）については、同じ工事箇所の新設水道管布設に不測の期間を要したことから予算を繰り越して実施します。		
前年度繰越額（千円）		当初予算額（千円）	決算見込額（千円）
215,361		495,370	527,780
令和6年度取組結果を踏まえた今後の取組について	用地取得交渉に外部委託を用いることで、用地取得のより一層の進捗を図り、拡幅工事の用地確保に努めます。 道路改良工事については、早期発注を行うとともに、関係機関との協議を行い、計画通り事業の進捗を図ります。		
施策推進に対する効果や今後期待できること	歩行者や通行車両の安全性の確保と周辺地区及び幹線道路等への交通アクセスが向上します。		

No.	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
64	05 まちの快適・うるおい空間づくり	03 防災・消防体制の充実	33 交通体系の充実
事業名		担当部課	進捗状況
中野畑沢線整備事業（県営事業）		都市整備部 土木課	○
事業概要	本路線は、金田地区から中心市街地を通り畑沢地区まで木更津市を南北に縦断する重要な幹線道路として整備を進めております。 県営事業である中野工区は、アクアライン着岸地周辺地区の道路網強化を図り、地元生活道路の渋滞緩和につながる事業です。本工区は、千葉県による事業として平成29年度に国の事業認可を得て事業に着手しており、早期完成を促進するため、千葉県が実施する事業に対して、地方財政法第27条に基づき、事業費の一部を負担します。		
令和6年度 実施計画	千葉県が施行する事業費の一部を負担します。（中野工区）		
令和6年度 取組結果及び 成果・課題等	県の事業において、事業費の一部を負担し、事業の進捗を図りました。		
前年度繰越額（千円）		当初予算額（千円）	決算見込額（千円）
21,597		87,490	39,268
令和6年度 取組結果を踏まえた 今後の取組について	引き続き、事業費の一部を負担し、事業の進捗を図ります。		
施策推進に対する 効果や今後期待 できること	通行車両の安全性の確保と周辺地区及び幹線道路等への交通アクセスが向上します。		

No.	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
65	05 まちの快適・うるおい空間づくり	03 防災・消防体制の充実	33 交通体系の充実
事業名		担当部課	進捗状況
中野畑沢線整備事業（桜井工区）		都市整備部 管理用地課 土木課	△
事業概要	本工区の整備を進め、国道16号線に接道することにより、交通アクセスの向上及び地域経済の活性化を図ります。		
令和6年度 実施計画	不動産鑑定、用地取得及び調整池築造工事を実施します。		
令和6年度 取組結果及び 成果・課題等	不動産鑑定、用地取得（198.35㎡）と道路詳細修正設計を実施するとともに、周辺住民への工事説明会を行い、道路整備に向けて事業の進捗を図りました。調整池築造工事については、想定していた地盤と異なる硬い地盤が確認され、工法の再検討に時間を要したため、予算を繰り越して実施します。		
前年度繰越額（千円）		当初予算額（千円）	決算見込額（千円）
0		196,154	73,125
令和6年度 取組結果を踏まえた今後の取組 について	用地取得が難航し計画的に整備することが困難となっていますが、今後も用地取得交渉を粘り強く進め、用地取得の推進を図ります。		
施策推進に対する 効果や今後期待 できること	通行車両の安全性の確保と周辺地区及び幹線道路等への交通アクセスが向上します。		

No.	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
66	05 まちの快適・うるおい空間づくり	03 防災・消防体制の充実	33 交通体系の充実
事業名		担当部課	進捗状況
道路ストック修繕事業		都市整備部 土木課	○
事業概要	道路ストック定期点検事業による点検結果を踏まえ、舗装、道路法面、道路照明、大型標識等の修繕を実施します。		
令和6年度 実施計画	舗装修繕工事（4路線、L＝840m）を実施します。		
令和6年度 取組結果及び 成果・課題等	木更津市舗装修繕計画に基づき、3路線（L＝767m）の舗装修繕工事を実施し、道路環境の向上を図ることができました。		
前年度繰越額（千円）		当初予算額（千円）	決算見込額（千円）
43,400		47,530	71,548
令和6年度 取組結果を踏まえた今後の取組 について	引き続き計画的な修繕工事により、予防保全型の維持管理を行い、施設の長寿命化に適切な対策を実施していきます。		
施策推進に対する 効果や今後期待できること	事故の未然防止および計画的な修繕による道路環境の向上を図ることができま す。		

No.	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
67	05 まちの快適・うるおい空間づくり	03 防災・消防体制の充実	33 交通体系の充実
事業名		担当部課	進捗状況
道路ストック定期点検事業		都市整備部 土木課	○
事業概要	舗装及び道路付属物（道路照明、標識等）の定期点検を実施し、施設の状態を確認するとともに、計画的な修繕工事を行うための指標となる健全度の診断及び判定を行い、修繕工事箇所の選定に活用します。 また、本事業の実施により、事故の未然防止や計画的な修繕による施設の長寿命化を図り、修繕費や更新費、ライフサイクルコストを縮減します。		
令和6年度 実施計画	1・2級市道の路面性状点検（L=198km）を実施し、「道路舗装維持修繕計画」を見直します。 また、道路照明（N=218基）及び大型標識（N=41基）の点検を実施します。		
令和6年度 取組結果及び 成果・課題等	1・2級市道の路面性状点検（L=92.3km）を実施し、道路舗装維持修繕計画を見直したとともに、道路照明（N=199基）及び大型標識（N=41基）の点検を実施したことで、事故の未然防止や計画的な修繕による施設の長寿命化を図り、修繕費や更新費、ライフサイクルコストを縮減することができます。		
前年度繰越額（千円）		当初予算額（千円）	決算見込額（千円）
0		35,220	30,459
令和6年度 取組結果を踏まえた 今後の取組について	道路舗装維持修繕計画に基づき、施設の状態を確認するとともに、計画的及び効率的な修繕工事を行うため工事箇所の選定に活用していきます。		
施策推進に対する 効果や今後期待 できること	道路舗装維持修繕計画により事故の未然防止および計画的な修繕による施設の長寿命化を図ることができ、修繕や更新に要する事業費やライフサイクルコストを縮減することができます。		

No.	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
68	05 まちの快適・うるおい空間づくり	03 交通環境の充実	34 港湾機能の充実
事業名		担当部課	進捗状況
木更津港湾整備事業県負担金		経済部 産業振興課	○
事業概要	千葉県が木更津港港湾計画により実施する木更津港整備について、地方財政法第27条に基づき、事業費の一部を負担します。		
令和6年度 実施計画	内港地区の栈橋、係留施設の整備とともに、南部地区の2号橋改修工事や富士見大橋の耐震改修に要する事業費の一部を負担します。		
令和6年度 取組結果及び 成果・課題等	吾妻地区では、係留施設の整備（小型栈橋）及び、浚渫工事実施前の底質、土質の調査等を実施し、南部地区では、第2橋梁の補修（塗装工）や富士見大橋の耐震予備設計を実施いたしました。また、予算の執行に関しては、関係機関との協議に不測の期間を要し、県事業が繰越されることから、市負担分も繰越することになりました。		
前年度繰越額（千円）		当初予算額（千円）	決算見込額（千円）
0		100,000	51,321
令和6年度 取組結果を踏まえた 今後の取組について	引き続き千葉県と協議の上、港湾整備に資する事業費の一部を負担します。事業費の負担にあたっては、県と調整し効率的な執行に努めます。また、新たに作成された木更津港長期構想等の動きに注視してまいります。		
施策推進に対する 効果や今後期待 できること	引き続き防災対策やインフラの長寿命化を進めるとともに、内港地区における海辺の賑わい空間づくりや、南部地区の物流機能強化、大型クルーズ船の受入れ環境の充実を図ってまいります。		

No.	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
69	05 まちの快適・うるおい空間づくり	04 生活環境の充実	36 下水道等の整備
事業名		担当部課	進捗状況
岩根地区排水路整備事業		都市整備部 土木課	△
事業概要	近年の想定外の降雨により、道路冠水が発生している地域の雨水管渠を整備することにより、周辺地域の良好な環境を確保し、豪雨等の災害時にも排水流下能力を高めることで浸水被害の防止を図ります。		
令和6年度 実施計画	排水管渠布設工事(L=480m)を実施します。		
令和6年度 取組結果及び 成果・課題等	令和5年度に実施した排水管渠工事に伴う舗装本復旧工事を実施しました。令和6年度の排水管渠工事については、支障となる水道管の移設に不測の期間を要したことから予算を繰り越して実施します。		
前年度繰越額(千円)		当初予算額(千円)	決算見込額(千円)
84,030		50,000	89,239
令和6年度 取組結果を踏まえた今後の取組 について	引き続き、計画的な工事を推進し、災害に強い良好な環境確保に努めます。また、予算を繰り越して、排水管渠工事(L=480m)を実施します。		
施策推進に対する 効果や今後期待 できること	冠水被害の発生している地区において、豪雨等の災害時にも排水流下能力を高めることで流域の洪水被害を防ぐなど周辺地域の良好な環境の確保が図れます。		

No.	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
70	05 まちの快適・うるおい空間づくり	04 生活環境の充実	37 資源循環の推進
事業名		担当部課	進捗状況
第2期君津地域広域廃棄物処理事業		環境部 資源循環推進課	○
事業概要	廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、市町村は区域内の一般廃棄物の処理について責任を負っています。 現在、君津地域4市が株式会社かずさクリーンシステムに委託し、廃棄物の溶融処理を行っていますが、当該施設の操業が令和8年度までとなっていることから、安房地域とも連携し、6市1町（木更津市・君津市・富津市・袖ヶ浦市・鴨川市・南房総市・鋸南町）による令和9年度を始期とする第2期君津地域広域廃棄物処理施設の整備を行います。		
令和6年度 実施計画	S P C（特別目的会社）主体のもと、第2期君津地域広域廃棄物処理施設の建設工事を実施します。 また、当事業の実施設設計が提出された後、事業契約約款に基づくスライド請求について審査を実施します。		
令和6年度 取組結果及び 成果・課題等	建設工事については、配管工事、土木改築工事に加え、令和7年2月からプラント工事に着工しており、順調に進捗しています。 事業契約約款に基づくサービス対価の変更請求（スライド請求）についても協議が完了し、令和7年1月に事業者から承諾書を受領しました。		
前年度繰越額（千円）		当初予算額（千円）	決算見込額（千円）
0		2,649	3,082
令和6年度 取組結果を踏まえた 今後の取組について	令和7年度以降は、引き続きP F I 事業者において、各種建築工事を進めます。 スライド請求については、P F I 事業者と金融機関の資金調達（追加融資）についての協議が終了し次第、変更契約締結の議案を上程する予定です。 また、工事の施工等においても、十分なモニタリングを実施して、令和9年4月からの施設の稼働に向けて事業を推進してまいります。		
施策推進に対する 効果や今後期待 できること	当該施策を推進することで、南房総地域におけるごみ処理広域化の拡充を図り、令和9年4月からの施設供用開始に向けて広域圏内における可燃物等の中間処理の効率化が期待できます。		

No.	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
71	05 まちの快適・うるおい空間づくり	05 自然環境の保護・環境の保全	40 環境の保全
事業名		担当部課	進捗状況
省エネルギー設備等導入促進事業		環境部 環境政策課	○
事業概要	地球温暖化の防止並びに家庭におけるエネルギーの安定確保及びエネルギー利用の効率化・最適化を図るため、住宅用設備等の導入に対し、補助します。事業実施により、各家庭における住宅用省エネルギー設備の設置や電気自動車、一般住宅用充放電設備の導入が促進され、省エネルギー対策の推進や脱炭素社会の実現につながります。		
令和6年度 実施計画	住宅用省エネルギー設備等を設置する家庭に対し、補助金を交付します。		
令和6年度 取組結果及び 成果・課題等	住宅用省エネルギー設備等を設置した家庭等に対し、合計113件の補助金を交付し、エネルギー利用の効率化・最適化を図りました。		
前年度繰越額（千円）		当初予算額（千円）	決算見込額（千円）
0		16,400	12,012
令和6年度 取組結果を踏まえた今後の取組 について	市内の家庭等における住宅用省エネルギー設備等の需要が高まっていることから、引き続き、当該設備を設置する家庭等に対し、設置費用の一部を補助します。周知方法については、市公式ホームページや広報きさらづ、各種SNSを活用するとともに、より効果的な周知方法を検討し、広く市民に情報が届けられるよう努めます。		
施策推進に対する 効果や今後期待 できること	各家庭における住宅用省エネルギー設備の設置が促進され、環境負荷の低いエネルギーの使用へと繋がることで、脱炭素社会構築の推進に寄与することが期待されます。		

No.	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
72	05 まちの快適・うるおい空間づくり	05 自然環境の保護・環境の保全	40 環境の保全
事業名		担当部課	進捗状況
大気汚染測定装置更新事業		環境部 環境政策課	○
事業概要	大気汚染の状況を適切に把握し大気汚染防止対策の基礎資料とするほか、市民が安心して生活できる環境を確保することを目的として、大気汚染の常時監視を行っています。本事業の安定的な運用に向け、耐用年数を超過した測定装置や通信装置、老朽化の著しい測定局舎の更新を行います。		
令和6年度 実施計画	耐用年数を超過した測定装置の一部を更新するほか、測定精度の確保及び測定装置の故障リスク低減を目的として、大気導入管を新たに設置します。		
令和6年度 取組結果及び 成果・課題等	耐用年数を超過した測定装置の更新及び大気導入管を新たに設置することで、故障リスクの低減及び測定精度を確保することができました。		
前年度繰越額（千円）		当初予算額（千円）	決算見込額（千円）
0		29,231	29,863
令和6年度 取組結果を踏まえた今後の取組 について	測定データの欠測を防ぎ市内の大気汚染の状況を適切に把握するため、老朽化した測定局舎の建替え及び耐用年数を超過した測定装置の更新を行います。		
施策推進に対する 効果や今後期待 できること	測定装置の安定稼働により測定データの欠測を防ぐことができるため、市内の大気汚染の状況を切れ目なく適切に把握することができ、その結果を公表することにより市民が安心して生活できる環境を確保できることが期待されます。		

No.	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
73	06 構想の実現に向けて	01 市民参加の推進・情報発信力の強化	41 市民参加の推進
事業名		担当部課	進捗状況
市民参加型市政推進事業		企画部 企画課	△
事業概要	市民ニーズが多様化するなか、課題解決に向けた官民コミュニケーションの強化を図るとともに、市民参加の機会を充実させることを目的とし、インターネット環境上の市民参加型合意形成プラットフォームを活用し、政策形成過程から地域社会を構成する多様な主体の参加を可能とする仕組みを構築します。		
令和6年度実施計画	より多くの市民に市政への参加機会を提供するため、さまざまな分野のテーマを設定し、意見収集を行うとともに、認知度向上をめざし、民間事業者と連携し更なる周知を図ります。また、運用については、意見収集の実施主体となる担当課への移行を進めていきます。さらに、収集した意見の効果的活用や市民間の意見交換の活発化を目的に、オンラインでの意見収集を通じオフラインでのワークショップの開催につなげます。		
令和6年度取組結果及び成果・課題等	市民参加型合意形成プラットフォームとの併用による市民ワークショップを開催した。市民参加推進のため、計画等に限らずテーマの募集を募ったが、令和5年度よりテーマ数は減少した。また、ワークショップとの併用が1件のみであった。		
前年度繰越額（千円）		当初予算額（千円）	決算見込額（千円）
0		1,800	1,800
令和6年度取組結果を踏まえた今後の取組について	認知度の向上に向けて、各種SNSを活用した周知に努めます。また、他の市民参加手法と組み合わせることで、より効果的な意見聴取となるため、対面型ワークショップ等との併用に繋げる。		
施策推進に対する効果や今後期待できること	時間・場所の制限を受けないオンラインツールを整備・運用することで、幅広い世代の市民に市民参加の機会を提供し、市民にとって納得感のある市政運営につながります。		

No.	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
74	06 構想の実現に向けて	02 協働の推進	44 オーガニックなまちづくりの推進
事業名		担当部課	進捗状況
オーガニックシティ推進事業		企画部 オーガニックシティ推進課 経済部 農林水産課	○
事業概要	本市を人と自然が調和した持続可能なまちとして次世代へ継承するため、関係団体・企業等の参画のもと組織した「木更津市オーガニックシティプロジェクト推進協議会」において、情報発信やターゲットを絞った普及啓発を行い、オーガニックなまちづくりの基本理念の認知度・理解度の向上を図ります。 また、SDGsと関連付けた取組や情報発信を行い、オーガニックなまちづくりに共感し実践する市民、団体等の増加を図るとともに、市内外に向けて認知度向上や移住・交流の推進に取り組めます。		
令和6年度実施計画	オーガニックシティフェスティバルの開催やイベントへの出展など、市内外に向けてPRを行い、イメージアップやブランディングを図るとともに、セミナーや市内中学校等での出前授業の実施、様々な媒体を活用した情報発信、グッズやパンフレットの製作など、認知度・理解度の向上に取り組めます。 さらに、令和6年度からスタートする第3期アクションプランの着実な推進を図ることで、SDGsの達成に貢献するとともに、経済・環境・社会の課題の同時解決を図る「きさらづ地域循環共生圏」の創造に向けて取り組めます。 加えて、専門家（アドバイザー）からの助言、支援により、市内外の多様な主体との協働・共創による「循環の輪」を広げる取組を推進するとともに、エシカルな暮らしの創出に向けて、オーガニック産業に焦点を当てた国際フォーラムを開催します。		
令和6年度取組結果及び成果・課題等	「オーガニックシティフェスティバル」の開催や出前講座を実施し、認知度向上を図るとともに、市民が取り組めるオーガニックアクションについて、SNSを活用した情報発信や講演会、体験会を開催することで、持続可能なまちづくりへの意識や身近なところからの行動変容をめざした気づきを得る機会の醸成を図りました。また、「きさらづ地域循環共生圏」の創造に向けた推進組織を設置し、体系的に整理した18の取組について、域内外の多様な企業・団体等との議論を深め、地域の課題解決に向けた取組を一つずつではありますが、着実に進めました。		
前年度繰越額（千円）		当初予算額（千円）	決算見込額（千円）
0		11,300	6,521
令和6年度取組結果を踏まえた今後の取組について	「第3期オーガニックなまちづくりアクションプラン」の着実な推進を図ることで、「SDGs未来都市」としての役割を担うとともに、持続可能な地域づくりを加速するため、「きさらづ地域循環共生圏」の創造に向けて、市民をはじめ、域内外の多様な主体との協働・共創による「ローカルSDGs事業」の創出に取り組めます。また、「オーガニックなまちづくり」の更なるステップアップに向けて、市民一人ひとりの主体的な活動や行動変容につなげていくことが重要であるため、目的や効果等を分かりやすく伝えていくことで、取組に関わる「人の輪」を広げていきます。		
施策推進に対する効果や今後期待できること	地域の持続力を高めるため、課題解決に向けた取組を加速させるとともに、市民、企業、団体とのネットワークづくりを強化しながら、「人の輪」、「取組の輪」、「循環の輪」を広げる取組を推進することで、SDGsの達成に貢献し、日本初の「オーガニックシティ」の確立が期待できます。		

No.	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
75	06 構想の実現に向けて	02 協働の推進	45 協働によるまちづくり
事業名		担当部課	進捗状況
(仮称) 市民交流プラザ整備事業		市民協働部 市民活動支援課	○
事業概要	市民協働の推進及び中心市街地の活性化の拠点として、木更津駅周辺庁舎に附帯する公の施設となる「(仮称) 市民交流プラザ」を整備します。		
令和6年度 実施計画	令和6年11月から令和7年12月までを契約期間とする(仮称) 木更津市民交流プラザ整備事業(空間デザイン提案業務)を行う事業者を選定委員会において選定し、契約締結します。		
令和6年度 取組結果及び 成果・課題等	10月に(仮称) 木更津市民交流プラザ整備事業者選定委員会を開催し、令和6年11月から令和7年12月までを契約期間とする空間デザイン提案業務を行う事業者を選定しました。令和6年11月に契約を締結し、諸室のレイアウト等の検討をしています。		
前年度繰越額(千円)		当初予算額(千円)	決算見込額(千円)
0		0	0
令和6年度 取組結果を踏まえた 今後の取組について	引き続き、関係各課と連携しながら(仮称) 木更津市民交流プラザの施設機能の配置計画、施設規模、内装(壁紙・床面・天井等の色味・材質に関する)、家具・什器・備品等の選定などの基本要件について、検討していきます。		
施策推進に対する 効果や今後期待 できること	(仮称) 木更津市民交流プラザの整備により、利便性が向上し賑わいが創出され、中心市街地が活性化することで、市民が憩い集う場所となり、市民活動の支援と促進が図られます。		

No.	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
76	06 構想の実現に向けて	03 質の高い行財政運営の推進	46 質の高い行財政運営の推進
事業名		担当部課	進捗状況
庁舎整備事業		資産管理部 財産活用課 庁舎整備室	△
事業概要	朝日新庁舎の整備に向け、民間事業者が建設する施設の庁舎スペースにおいて、内装工事を実施します。 また、駅前新庁舎の整備に向けては、既存の木更津駅前西口駐車場の解体及び新庁舎の建設を行います。 さらに、新庁舎へ移転後は、現在の仮庁舎賃貸借契約に基づき、貸室及びその附帯設備・造作等について原状回復を行います。		
令和6年度 実施計画	駅前新庁舎の自前建設に向け、設計業務及び地盤調査を実施します。		
令和6年度 取組結果及び 成果・課題等	駅前新庁舎の自前建設に向け、設計業務を開始しました。敷地の使用方法について、国との調整が必要になったことに伴い、設計業務及び地盤調査の実施に遅れが生じているため、令和10年4月の開庁に向け、進捗管理が課題です。		
前年度繰越額（千円）		当初予算額（千円）	決算見込額（千円）
0		82,174	0
令和6年度 取組結果を踏まえた今後の取組 について	駅前新庁舎の設計業務を令和7年度中に完了するとともに、木更津駅前西口駐車場の解体に着手します。 また、朝日新庁舎の整備に向け、庁舎スペースの内装整備を行うとともに、新庁舎への移転後は、現在の仮庁舎賃貸借契約に基づき、貸室及びその附帯設備・造作等について原状回復を行います。		
施策推進に対する 効果や今後期待 できること	官民連携による庁舎整備を実施することで、一時的な財政支出の増加を抑制するとともに、社会状況の変化に柔軟に対応することができます。		

No.	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
77	06 構想の実現に向けて	03 質の高い行財政運営の推進	46 質の高い行財政運営の推進
事業名		担当部課	進捗状況
公共施設解体事業		資産管理部 財産活用課	○
事業概要	耐震性能が不足している旧中央公民館を令和5年度及び令和6年度にかけて解体工事を実施します。		
令和6年度 実施計画	令和5年度に引き続き、旧中央公民館の解体工事を実施します。		
令和6年度 取組結果及び 成果・課題等	令和5年度から実施している、旧中央公民館解体工事は10月末に工事が完了しました。		
前年度繰越額（千円）		当初予算額（千円）	決算見込額（千円）
26,202		178,398	163,020
令和6年度 取組結果を踏まえた 今後の取組について	【令和6年度で事業完了】		
施策推進に対する 効果や今後期待できること	災害時における建物倒壊、建築部材の飛散などによる第三者被害等を未然に防ぐことができます。 また、市や関係団体が実施するイベントの際の臨時駐車場として、土地を活用することもできます。		

No.	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
78	06 構想の実現に向けて	03 質の高い行財政運営の推進	46 質の高い行財政運営の推進
事業名		担当部課	進捗状況
土地開発公社経営健全化に伴う土地購入		資産管理部 財産活用課 都市整備部 管理用地課	○
事業概要	土地開発公社の経営健全化を図るため、第6次経営健全化計画に基づき、土地開発公社で所有している公共事業代替地等を再取得します。		
令和6年度実施計画	中野畑沢線（中里工区・港南台工区）の道路開通後に道路残地となった土地（大久保字俵ヶ谷：2筆の一部、中里一丁目：9筆）を再取得します。。		
令和6年度取組結果及び成果・課題等	中野畑沢線（中里工区）は土地（425.37㎡）の一部を再取得しました。 また、中野畑沢線（港南台工区）は土地（1,366.35㎡）の一部を再取得しました。		
前年度繰越額（千円）		当初予算額（千円）	決算見込額（千円）
0		199,999	199,998
令和6年度取組結果を踏まえた今後の取組について	今後も計画的な再取得を行い、公社経営の健全化を図ります。		
施策推進に対する効果や今後期待できること	土地開発公社所有土地の計画的な再取得による簿価総額の縮減等に取り組み、公社経営の健全化を図れます。		

No.	施策名		
	基本方向	基本政策	施策
79	06 構想の実現に向けて	05 I C T活用の推進	48 DX推進に向けたICT活用
事業名		担当部課	進捗状況
I C T等活用事業		総務部 情報経営課	○
事業概要	限られた職員及び予算の中で行政サービスを提供するため、デジタル技術を活用することにより、市民サービス向上や業務効率化を図ります。		
令和6年度 実施計画	本市の現状に則したデジタル技術の活用を進め、行政事務のデジタル化や市民サービスの向上を図ります。 また、オンライン申請システムや公共施設予約システムを活用した市民の利便性向上や、R P Aやビジネスチャットを活用した行政事務の効率化に取り組みます。		
令和6年度 取組結果及び 成果・課題等	オンライン申請について、庁内外へ周知を行い、対象となる手続数や利用件数が増加したほか、R P A業務において新規導入事業を増加したことなどにより、市民サービスの向上や行政事務の効率化を図りました。		
前年度繰越額（千円）		当初予算額（千円）	決算見込額（千円）
0		33,473	26,823
令和6年度 取組結果を踏まえた今後の取組 について	継続的なDX推進に向け、本市のDX推進計画及び実行計画の進捗を管理するほか、庁内からI C T活用に係る相談等があった場合は、連携を図ります。		
施策推進に対する 効果や今後期待 できること	I C Tを効果的に活用しDXを推進していくことは、市民の利便性向上につながり、また、市職員の業務負担軽減やワークライフバランスの充実が期待されます。		