

学校施設耐震診断結果一覧

平成21年3月9日現在

学校名	区分	建築年	構造	階数	面積(m ²)	耐震診断 実施状況	耐震診断 結果等(Is値)	対象 棟数	耐震化 棟数	耐震化率	備考
木更津第一小学校	校舎	昭和30年	R	3	806	平成11年度	0.29	4	0	0.00%	平成20・21年度PFI事業にて 改築中
		昭和31年	R	3	485						
		昭和31年	R	3	485						
	校舎	昭和42年	R	3	314	平成12年度	0.24				
		昭和35年	R	3	2,293						
	校舎	昭和47年	R	2	160						
	体育館	昭和46年	R	1	909						
木更津第二小学校	校舎	昭和45年	R	3	2,243	平成18年度	0.30	4	2	50.00%	平成21年度補強改修
		昭和46年	R	3	842		0.45				平成20年度補強改修済
	校舎	昭和47年	R	3	1,100	平成18年度	0.95				補強不要
		昭和51年	R	3	473						
	校舎	昭和47年	R	2	57	平成18年度	優先度ランク4				
	体育館	昭和48年	R	1	801	平成18年度	優先度ランク4				
東清小学校	校舎	昭和56年	R	3	1,160	平成18年度	優先度ランク4	5	1	20.00%	平成20年度10月から耐震診 断実施中
	校舎	昭和41年	R	2	955		優先度ランク2				
	校舎	昭和52年	R	2	519		優先度ランク5				
	校舎	昭和56年	S	2	66		優先度ランク3				
	体育館	平成8年	R	1	1,024	新耐震基準	耐震性有り				
西清小学校	校舎	昭和43年	R	3	1,292	平成16年度	0.32	3	3	100.00%	平成19年度補強改修済
		昭和44年	R	3	889						平成20年度補強改修済
	校舎	昭和56年	R	2	865	平成18年度	0.50				
	体育館 プール	昭和62年	R	4	1,118	新耐震基準	耐震性有り				
R			4	237							

学校施設耐震診断結果一覧

平成21年3月9日現在

学校名	区分	建築年	構造	階数	面積(m ²)	耐震診断 実施状況	耐震診断 結果等(Is値)	対象 棟数	耐震化 棟数	耐震化率	備考
南清小学校	校舎	昭和43年	R	2	290	平成18年度	優先度ランク3	3	2	66.67%	平成20年度3月から耐震診断実施
		昭和42年	R	2	407						
	校舎	昭和60年	R	2	230	新耐震基準	耐震性有り				
	体育館	平成11年	R	2	954	新耐震基準	耐震性有り				
清見台小学校	校舎	昭和45年	R	3	2,084	平成17年度	0.28	4	3	75.00%	平成19年度補強改修済
	校舎	昭和46年	R	3	2,346		0.31				平成20年度補強改修済
	校舎	昭和56年	R	2	1,450		0.83				補強不要
	体育館	昭和48年	S	1	805	平成18年度	優先度ランク3				
岩根小学校	校舎	昭和42年	R	3	1,844	平成16年度	0.32	5	4	80.00%	平成20年度補強改修済
	校舎	昭和43年	R	3	2,806		0.36				平成19年度補強改修済
	校舎	昭和53年	R	2	733	平成18年度	1.04				補強不要
	校舎	昭和43年	R	2	62	平成16年度	0.78				補強不要
	体育館	昭和56年	R	1	950	平成18年度	優先度ランク5				
高柳小学校	校舎	昭和46年	R	3	2,048	平成18年度	0.48	6	0	0.00%	
	校舎	昭和48年	R	3	2,028		0.54				
	校舎	昭和53年	R	3	1,042		0.47				
	校舎	昭和55年	R	2	932		0.67				
	校舎	昭和55年	S	2	109		0.57				
	体育館	昭和49年	S	1	808	平成18年度	優先度ランク2				
波岡小学校	校舎	昭和48年	R	3	1,135	平成18年年度	0.43	4	2	50.00%	平成21年度補強改修
	校舎	昭和54年	R	3	1,583		0.64				平成20年度補強改修済
	校舎	昭和35年	R	2	658	平成18年年度	0.78				補強不要
		昭和40年	R	2	424						
	体育館	昭和52年	S	1	703	平成18年度	優先度ランク3				

学校施設耐震診断結果一覧

平成21年3月9日現在

学校名	区分	建築年	構造	階数	面積(m ²)	耐震診断 実施状況	耐震診断 結果等(Is値)	対象 棟数	耐震化 棟数	耐震化率	備考
鎌足小学校	校舎	昭和43年	R	2	380	平成18年度	優先度ランク2	5	2	40.00%	平成20年度10月から耐震診断実施中
	校舎	昭和49年	R	2	240		優先度ランク4				
	校舎	昭和63年	R	2	1,707	新耐震基準	耐震性有り				
	校舎	昭和63年	R	2	34	新耐震基準	耐震性有り				
	体育館	昭和44年	S	1	600	平成18年度	優先度ランク3				
金田小学校	校舎	昭和40年	R	3	1,179	平成13年度	0.31	3	0	0.00%	
		昭和41年	R	3	966						
	校舎	昭和3年	R	2	430	平成18年度	優先度ランク3				
	体育館	昭和50年	R	2	658	平成18年度	優先度ランク4				
中郷小学校	校舎	昭和43年	R	2	1,011	平成18年度	優先度ランク5	2	0	0.00%	平成20年度3月から耐震診断実施
		昭和44年	R	2	792						
	体育館	昭和46年	S	1	500	平成18年度	優先度ランク2				
馬来田小学校	校舎	昭和55年	R	3	1,772	平成19年度	0.59	4	1	25.00%	平成20年度基本設計中
		昭和56年	R	3	228		0.23				
	校舎	昭和46年	R	2	1,130	新耐震基準	耐震性有り				
	体育館	昭和54年	S	1	603	平成18年度	優先度ランク3				
富岡小学校	校舎	昭和57年	R	3	1,709	新耐震基準	耐震性有り	3	1	33.33%	平成20年度3月から耐震診断実施
	校舎	昭和50年	R	2	629	平成18年度	優先度ランク5				
	体育館	昭和47年	S	1	401	平成18年度	優先度ランク3				

学校施設耐震診断結果一覧

平成21年3月9日現在

学校名	区分	建築年	構造	階数	面積(m ²)	耐震診断 実施状況	耐震診断 結果等(Is値)	対象 棟数	耐震化 棟数	耐震化率	備考
祇園小学校	校舎	昭和49年	R	3	2,269	平成18年度	0.44	6	2	33.33%	
	校舎	昭和50年	R	3	1,714		0.41				
		昭和53年	R	3	1,495						
	校舎	昭和50年	R	2	92	平成18年度	1.66				補強不要
	校舎	昭和56年	R	2	1,299	平成18年度	0.77				補強不要
	校舎	昭和56年	S	2	23	平成18年度	0.28				
	体育館	昭和52年	S	1	851	平成18年度	優先度ランク1				
畑沢小学校	校舎	昭和53年	R	3	2,279	平成19年度	0.55	6	3	50.00%	
	校舎	昭和54年	R	3	1,361		0.66				
	校舎	昭和54年	R	2	42	平成19年度	1.01				補強不要
	校舎	平成3年	R	3	1,977	新耐震基準	耐震性有り				
	校舎	平成3年	R	3	72	新耐震基準	耐震性有り				
	体育館	昭和55年	S	1	900	平成18年度	優先度ランク3				
請西小学校	校舎	昭和54年	R	3	2,734	平成19年度	0.68	5	2	40.00%	
	校舎	昭和56年	R	3	1,045		0.59				
	校舎	平成3年	R	3	1,119	新耐震基準	耐震性有り				
	校舎	平成15年	S	2	996	新耐震基準	耐震性有り				
	体育館	昭和55年	S	1	900	平成18年度	優先度ランク3				
八幡台小学校	校舎	昭和56年	R	3	1,725	平成18年度	優先度ランク4	4	3	75.00%	平成20年度3月から耐震診断実施
	校舎	昭和57年	R	3	742	新耐震基準	耐震性有り				
	校舎	昭和59年	R	3	1,406	新耐震基準	耐震性有り				
	体育館	昭和58年	S	1	900	新耐震基準	耐震性有り				
計								76	31	40.79%	

表の見方

構造の「R」は鉄筋コンクリート造、「S」は鉄骨造を表す。
網掛けは、耐震化施設を表す。