

(仮称)第2期君津地域広域廃棄物処理事業スケジュール表(案)

令和2年3月24日現在

	H30年度(2018年)					R1年度(2019年)												R2年度(2020年)											
	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2
君津地域 4市及び 安房地域 2市1町	▼準備室開設(10/1) ▼安房地域2市1町参加申入れ(10/17) ▼安房地域2市1町参加申入れ承諾(11/20) ▼覚書の締結(12/25)					▼負担割合協定書の締結(3/15,26)																							
循環型社会 形成推進地域 計画関係	▼地域計画等策定業務委託(10/22) ▼地域計画提出(11/27)					▼交付金内示(4/1) ▼交付金申請(4/17)																							
PFI法第6条に よる民間提案	▼募集要領の配布(10/15) ▼民間提案評価委員会設置(12/7) ▼民間提案書類の受付(1/29~30) ▼民間提案書類の審査					▼検討結果の通知・公表(3/26,28)																							
予算計画													▼債務負担行為設定の議決																
整備運営 事業者選定	▼整備運営事業者選定委員会設置についての協議					▼整備運営事業者選定委員会設置条例施行(4/1) ▼アドバイザー業務委託契約締結(5/24) ▼実施方針及び要求水準書(案)の公表(7/17) ▼実施方針及び要求水準書(案)への質問に対する回答(8/26) ▼特定事業の選定に関する公表(9/4) ▼公募公告(9/9) ▼公募公告への質問に対する回答(10/9,11/27) ▼提案受付(12/23~24) ▼プレゼンテーション(3/17) ▼優先交渉権者決定(建設候補地決定)(3/23) ▼(追加)オプション提案に係る検討開始(3/23~)												▼事業契約締結(建設地決定)											
共同処理制度 (協議会)	▼共同処理制度についての検討 ▼県との調整					▼協議会規約の議決 ▼協議会設立(4/1) ▼第2回会議(5/24) ▼第3回会議(7/4) ▽(追加)第4回会議(7/11) ▽(追加)第5回会議(9/2) ▽(追加)第6回会議(12/20) ▽(追加)第7回会議(3/16) ▽(追加)第8回会議(3/17) ▽(追加)第9回会議(3/23)																							
環境影響評価																								▼開始					

※令和元年5月24日に公表したスケジュールに変更が生じた項目について、時期の変更については変更後を「▽」、追加項目については「▽(追加)」で記載しています。なお、変更箇所は事務的なスケジュールであり、事業全体が遅延するものではありません。