

(仮称)第2期君津地域広域廃棄物処理事業スケジュール表(案)

令和2年10月1日現在

	H30年度 (2018年)						R1年度 (2019年)						R2年度 (2020年)						R3年度 (2021年)															
	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	
君津地域4市及び 安房地域2市1町			▼準備室開設(10/1) ▼安房地域2市1町参加申入れ(10/17) ▼安房地域2市1町参加申入れ承諾(11/20) ▼覚書の締結(12/25)																															▽(追加)準備室を富津市へ移設
循環型社会形成推進 地域計画関係			▼地域計画等策定業務委託(10/22) ▼地域計画提出(11/27)																															
PF1法第6条による 民間提案			▼募集要領の配布(10/15) ▼民間提案評価委員会設置(12/7)																															
▼民間提案書類の受付(1/29~30) ▼民間提案書類の審査 ←──────────────────→ ▼検討結果の通知・公表(3/26,28)																																		
▼負担割合協定書の締結(3/15,26)																																		
▼交付金内示(4/1)																																		
▼債権負担行為設定の議決																																		
▼債務負担行為設定の議決																																		
▼出資金の議決																																		
▼整備運営事業者選定委員会設置についての協議																																		
▼整備運営事業者選定委員会設置条例施行(4/1) ▼アドバイザー業務委託契約締結(5/24) ▼実施方針及び要求水準書(案)の公表(7/17) ▼実施方針及び要求水準書(案)への質問に対する回答(8/26) ▼特定事業の選定に関する公表(9/4) ▼公募公告(9/9) ▼公募公告への質問に対する回答(10/9,11/27) ▼提案受付(12/23~24)																																		
▼プレゼンテーション(3/17) ▼優先交渉権者決定(建設候補地決定)(3/23) ▼オプション提案に係る検討開始(3/23~) ▽(追加)基本協定締結(5/15) ▽(追加)特別目的会社(SPC)設立(6/10) ▽(追加)事業説明会開催(6/21,25,8/9) ▽(追加)事業仮契約締結(8/12) ▽(追加)事業契約締結(建設地決定)、株主間協定締結(9/29)																																		
▽(追加)事業系ごみを含む変更契約締結																																		
▼共同処理制度についての検討 ▼共同処理制度の選択について議会へ報告 ▼規約等の作成 ▼果との調整 ▼協議会規約の議決 ▼協議会設立(4/1) ▼第1回会議(4/2) ▼果へ届出(4/17) ▼第2回会議(5/24) ▼第3回会議(7/4) ▼第4回会議(7/11) ▼第5回会議(9/2) ▼第6回会議(12/20) ▼第7回会議(3/16) ▼第8回会議(3/17) ▼第9回会議(3/23) ▽(追加)第10回会議(7/22) ▽(追加)第11回会議(8/12) ▽(追加)第12回会議(10/1)																																		
▼開始(令和4年度まで)																																		
環境影響評価																																		

※令和2年3月24日に公表したスケジュールに変更が生じた項目について、時期の変更については変更後を「▽」、追加項目については「▽(追加)」で記載しています。なお、変更箇所は事務的なスケジュールであり、事業全体が遅延するものではありません。