

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 名 称 | イオンタウン木更津朝日庁舎新築工事 |
|-----|-------------------|

# 概 略 工 程 表

株式会社 萩・中野設計

| 工 程   |                                       |                             | 2 0 2 4 年 (令和 6 年) |     |       |       |       | 2 0 2 5 年 (令和 7 年) |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |           | 2 0 2 6 年 |     |     | 備 考 |  |  |
|-------|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----|-------|-------|-------|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-----------|-----------|-----|-----|-----|--|--|
| 作 業 名 |                                       |                             | 8 月                | 9 月 | 1 0 月 | 1 1 月 | 1 2 月 | 1 月                | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月   | 1 0 月 | 1 1 月 | 1 2 月     | 1 月       | 2 月 | 3 月 |     |  |  |
|       | 1                                     | 仮 設 ・ 準 備<br>水路工事+外構工事      |                    | ■   |       |       |       |                    |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |           |           |     |     |     |  |  |
|       | 2                                     | 土工事                         |                    |     | ■     |       |       |                    |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |           |           |     |     |     |  |  |
|       | 3                                     | 杭 ・ 地 業 工 事                 |                    |     | ■     |       |       |                    |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |           |           |     |     |     |  |  |
|       | 4                                     | 鉄筋<br>・ コンクリート工事            |                    |     | ■     |       |       |                    |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |           |           |     |     |     |  |  |
|       | 5                                     | 鉄骨工事                        |                    |     |       |       |       | ■                  |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |           |           |     |     |     |  |  |
|       | 6                                     | 外壁 ・ 石タイル ・ 防水<br>金属 ・ 屋根工事 |                    |     |       |       |       |                    | ■   |     |     |     |     |     |     |       |       |       |           |           |     |     |     |  |  |
|       | 7                                     | 内装 ・ 雑工事等                   |                    |     |       |       |       |                    | ■   |     |     |     |     |     |     |       |       |       |           |           |     |     |     |  |  |
|       |                                       |                             |                    |     |       |       |       |                    |     |     |     |     |     |     |     |       | 検査    |       | 朝日庁舎様引越作業 |           |     |     |     |  |  |
|       | 8                                     | 仮設テナント工事<br>※時期未定           |                    |     |       |       |       |                    |     |     |     |     |     |     |     | ※時期未定 |       |       |           |           |     |     |     |  |  |
|       |                                       |                             |                    |     |       |       |       |                    |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |           |           |     |     |     |  |  |
|       |                                       |                             |                    |     |       |       |       |                    |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |           |           |     |     |     |  |  |
| 備考    | 上 記 工 程 表 は 確 定 工 程 表 で は あ り ま せ ン 。 |                             |                    |     |       |       |       |                    |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |           |           |     |     |     |  |  |